

GESTÃO 2025-2028 - Prefeito Jean Carlos da Silva Gomes
SETOR DE PROJETOS ENGENHARIA E ARQUITETURA

NOTIFICAÇÃO

Assunto: Retomada dos Serviços e Manifestação quanto ao Prazo para Conclusão da Obra

Contrato nº 114/2025

Processo nº 128/2025

Concorrência Eletrônica n. 6/2025

Interessado: LOPES MARQUES CONSTRUTORA E EMPREITEIRA

Deodápolis/MS, 03 de junho de 2026

Prezados,

Considerando as notificações anteriormente encaminhadas por esta Fiscalização, bem como os diálogos mantidos ao longo da execução contratual, vimos, por meio deste, solicitar informações atualizadas acerca do andamento da obra de Revitalização da Praça do Jardim América.

Conforme informado pela empresa em tratativas anteriores, a paralisação dos serviços decorreu de questões relacionadas à equipe de execução então contratada, situação que demandou providências internas por parte da empresa contratada. Não obstante, considerando a necessidade de continuidade do empreendimento e o interesse público envolvido, faz-se necessária a definição dos próximos encaminhamentos para a retomada e conclusão dos serviços.

Dessa forma, solicitamos que a empresa apresente manifestação formal acerca dos motivos que levaram à manutenção da paralisação da obra até a presente data, bem como informe as medidas adotadas para regularização da situação e a previsão para retomada efetiva dos serviços no canteiro de obras.

Cumprе destacar que o prazo contratual vigente se encerra em **13 de junho de 2026**. Considerando o estágio atual da execução, bem como as adequações técnicas e os acréscimos de serviços formalizados durante a execução por meio de aditivo contratual, verifica-se a necessidade de avaliação dos impactos dessas alterações sobre o cronograma inicialmente previsto.

Nesse sentido, solicitamos que a empresa apresente pedido formal de prorrogação de prazo contratual, acompanhado das justificativas técnicas pertinentes e de cronograma atualizado, indicando

Av. Francisco Alves da Silva n-443 Centro.

Fone: (67) 2180-0805

Site: www.deodapolis.ms.gov.br

GESTÃO 2025-2028 - Prefeito Jean Carlos da Silva Gomes
SETOR DE PROJETOS ENGENHARIA E ARQUITETURA

de forma objetiva o prazo adicional necessário para a conclusão dos serviços remanescentes e a nova data prevista para entrega integral da obra.

A apresentação dessas informações permitirá à Administração Municipal promover a adequada análise técnica e administrativa do pleito, bem como adotar as providências necessárias para garantir a continuidade dos trabalhos e a conclusão do empreendimento em conformidade com o interesse público.

Caso exista qualquer fato superveniente que possa comprometer a continuidade da execução contratual nos termos inicialmente pactuados, solicitamos que a empresa o informe formalmente, acompanhado das respectivas justificativas e documentação pertinente, a fim de possibilitar a devida avaliação pela Administração.

Por fim, reiteramos a importância da retomada dos serviços tão logo sejam solucionadas as questões operacionais informadas pela contratada, permanecendo esta Fiscalização à disposição para os alinhamentos necessários e para colaborar na busca das soluções que viabilizem a conclusão da obra.

Colocamo-nos à disposição para diálogo e alinhamento contínuo, reforçando o compromisso conjunto com a boa execução da obra e o atendimento ao interesse público.

Atenciosamente,

CAYNAN GABRIEL S. TONHON
ENGENHEIRO CIVIL CREA/MS 64.257
Fiscal do Contrato