

CENTRAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Barcarena, 14 de setembro de 2026.

Elaborado por:

Documento assinado digitalmente
gov.br VANESSA LIANE DE OLIVEIRA LACERDA
 Data: 14/09/2026 14:45:06-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Vanessa Liane de Oliveira Lacerda

Matrícula: 96213-9/1

Cargo: Assistente de Administração

MAPA DE RISCOS	
Objeto:	COBERTURA DE CASCOS
Solicitação:	033/2026

RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO		
	Fase	Evento	Consequência	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Nível de Aceitação do Risco	Ações Preventivas	Ações Contingenciais	Responsável
R01	Planejamento	Estimativa de preços ou prazo incompatível com o escopo integral	Orçamento insuficiente, atraso ou fracasso da contratação	Média	Alto	Baixo	Validar preços e prazos considerando projeto, dimensionamento, confecção e instalação	Revisar orçamento e cronograma, realizando nova consulta ao mercado, se necessário	Equipe de Planejamento/ SEMUSB
R02	Seleção do Fornecedor	Empresa sem capacidade técnica compatível	Falhas na execução e comprometimento da qualidade	Média	Alto	Baixo	Exigir qualificação técnica proporcional ao objeto	Adotar as medidas previstas no edital e convocar remanescente, quando cabível	Pregoeiro/ Equipe de Apoio
R03	Execução Contratual	Projeto ou dimensionamento inadequado às embarcações	Retrabalho, atraso, inadequação da cobertura ou danos aos cascos	Baixa	Alto	Baixo	Exigir levantamento prévio e aprovação do projeto pela SEMUSB antes da fabricação	Solicitar correções e impedir o início da confecção até aprovação	Fiscal do Contrato/ SEMUSB
R04	Execução Contratual	Atraso ou execução em desacordo com o projeto e especificações	Descumprimento do prazo, baixa qualidade ou necessidade de refazimento	Média	Alto	Baixo	Acompanhar cronograma, materiais, fabricação e instalação	Notificar a contratada, exigir correção/ refazimento e aplicar sanções cabíveis	Fiscal/ Gestor do Contrato