



ANÁLISE DE RISCO

| RISCO IDENTIFICADO | PROBABILIDADE | IMPACTO | POSSÍVEIS DANOS | TIPO DE AÇÃO | AÇÃO | RESPONSÁVEL |
|---|---------------|---------|--|----------------------------|---|-------------|
| 1) Chuvas intensas acima da média histórica durante a execução da obra | Alta | Alto | Paralisação dos serviços, atraso no cronograma, perda de produtividade e danos aos serviços executados | Preventiva e contingencial | Planejar a execução considerando o período menos chuvoso, monitorar previsões meteorológicas e reprogramar as atividades quando necessário. | Contratada |
| 2) Condições geotécnicas desfavoráveis não identificadas nos levantamentos preliminares | Média | Alto | Necessidade de adequações técnicas, aumento de custos e prorrogação de prazo | Contingencial | Realizar avaliação técnica da ocorrência e promover as adequações necessárias mediante autorização da fiscalização. | Contratante |
| 3) Deficiência ou atraso no fornecimento de insumos e materiais | Média | Médio | Redução do ritmo de execução e atraso contratual | Preventiva | Planejar antecipadamente as aquisições e manter estoque mínimo dos insumos essenciais. | Contratada |
| 4) Quebra ou indisponibilidade de máquinas e equipamentos | Média | Médio | Interrupção dos serviços e redução da produtividade | Preventiva | Executar manutenção preventiva periódica e disponibilizar | Contratada |



| | | | | | | |
|---|-------|------|--|------------|--|------------|
| | | | | | equipamentos substitutos quando necessário. | |
| 5) Falhas na execução da compactação e conformação da plataforma | Baixa | Alto | Contaminação do solo, exigência de remediação ambiental, multas ambientais e paralisação da obra | Preventiva | Realizar controle tecnológico dos serviços e acompanhamento técnico contínuo da execução. | Contratada |
| 6) Processos erosivos provocados por drenagem inadequada durante a obra | Média | Alto | Danos ambientais, retrabalho e comprometimento da via | Preventiva | Executar corretamente os dispositivos de drenagem previstos em projeto e monitorar os pontos críticos. | Contratada |
| 7) Acidentes de trabalho envolvendo colaboradores | Média | Alto | Lesões, paralisações, penalidades e prejuízos à execução | Preventivo | Fornecer e fiscalizar o uso de EPIs, realizar treinamentos e cumprir as normas de segurança do trabalho. | Contratada |

Capanema, 17 de junho de 2026

ELVIRA NASCIMENTO MAGALHÃES BARROS

Secretária Municipal de Planejamento

Decreto: 666/2025 - 01/10/2025