



ANEXO V - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - SUB-BACIA 04

SISTEMA DE COLETA E TRANSPORTE DE ESGOTO SANITÁRIO DOS BAIRROS CARVALHO,  
RESSACADA, N. SENHORA DAS GRAÇAS, DOM BOSCO, SÃO JUDAS, VILA OPERÁRIA,  
SÃO JOÃO, BARRA DO RIO E IMARUI - ITAJAI - SC



SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA, SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA (SEMASA)

ITEM	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
1	Administração Local - Sub-Bacia 04	-	-	R\$ 277.273,25	R\$ 23.106,10	R\$ 23.106,10	R\$ 23.106,10	R\$ 23.106,10	R\$ 23.106,10	R\$ 23.106,10	R\$ 23.106,10	R\$ 23.106,10	R\$ 23.106,10	R\$ 23.106,10	R\$ 23.106,10	R\$ 23.106,10
2	Canteiro de Obras - Sub-Bacia 04	-	-	R\$ 22.111,90	R\$ 11.055,95	R\$ 11.055,95										
3	Sistema de Coleta e Transporte de Esgoto Sanitário - Sub-Bacia 04			R\$ 6.974.264,36	R\$ 581.188,70	R\$ 581.188,70	R\$ 581.188,70	R\$ 581.188,70	R\$ 581.188,70	R\$ 581.188,70	R\$ 581.188,70	R\$ 581.188,70	R\$ 581.188,70	R\$ 581.188,70	R\$ 581.188,70	R\$ 581.188,70
3.1	Rede Coletora de Esgoto - Sub-Bacia 04	m	7.680,49	R\$ 4.311.234,12	R\$ 359.269,51	R\$ 359.269,51	R\$ 359.269,51	R\$ 359.269,51	R\$ 359.269,51	R\$ 359.269,51	R\$ 359.269,51	R\$ 359.269,51	R\$ 359.269,51	R\$ 359.269,51	R\$ 359.269,51	R\$ 359.269,51
3.2	Ligações Domiciliares - Sub-Bacia 04	und	1.703,00	R\$ 1.776.216,66	R\$ 148.018,06	R\$ 148.018,06	R\$ 148.018,06	R\$ 148.018,06	R\$ 148.018,06	R\$ 148.018,06	R\$ 148.018,06	R\$ 148.018,06	R\$ 148.018,06	R\$ 148.018,06	R\$ 148.018,06	R\$ 148.018,06
3.3	Estação Elevatória de Esgoto EEE SB 04 (DN 3,00 m) (Q= 48,00 l/s Hman= 12,45 m.c.a )	und	1,00	R\$ 555.967,60									R\$ 138.991,90	R\$ 138.991,90	R\$ 138.991,90	R\$ 138.991,90
3.4	Linha de Recalque de Esgoto LR EEE SB 04 (DN 250 mm)	m	967,00	R\$ 330.845,98									R\$ 82.711,50	R\$ 82.711,50	R\$ 82.711,50	R\$ 82.711,50
TOTAL MENSAL					R\$ 615.350,75	R\$ 615.350,75	R\$ 604.294,80	R\$ 604.294,80	R\$ 604.294,80	R\$ 604.294,80	R\$ 604.294,80	R\$ 604.294,80	R\$ 604.294,80	R\$ 604.294,80	R\$ 604.294,80	R\$ 604.294,80
TOTAL ACUMULADO					R\$ 615.350,75	R\$ 1.230.701,50	R\$ 1.834.996,30	R\$ 2.439.291,10	R\$ 3.043.585,90	R\$ 3.647.880,71	R\$ 4.252.175,51	R\$ 4.856.470,31	R\$ 5.460.765,11	R\$ 6.065.059,91	R\$ 6.669.354,71	R\$ 7.273.649,51