

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SAÚDE OCUPACIONAL (SAMS)

GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo nº: 1386/2026

Objeto: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO (Cadeira, Equipamento, Unidade Auxiliar, Refletor e Mocho) para uso da Seção de Assistência Médica e Saúde Ocupacional do TRE/RN.

1. OBJETIVO

1.1. O presente Gerenciamento de Riscos tem por objetivo identificar os eventos que ensejam riscos e os impactos associados desde o planejamento da contratação até o encerramento do contrato, estudando as soluções aplicáveis para fins de controle, prevenção e mitigação, de acordo com as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021, na Instrução Normativa nº 58/2022 - SEGES/ME e nas normas internas do TRE/RN.

2. MAPA DE RISCOS

Fase	Descrição do Risco	Possibilidade	Dano Causado (Impacto)	Impacto	Ação Preventiva (Responsável)	Ação de Contingência (Responsável)
1	Erro na especificação técnica: Definição imprecisa de requisitos (ex: voltagem, capacidade de carga, falta de	B	Aquisição de equipamento incompatível com a rede elétrica ou com a ergonomia necessária, gerando retrabalho	MA	Revisão detalhada do ETP e Termo de Referência com base na RDC ANVISA 1002/2025 e normas NBR IEC 60601-1.	Realizar ajustes técnicos no Termo de Referência antes da publicação ou republicar o edital com as correções. Resp:

	compatibilidade entre os itens do conjunto).		o e atrasos.		Resp: SAMS	SAMS/Seção de Editais
1	Incompatibilidade Espacial/Instalação: O novo consultório não se adaptar às conexões hidráulicas/elétricas existentes na sala clínica.	B	Necessidade de obras civis não previstas, gerando custos extras e paralisação da sala por tempo indeterminado.	A	Levantamento prévio da infraestrutura da sala (Item 14.1 do ETP). Exigência de visita técnica opcional ou fotos/plantas no edital. Resp: SAMS	Adaptar as conexões da sala através de manutenção predial interna ou exigir ajustes técnicos da contratada. Resp: SAMS/Manutenção
2	Fracasso da Licitação (Desinteresse): Valor estimado (R\$ 45 mil) defasado frente às exigências de "conjunto completo" e "instalação	B	Atraso na modernização do serviço, mantendo o risco de biossegurança devido à corrosão da cadeira antiga.	A	Ampla pesquisa de mercado com fornecedores de marcas consagradas, considerando custos de frete e serviços técnicos. Resp:	Realizar nova pesquisa de preços, reavaliar as exigências técnicas e republicar o certame com valor ajustado. Resp:

	o inclusa".				SAMS/Pe quisa de Preços	SAMS/Ed itais
3	Inadimpl emento na Desinstal ação: A contratad a não realizar a retirada do equipam ento antigo de forma técnica, danifican do a infraestru tura.	B	Danos ao patrimôni o público (piso, tubulaçã o) e impedim ento da instalaçã o do equipam ento novo.	MA	Previsão explícita no Termo de Referênci a sobre a responsa bilidade técnica e o cuidado na desativaç ão (Item 5.14 do ETP). Resp: SAMS	Acionam ento da garantia contratua l para reparos na sala e aplicação de sanções administr ativas à empresa. Resp: Fiscal do Contrato
3	Entrega de Equipam ento Irregular : Falta de registro ANVISA ou certificad o INMETRO (exceto Mocho), ou entrega de marcas diferente	B	Interdiçã o ética/sani tária do consultóri o e risco à seguranç a do paciente.	MA	Rigor na conferên cia da documen tação técnica e certificad os de conformi dade no ato do recebime nto. Resp: Fiscal do Contrato	Recusa do material, aplicação de multas e convocaç ão do licitante remanes cente. Resp: SAMS/Se ção de Contrato s

	s no conjunto.					
3	Falha Precoce (Garantia): Defeito no moto-redutor ou vazamento nos terminais logo após a instalação.	B	Interrupção do atendimento clínico logo após o investimento, gerando imagem negativa do serviço.	A	Exigência de garantia mínima de 12 meses e assistência técnica local em Natal/RN ou região metropolitana. Resp: SAMS	Acionamento imediato do suporte técnico local para reparo no prazo máximo previsto em edital. Resp: Fiscal do Contrato

3. LEGENDA DE GRADAÇÃO

- **MA** - Muito Alto
- **A** - Alto
- **M** - Médio
- **B** - Baixo
- **MB** - Muito Baixo

4. FASES

1. Planejamento da Contratação
2. Seleção do Fornecedor (Licitação/Dispensa)
3. Gestão e Execução do Contrato

Natal/RN, 11 de março de 2026.

Flavio Roberto Guerra Seabra

Assinado de forma digital por
Flavio Roberto Guerra Seabra
Dados: 2026.03.11 07:39:14
-03'00'

FLÁVIO ROBERTO GUERRA SEABRA
Integrante Demandante / SAMS