

SESAB - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - 05/11/2025								
25012C-CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE COLETA TRANSFUSIONAL DE BRUMADO - Loc: BRUMADO - BAHIA								
SUBOBRA / ETAPA	SUBTOTAL	MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06	MES 07
<b>001--ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO</b>	<b>726.065,66</b>							
001-001-EQUIPE ADMINISTRATIVA	441.387,21	5,00	12,00	19,00	23,00	20,00	17,00	4,00
		22.069,36	52.966,47	83.863,57	101.519,06	88.277,44	75.035,83	17.655,49
001-002-INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (BARRAÇÃO/TAPUME/PLACA DE OBRA)	176.207,21	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		176.207,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001-003-LOCAÇÃO DA OBRA	12.232,14	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.232,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001-004-MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	6.237,15	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
		4.989,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,43
001-005-LIMPEZA DO TERRENO/MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	11.871,87	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.871,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001-006-DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	42.214,47	50,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.107,24	10.553,62	10.553,62	0,00	0,00	0,00	0,00
001-007-TRANSPORTE DE MATERIAIS	27.940,07	50,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.970,04	6.985,02	6.985,02	0,00	0,00	0,00	0,00
001-008-TAXAS DE CONSTRUÇÃO	7.975,54	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.975,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>002--INFRAESTRUTURA - PRÉDIO PRINCIPAL</b>	<b>319.334,43</b>							
002-001-ESCAVAÇÃO E ATERRO	4.744,54	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.372,27	2.372,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002-002-TRANSPORTE DE MATERIAIS	1.929,61	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		964,81	964,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002-003-MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA	66.068,53	23,00	50,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.195,76	33.034,27	17.838,50	0,00	0,00	0,00	0,00
002-004-ARMAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES	31.022,73	23,00	50,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.135,23	15.511,37	8.376,14	0,00	0,00	0,00	0,00
002-005-CONCRETO/CONCRETAGEM (BALDRAME)	28.147,94	23,00	50,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.474,03	14.073,97	7.599,94	0,00	0,00	0,00	0,00
002-006-ARMAÇÃO DE BLOCOS	23.491,80	23,00	50,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.403,11	11.745,90	6.342,79	0,00	0,00	0,00	0,00
002-007-CONCRETO/CONCRETAGEM (LAJE DE PISO)	114.733,27	23,00	50,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.388,65	57.366,64	30.977,98	0,00	0,00	0,00	0,00
002-008-CONCRETO/CONCRETAGEM SAPATA	29.926,43	23,00	50,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.883,08	14.963,22	8.080,14	0,00	0,00	0,00	0,00
002-009-CONCRETO/CONCRETAGEM E ARMAÇÃO (PILAR DE ARRANQUE)	19.269,58	23,00	50,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.432,00	9.634,79	5.202,79	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>003--SUPERESTRUTURA</b>	<b>353.947,46</b>							
003-001-MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA	80.011,24	0,00	23,00	50,00	27,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18.402,59	40.005,62	21.603,03	0,00	0,00	0,00
003-002-LAJE/ ARMAÇÃO/ CONCRETAGEM	167.297,45	0,00	23,00	50,00	27,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	38.478,41	83.648,73	45.170,31	0,00	0,00	0,00
003-003-VIGAS/ ARMAÇÃO/ CONCRETAGEM	51.072,89	0,00	23,00	50,00	27,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.746,76	25.536,45	13.789,68	0,00	0,00	0,00
003-004-PILARES/ ARMAÇÃO/ CONCRETAGEM	23.488,54	0,00	23,00	50,00	27,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.402,36	11.744,27	6.341,91	0,00	0,00	0,00
003-005-PLATIBANDA	32.077,34	0,00	0,00	23,00	50,00	27,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	7.377,79	16.038,67	8.660,88	0,00	0,00
<b>004--ALVENARIA/VEDAÇÕES</b>	<b>295.514,73</b>							
004-001-ALVENARIA DE VEDAÇÃO - PAREDES EXTERNAS E INTERNAS	255.334,59	0,00	0,00	23,00	50,00	27,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	58.726,96	127.667,30	68.940,34	0,00	0,00
004-002-DIVISÓRIAS DE GRANITO/MÁRMORE	17.328,38	0,00	0,00	0,00	23,00	50,00	27,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.985,53	8.664,19	4.678,66	0,00
004-003-VERGAS E CONTRAVERGAS	16.107,09	0,00	0,00	0,00	23,00	50,00	27,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.704,63	8.053,55	4.348,91	0,00
004-004-ENCUNHAMENTO/APERTO DA ALVENARIA	6.744,67	0,00	0,00	0,00	23,00	50,00	27,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.551,27	3.372,34	1.821,06	0,00
<b>005--COBERTURA</b>	<b>195.760,15</b>							
005-001-ESTRUTURA DA COBERTURA/TESOURA	30.503,53	0,00	0,00	0,00	23,00	50,00	27,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	7.015,81	15.251,77	8.235,95	0,00
005-002-TELHAMAMENTO	113.546,54	0,00	0,00	0,00	23,00	50,00	27,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	26.115,70	56.773,27	30.657,57	0,00
005-003-CHAPIM/RUFO/CALHA/ESPIGÃO	51.710,08	0,00	0,00	0,00	23,00	50,00	27,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	11.893,32	25.855,04	13.961,72	0,00
<b>006--REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS</b>	<b>585.432,79</b>							
006-001-REVESTIMENTO DE TETO	217,32	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	108,66	108,66	0,00	0,00
006-002-REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS	99.236,28	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
		0,00	0,00	0,00	24.809,07	24.809,07	24.809,07	24.809,07
006-003-ACABAMENTO PARA TETO	34.485,81	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
		0,00	0,00	0,00	8.621,45	8.621,45	8.621,45	8.621,45
006-004-REVESTIMENTO CERÂMICO E ACABAMENTOS EM PAREDES	164.008,90	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
		0,00	0,00	0,00	41.002,23	41.002,23	41.002,23	41.002,23
006-005-REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDES INTERNAS	35.589,73	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
		0,00	0,00	0,00	8.897,43	8.897,43	8.897,43	8.897,43
006-006-ACABAMENTO EXTERNO	126.261,03	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
		0,00	0,00	0,00	31.565,26	31.565,26	31.565,26	31.565,26
006-007-PINTURA INTERNA DE PAREDES	60.983,85	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
		0,00	0,00	0,00	15.245,96	15.245,96	15.245,96	15.245,96
006-008-ACABAMENTO COBERTURA DA ENTRADA	48.431,51	0,00	0,00	0,00	25,00	50,00	25,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	12.107,88	24.215,76	12.107,88	0,00
006-009-BATE MACA OU PROTETOR DE PAREDES	16.218,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.109,18	8.109,18
<b>007--REVESTIMENTO DE PISO INTERNO</b>	<b>104.554,68</b>							
007-001-CONTRAPISO/REGULARIZAÇÃO	23.940,39	0,00	0,00	0,00	14,00	33,00	37,00	16,00
		0,00	0,00	0,00	3.351,65	7.900,33	8.857,94	3.830,46
007-002-REVESTIMENTO CERÂMICA DE PISO/PEDRAS ORNAMENTAIS	37.124,36	0,00	0,00	0,00	14,00	33,00	37,00	16,00
		0,00	0,00	0,00	5.197,41	12.251,04	13.736,01	5.939,90
007-003-RODAPÉ/SOLEIRA E PEITORIL	43.489,93	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	50,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.872,48	10.872,48	21.744,97	0,00
<b>008--FORRO</b>	<b>69.475,79</b>							
008-001-FORRO EM PVC MODULAR E ACARTONADO	69.475,79	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	50,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	17.368,95	17.368,95	34.737,90	0,00
<b>009--ESQUADRIAS</b>	<b>217.010,43</b>							
009-001-ESQUADRIAS METÁLICAS (PORTA/JANELAS)	83.000,16	0,00	0,00	0,00	14,00	33,00	37,00	16,00
		0,00	0,00	0,00	11.620,02	27.390,05	30.710,06	13.280,03
009-002-ESQUADRIAS DE MADEIRA (PORTAS)	134.010,27	0,00	0,00	0,00	14,00	33,00	37,00	16,00
		0,00	0,00	0,00	18.761,44	44.223,39	49.583,80	21.441,64
<b>010--IMPERMEABILIZAÇÃO</b>	<b>57.955,22</b>							
010-001-IMPERMEABILIZAÇÃO DE ELEMENTOS DE COBERTURA (CALHA)	16.095,48	0,00	0,00	0,00	14,00	33,00	37,00	16,00
		0,00	0,00	0,00	2.253,37	5.311,51	5.955,33	2.575,28
010-002-IMPERMEABILIZAÇÃO DE ELEMENTOS DE COBERTURA (LAJE)	39.560,27	0,00	0,00	0,00	14,00	33,00	37,00	16,00
		0,00	0,00	0,00	5.538,44	13.054,89	14.637,30	6.329,64
010-003-IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS MOLHADAS INTERNAS (BANHEIRO)	2.299,47	0,00	0,00	0,00	14,00	33,00	37,00	16,00
		0,00	0,00	0,00	321,93	758,83	850,80	367,92
<b>011--INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>	<b>237.501,75</b>							
011-001-ELETRODUTOS/CONEXÕES/CAIXAS	44.576,73	0,00	0,00	14,00	33,00	37,00	16,00	0,00
		0,00	0,00	6.240,74	14.710,32	16.493,39	7.132,28	0,00
011-002-QUADROS/DISJUNTORES	39.194,67	0,00	0,00	14,00	33,00	37,00	16,00	0,00
		0,00	0,00	5.487,25	12.934,24	14.502,03	6.271,15	0,00
011-003-CABOS E CONECTORES INTERNOS	6.857,60	0,00	0,00	14,00	33,00	37,00	16,00	0,00
		0,00	0,00	960,06	2.263,01	2.537,31	1.097,22	0,00
011-004-CAIXAS DE PASSAGEM (ENTERRADAS) E TUBULAÇÕES SUBTERRÂNEAS	16.613,56	0,00	0,00	14,00	33,00	37,00	16,00	0,00
		0,00	0,00	2.325,90	5.482,47	6.147,02	2.658,17	

011-008-INTERRUPTORES	2.212,22	0,00	0,00	0,00	25,00	50,00	25,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	553,06	1.106,11	553,06	0,00
011-009-TOMADAS	8.976,53	0,00	0,00	0,00	25,00	50,00	25,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.244,13	4.488,27	2.244,13	0,00
011-010-CAIXAS	6.192,18	0,00	0,00	0,00	25,00	50,00	25,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.548,05	3.096,09	1.548,05	0,00
<b>012--INSTALAÇÕES DE SISTEMAS ELETRÔNICOS</b>	<b>96.036,56</b>							
012-001-CABEAMENTO ESTRUTURADO	27.136,25	0,00	0,00	0,00	33,00	37,00	16,00	14,00
		0,00	0,00	0,00	8.954,96	10.040,41	4.341,80	3.799,08
012-002-EQUIPAMENTOS	24.830,56	0,00	0,00	0,00	33,00	37,00	16,00	14,00
		0,00	0,00	0,00	8.194,08	9.187,31	3.972,89	3.476,28
012-003-SERVIÇOS COMPLEMENTARES	44.069,75	0,00	0,00	0,00	33,00	37,00	16,00	14,00
		0,00	0,00	0,00	14.543,02	16.305,81	7.051,16	6.169,77
<b>013--SPDA</b>	<b>34.739,39</b>							
013-001-ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO	6.266,88	0,00	0,00	0,00	33,00	37,00	16,00	14,00
		0,00	0,00	0,00	2.068,07	2.318,75	1.002,70	877,36
013-002-ELEMENTOS DE ATERRAMENTO E EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	28.472,51	0,00	0,00	0,00	33,00	37,00	16,00	14,00
		0,00	0,00	0,00	9.395,93	10.534,83	4.555,60	3.986,15
<b>014--INSTALAÇÕES EXTERNAS</b>	<b>708.475,72</b>							
014-001-SUBESTAÇÃO E GERADORES	350.559,65	0,00	0,00	25,00	50,00	25,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	87.639,91	175.279,83	87.639,91	0,00	0,00
014-002-CAIXAS, CABOS E ACESSÓRIOS	67.448,15	0,00	0,00	25,00	50,00	25,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	16.862,04	33.724,08	16.862,04	0,00	0,00
014-003-ELETRODUTOS	12.989,16	0,00	0,00	25,00	50,00	25,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	3.247,29	6.494,58	3.247,29	0,00	0,00
014-004-POSTE, LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS	209.345,46	0,00	0,00	0,00	33,00	37,00	16,00	14,00
		0,00	0,00	0,00	69.084,00	77.457,82	33.495,27	29.308,36
014-005-CABEAMENTO ESTRUTURADO	42.530,69	0,00	0,00	0,00	33,00	37,00	16,00	14,00
		0,00	0,00	0,00	14.035,13	15.736,36	6.804,91	5.954,30
014-006-CFTV	25.602,61	0,00	0,00	0,00	33,00	37,00	16,00	14,00
		0,00	0,00	0,00	8.448,86	9.472,97	4.096,42	3.584,37
<b>015--INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO</b>	<b>21.452,68</b>							
015-001-EXTINTORES	1.580,30	0,00	0,00	0,00	33,00	37,00	16,00	14,00
		0,00	0,00	0,00	521,50	584,71	252,85	221,24
015-002-SINALIZAÇÃO	19.872,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.936,19	9.936,19
<b>016--INSTALAÇÃO DE GASES MEDICINAIS</b>	<b>10.323,10</b>							
016-001-INFRAESTRUTURA	9.640,95	0,00	25,00	50,00	25,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.410,24	4.820,48	2.410,24	0,00	0,00	0,00
016-002-PONTOS DE CONSUMO	682,15	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	341,08	341,08	0,00	0,00	0,00
<b>017--INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO</b>	<b>200.568,56</b>							
017-001-EQUIPAMENTOS	107.030,21	0,00	0,00	0,00	33,00	37,00	16,00	14,00
		0,00	0,00	0,00	35.319,97	39.601,18	17.124,83	14.984,23
017-002-TUBULAÇÃO DE COBRE DE INTERLIGAÇÃO DOS SPLITS	44.375,75	0,00	0,00	0,00	33,00	37,00	16,00	14,00
		0,00	0,00	0,00	14.644,00	16.419,03	7.100,12	6.212,61
017-003-DUTOS	5.942,70	0,00	0,00	0,00	33,00	37,00	16,00	14,00
		0,00	0,00	0,00	1.961,09	2.198,80	950,83	831,98
017-004-SISTEMA DE VENTILAÇÃO	43.219,90	0,00	0,00	0,00	33,00	37,00	16,00	14,00
		0,00	0,00	0,00	14.262,57	15.991,36	6.915,18	6.050,79
<b>018--INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>	<b>186.469,33</b>							
018-001-TUBOS E CONEXÕES - ÁGUA FRIA	17.828,85	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
		0,00	4.457,21	4.457,21	4.457,21	4.457,21	0,00	0,00
018-002-EQUIPAMENTOS - BOMBAS	3.965,75	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.982,88	1.982,88	0,00	0,00
018-003-TUBOS E CONEXÕES- ESGOTO	20.078,09	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
		0,00	5.019,52	5.019,52	5.019,52	5.019,52	0,00	0,00
018-004-CAIXAS	34.613,35	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
		0,00	8.653,34	8.653,34	8.653,34	8.653,34	0,00	0,00
018-005-LOUÇAS E METAIS	109.983,29	0,00	0,00	0,00	33,00	37,00	16,00	14,00
		0,00	0,00	0,00	36.294,49	40.693,82	17.597,33	15.397,66
<b>019--INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>	<b>44.768,76</b>							
019-001-TUBOS E CONEXÕES	43.997,22	0,00	0,00	25,00	50,00	25,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	10.999,31	21.998,61	10.999,31	0,00	0,00
019-002-CALHAS E CONECTORES/RALOS	771,54	0,00	0,00	25,00	50,00	25,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	192,89	385,77	192,89	0,00	0,00
<b>020--ABRIGO DE RESÍDUOS</b>	<b>166.612,68</b>							
020-001-LOCAÇÃO DA OBRA	3.334,08	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.334,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020-002-MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	4.321,07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.321,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020-003-CONCRETO/CONCRETAGEM SAPATA	4.584,99	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.292,50	2.292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020-004-CONCRETO/ CONCRETAGEM PILARES DE ARRANQUE	135,73	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		67,87	67,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020-005-ARMAÇÃO PILARES DE ARRANQUE	807,16	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		403,58	403,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020-006-ARMAÇÃO SAPATAS	369,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		184,50	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020-007-FORMAS DE ARRANQUE	525,28	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		262,64	262,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020-008-SUPERESTRUTURA CONCRETO/ CONCRETAGEM VIGAS	2.563,70	50,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.281,85	640,93	640,93	0,00	0,00	0,00	0,00
020-009-SUPERESTRUTURA CONCRETO/ CONCRETAGEM PILARES	678,63	50,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339,32	169,66	169,66	0,00	0,00	0,00	0,00
020-010-SUPERESTRUTURA ARMAÇÃO PILARES	1.713,66	50,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		856,83	428,42	428,42	0,00	0,00	0,00	0,00
020-011-SUPERESTRUTURA VIGAS	3.807,24	50,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.903,62	951,81	951,81	0,00	0,00	0,00	0,00
020-012-SUPERESTRUTURA LAJES	5.312,76	50,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.656,38	1.328,19	1.328,19	0,00	0,00	0,00	0,00
020-013-LAJE DO ABRIGO	2.925,64	50,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.462,82	731,41	731,41	0,00	0,00	0,00	0,00
020-014-FORMAS	53.762,60	50,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.881,30	13.440,65	13.440,65	0,00	0,00	0,00	0,00
020-015-ALVENARIA ESTRUTURAL	18.642,00	50,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.321,00	4.660,50	4.660,50	0,00	0,00	0,00	0,00
020-016-REVESTIMENTO INTERNO	22.136,52	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	11.068,26	11.068,26	0,00	0,00	0,00	0,00
020-017-REVESTIMENTO EXTERNO	7.451,49	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.725,75	3.725,75	0,00	0,00	0,00	0,00
020-018-PISO	5.001,29	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.500,65	2.500,65	0,00	0,00	0,00	0,00
020-019-IMPERMEABILIZAÇÃO	17.229,81	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	8.614,91	8.614,91	0,00	0,00	0,00	0,00
020-020-ESQUADRIAS	1.529,64	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	764,82	764,82	0,00	0,00	0,00	0,00
020-021-PINTURA TETO	1.646,49	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.646,49	0,00	0,00	0,00	0,00
020-022-PINTURA EXTERNO	3.589,92	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	3.589,92	0,00	0,00	0,00	0,00
020-023-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA	545,96	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	545,96	0,00	0,00	0,00	0,00
020-024-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - VÁVULAS E ACESSÓRIOS	3.887,92	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	3.887,92	0,00	0,00	0,00	0,00
020-025-SERVIÇOS COMPLEMENTARES	110,10	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	110,10	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>021--CASA DE GÁS</b>	<b>22.150,27</b>							
021-001-LOCAÇÃO DA OBRA	859,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		859,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021-002-MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	319,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		319,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021-003-CONCRETO/CONCRETAGEM LAJE COBERTURA	1.673,95	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		836,98	836,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

021-004-SUPERESTRUTURA ARMAÇÃO LAJE SUPERIOR E INFERIOR	2.735,24	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.367,62	1.367,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021-005-ALVENARIA ESTRUTURAL	4.737,32	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.368,66	2.368,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021-006-REVESTIMENTO INTERNO	1.783,10	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		891,55	891,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021-007-REVESTIMENTO EXTERNO	2.377,50	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.188,75	1.188,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021-008-PISO	1.008,96	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		504,48	504,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021-009-IMPERMEABILIZAÇÃO	3.497,59	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.497,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021-010-ESQUADRIAS	203,95	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	203,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021-011-PINTURA TETO	246,42	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	246,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021-012-PINTURA INTERNA E EXTERNA	2.634,25	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.634,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021-013-SERVIÇOS COMPLEMENTARES	73,40	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	73,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>022--CASTELO D'ÁGUA</b>	<b>59.310,70</b>								
022-001-RESERVATÓRIO	59.310,70	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.655,35	29.655,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>023--CASA DO GERADOR</b>	<b>48.312,06</b>								
023-001-FUNDAÇÕES - RADIER	5.684,20	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.842,10	2.842,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023-002-PAREDES E PAINÉIS	8.386,36	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.193,18	4.193,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023-003-ESQUADRIAS E FERRAGENS	3.268,94	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.634,47	1.634,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023-004-IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE OU PISO	9.660,52	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.830,26	4.830,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023-005-REVESTIMENTO PAREDE	8.848,38	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.424,19	4.424,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023-006-PISO	2.620,99	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.310,50	1.310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023-007-PINTURA	3.995,64	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.995,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023-008-SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5.847,03	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.847,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>024--ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO</b>	<b>47.878,36</b>								
024-001-ETE	47.878,36	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	50,00	25,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	11.969,59	23.939,18	11.969,59	
<b>025--URBANIZAÇÃO / ÁREA EXTERNA</b>	<b>575.790,06</b>								
025-001-BASE/SUB-BASE/ GUIAS/MEIO-FIO	62.254,97	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	50,00	25,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	15.563,74	31.127,49	15.563,74	
025-003-PAVIMENTAÇÃO	130.593,63	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	50,00	25,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	32.648,41	65.296,82	32.648,41	
025-004-CALÇADA/PASSEIO	31.550,30	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	50,00	25,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.887,58	15.775,15	7.887,58	
025-005-PAISAGISMO	4.988,48	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	50,00	25,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,12	2.494,24	1.247,12	
025-006-MUROS E FECHAMENTOS	346.402,68	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	50,00	25,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	86.600,67	173.201,34	86.600,67	
<b>026--LIMPEZA FINAL DA OBRA</b>	<b>6.330,18</b>								
026-001-LIMPEZA FINAL	6.330,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.165,09	3.165,09	
<b>TOTAIS</b>	<b>5.391.771,50</b>	<b>458.468,10</b>	<b>449.526,20</b>	<b>639.978,44</b>	<b>1.176.792,23</b>	<b>1.233.495,70</b>	<b>952.720,22</b>	<b>480.790,94</b>	
<b>ACUMULADO</b>		<b>458.468,10</b>	<b>907.994,30</b>	<b>1.547.972,74</b>	<b>2.724.764,97</b>	<b>3.958.260,67</b>	<b>4.910.980,89</b>	<b>5.391.771,83</b>	