

## JUSTIFICATIVA TÉCNICA REPROGRAMAÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1073961-13/2021

### Considerações Técnicas:

Considerando que o Convênio nº 1073961-13/2021, firmado entre a Prefeitura Municipal de Alagoa Grande e a Caixa Econômica Federal, tem por objeto a execução de obras de pavimentação em áreas exclusivamente rurais do município, originalmente previstas para determinada rua constante no plano inicial;

Considerando, entretanto, que a referida rua inicialmente prevista não se enquadra em área como zona rural, mas sim como área urbana, o que inviabiliza sua execução no âmbito deste convênio, uma vez que não atendem à finalidade estabelecida no instrumento;

Dessa forma, foi formalmente requerida a reprogramação/remanejamento do objeto para trecho de via na zona rural de acesso ao Assentamento Monsenhor Luiz Pescarmona, localizado em área reconhecidamente rural, onde a pavimentação se mostra essencial para a melhoria da mobilidade, acesso e qualidade de vida da população local, além de assegurar plena conformidade com as diretrizes do convênio;

Ademais, a empresa contratada para a execução dos serviços, Sussuarana Engenharia e Arquitetura Ltda., apresentou em 02/06/2025 pedido formal de distrato contratual, alegando inviabilidades técnicas e operacionais que comprometeram a continuidade da execução dos serviços pactuados. Considerando que a vigência do contrato se encerrou em 30/06/2025, já havia sido solicitada a prorrogação do convênio por mais 365 dias, medida esta necessária para viabilizar os procedimentos de reprogramação;


Ressalta-se que os recursos permanecem disponíveis na conta vinculada, totalizando aproximadamente R\$ 384.205,00 (trezentos e oitenta e quatro mil, duzentos e cinco reais), os quais deverão ser aplicados integralmente na execução do objeto conveniado;

Com a formalização do distrato, torna-se necessário o cumprimento de todas as etapas legais e administrativas exigidas para a reprogramação, iniciando-se pela elaboração de novos estudos técnicos, projetos de engenharia e planilhas

orçamentárias, considerando a atual demanda da via rural a ser contemplada. Concluída esta etapa, os documentos deverão ser submetidos à análise técnica da Caixa e, uma vez aprovados, será dado prosseguimento à abertura de processo licitatório para a contratação da nova empresa executora;

Diante do exposto, a reprogramação do objeto do convênio mostra-se imprescindível para assegurar a adequada aplicação dos recursos públicos e viabilizar a efetiva realização da pavimentação em área rural, garantindo, assim, a correta execução do objeto conveniado e o atendimento às reais necessidades da população beneficiária.

Alagoa Grande-PB, 18 de setembro de 2025.


Documento assinado digitalmente  
 JOSE RICARDO MARTINS JUNIOR  
Data: 18/09/2025 14:21:43-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

José Ricardo Martins Júnior  
Engenheiro Civil  
CREA: 211713358-4

---

Lucas Alves de Sousa  
Engenheiro Civil  
CREA: 161915582-6

Documento assinado digitalmente  
 LUCAS ALVES DE SOUSA  
Data: 18/09/2025 14:20:04-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

## MAPA DE RISCOS

### Dados do Processo:

<b>Objeto:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM ÁREAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE – PB
<b>Nº da Proposta:</b>	CONVÊNIO: 907711 / OPERAÇÃO: 1073961-13

### Fase de Análise:

<input checked="" type="checkbox"/>	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestão do Contrato
-------------------------------------	---	-------------------------------------	--------------------

### PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

<b>Risco 01:</b>	Falhas no orçamento.		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Dano(s):</b> Traz prejuízos de natureza temporal, física e financeira, ao cumprimento das etapas contidas no Objeto proposto.			
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Elaborar adequadamente o Orçamento Base conforme os quantitativos e as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.			<b>Responsável:</b> Setor de engenharia
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Revisar o Orçamento Base. Utilizar sempre os preços unitários dos Banco de Dados do Governo Federal (SINAPI, SICRO e DER) e quando na falta destas se utilizar de Composições de Custos Unitárias próprias, com base nas planilhas oficiais existentes (insumos, serviços e seus quantitativos, etc) avaliar todas as cotações, fazer dados comparativos, para que os preços unitários reflitam a realidade de forma a resguardar o interesse público.			<b>Responsável:</b> Setor de engenharia

<b>Risco 02:</b>	Falta de compatibilização dos projetos.		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Dano(s):</b> Traz prejuízos de natureza temporal, física e financeira, ao cumprimento das etapas contidas no Objeto proposto.			
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Minimizar a falta provável de comunicação entre a equipe de elaboração do Projeto Base e Revisar o Projeto Base, elaborar adequadamente os Projetos Complementares conforme as características do objeto contratado e solicitar a(s) revisão(ões) deste(s), pelo setor competente.			<b>Responsável:</b> Setor de engenharia
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Revisão dos projetos e dos serviços de adequação;			<b>Responsável:</b>

				Setor de engenharia	
<b>Risco 03:</b> Problemas nos comandos do Edital.					
<b>Probabilidade:</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>		<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto	
<b>Dano(s):</b> O Edital pode ser impugnado em parte outotal, de modo que além de causar sérios atrasos no processo, para a contratação dos serviços ou após essa contratação pode conforme o problema apresentado, colocar em suspeição todo processo licitatório que dentre outros, visa atender ao Art. 5º da Lei14.133/2021, nova Lei de Licitações,que estabelece normas gerais de licitação e contratação, e seus princípios, assim como as disposições do Decreto-Leinº4.657,de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).					
<b>Ação(ões)Preventiva(s):</b> Elaborar adequadamente o Edital conforme as características do objeto a ser contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.				<b>Responsável:</b> Departamento de Licitações.	
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Revisar o Edital e produzir as Erratas ou acréscimos/supressões necessárias, com a devida republicação do edital e reabertura de prazos para apresentação de propostas.				<b>Responsável:</b> Departamento de licitações.	
<b>Risco 04:</b> Contratação de Empresa que não tenha capacidade técnica de executar o Contrato.					
<b>Probabilidade:</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>		<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto	
<b>Dano(s):</b> Atraso na Execução do Objeto e prejuízo na qualidade de execução do serviço. Ademais, também há a possibilidade de refazimento e/ou troca de material impróprio ou desgastado mesmo após a entrega, visto que existe a reponsabilidade jurídica por conta da CONTRATADA quanto ao atendimento das necessidades e níveis de qualidadeparaaexecução do objeto.					
<b>Ação(ões)Preventiva(s):</b> Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa.				<b>Responsável:</b> Setor de engenharia	
<b>Ação(ões)deContingência:</b> Rescisão contratual e reinício do processo licitatório.				<b>Responsável:</b> Departamento de Licitações	
<b>Risco 05:</b> Subcontratação do Objeto Contratado.					
<b>Probabilidade:</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>		<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto	
<b>Dano(s):</b> Utilização por parte de empresas contratada de outras não qualificadas a participarem do certame licitatório para a execução do Objeto, em virtude de estas: não possuem pessoal qualificado; executarem os serviçosde maneira questionável quanto a qualidade,procedência técnicae ambiental de insumos e materiais;					

estabelecerem níveis de segurança, acabamento e a durabilidade fora dos padrões técnicos. Além disso, a empresa contratada transfere para terceiros a responsabilidade quanto aos encargos sociais.

<b>Ação (ões) Preventiva (s):</b> Constar no Termo de Referência e no Contrato cláusulas de proibição do ato de subcontratação total do Objeto, por parte da CONTRATADA e definir de forma clara e objetiva as regras para eventuais subcontratações em harmonia com as normas vigentes, bem como, fiscalizar de forma efetiva o cumprimento destas cláusulas	<b>Responsável:</b> Setor de engenharia
<b>Ação (ões) de Contingência:</b> Rescisão contratual e reinício do processo licitatório.	<b>Responsável:</b> Departamento de Licitações.

<b>Risco 06:</b>	Interferências com Concessionárias de serviços públicos.		
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	Alta
<b>Impacto:</b>	Baixo	Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Dano(s):</b> Interrupção na prestação dos serviços públicos, atrasos no cronograma e variação nos custos do Objeto Contratado.			
<b>Ação (ões) Preventiva(s):</b> Levantamento do local, observando as possíveis interferências das redes de serviços públicos, bem como o contato prévio com a concessionária.			<b>Responsável:</b> Setor de engenharia
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Necessidade de remanejamento de interferências, além daquelas previstas no Projeto Base. Alteração da sequência construtiva, devido a reprogramações nos remanejamentos de redes de interferências.			<b>Responsável:</b> Setor de engenharia

<b>Risco 07:</b>	Falhas executivas/construtivas.		
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	Alta
<b>Impacto:</b>	Baixo	Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Dano(s):</b> Traz prejuízos de natureza temporal, física e financeira, ao cumprimento das etapas contidas no Objeto proposto.			
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Utilização de mão de obra qualificada visando excluir as possibilidades da má interpretação do projeto arquitetônico ou complementares, da falha ao construir segundo especificações não verificadas pela CONTRATADA e/ou falhas na sequência de etapas estabelecidas.			<b>Responsável:</b> CONTRATADA
<b>Ação (ões) de Contingência:</b> Revisão dos serviços de adequação, sem custos adicionais à CONTRATANTE, sob pena de rescisão contratual e demais punições previstas em contrato.			<b>Responsável:</b> CONTRATADA

<b>Risco 08:</b>	Vícios executivos.		
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	Alta
<b>Impacto:</b>	Baixo	Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto

<b>Dano(s):</b> Transtornos e/ou prejuízos materiais a CONTRATANTE devido as anomalias e patologias que afetam o desempenho do Objeto Contratado, ou os tornam inadequados aos fins a que se destinam.	
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Detectadas as anomalias que afetam o desempenho do Objeto Contratado, ou os tornam inadequados aos fins a que se destinam, a CONTRATANTE deve NOTIFICAR a CONTRATADA. Havendo recusa ou omissão por parte da CONTRATADA, a CONTRTANTE deverá acionar a sua Equipe Jurídica para as providencias necessárias.	<b>Responsável:</b> CONTRATADA
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Constatada a ocorrência de vícios construtivos, a CONTRATADA deverá a apresentar um Plano de Ação em até 7dias corridos para reparos nas patologias sem ônus à CONTRATANTE. Poderá ser aplicadas sanções à CONTRATADA, conforme Edital e/ou Contrato.	<b>Responsável:</b> CONTRATADA

### GESTÃO DE CONTRATOS

<b>Risco 01:</b>	Roubos ou furtos na obra.		
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	Alta
<b>Impacto:</b>	Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Dano(s):</b> Prejuízos gerados pela falta de segurança no canteiro, gerando aumento dos custos para a CONTRATANTE e do prazo de conclusão da obra.			
<b>Ação (ões) Preventiva(s):</b> Planejamento interno da empresa.			<b>Responsável:</b> CONTRATADA
<b>Ação (ões) de Contingência:</b> A CONTRATADA deverá contratar segurança privada para a área do canteiro sem ônus para a CONTRATANTE.			<b>Responsável:</b> CONTRATADA

<b>Risco 02:</b>	Incapacidade de gerenciamento de obras e serviços contratados concomitantes.		
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	Alta
<b>Impacto:</b>	Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	Alto
<b>Dano (s):</b> Aumento dos custos para a CONTRATANTE e do prazo de conclusão da obra.			
<b>Ação(ões) Preventiva (s):</b> Gerenciamento eficiente pela CONTRATADA de colaboradores e contratação de mão de obra em qualificação e quantidade e suficiente.			<b>Responsável:</b> CONTRATADA
<b>Ação (ões) de Contingência:</b> Notificação Extrajudicialda CONTRATADA com os devidos desdobramentos legais.			<b>Responsável:</b> CONTRATANTE

<b>Risco 03:</b>	Atraso no repasse dos recursos decorrentes de convênio com outros entes públicos.		
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	Alta
<b>Impacto:</b>	Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Dano(s):</b> Atrasos na execução do Objeto e a ausência de correção monetária/inflação do período da medição até opagamento.			

<b>Ação (ões) Preventiva(s):</b> Provocação do ente que firmou o convênio com a Administração para verificação acerca do motivo do atraso do repasse.				<b>Responsável:</b> CONTRATANTE		
<b>Ação (ões) de Contingência:</b> Manter contato permanente entre as partes conveniadas e sanar no menor tempo possível as inconsistências encontradas ou explicações necessárias.				<b>Responsável:</b> CONTRATANTE		
<b>Risco 04:</b>		Ações de Meio Ambiente.				
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Baixa	<input type="checkbox"/>	Média	<input type="checkbox"/>	Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/>	Baixo	<input type="checkbox"/>	Médio	<input checked="" type="checkbox"/>	Alto
<b>Dano(s):</b> Variação dos custos de implantação, quantitativos e inadequação dos serviços ou até a impossibilidade de execução da obra por dificuldades para obtenção da Licença de Instalação (LI), por entraves para execução e implementação dos Planos Básicos Ambientais (PBAs) ou por necessidade de complementação de estudos.						
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Na fase de elaboração do ETP-Estudo Técnico Preliminar Aprovação ambiental preliminar do Projeto Base pelos órgãos competentes.				<b>Responsável:</b> CONTRATANTE		
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Não pagamento dos serviços medidos caso as soluções não sejam atingidas.				<b>Responsável:</b> CONTRATANTE		
<b>Risco 05:</b>		Ocorrências de eventos por força maior ou caso fortuito.				
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Baixa	<input type="checkbox"/>	Média	<input type="checkbox"/>	Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/>	Baixo	<input type="checkbox"/>	Médio	<input checked="" type="checkbox"/>	Alto
<b>Dano (s):</b> Impossibilidade de continuidade na execução da obra determinada pela ação/evento que geram consequências, efeitos imprevisíveis, impossíveis de evitar ou impedir.						
<b>Ação (ões) Preventiva (s):</b> Previsão do Reequilíbrio econômico-financeiro.				<b>Responsável:</b> Compartilhada		
<b>Ação (ões) de Contingência:</b> A CONTRATADA deverá emitir relatório técnico justificando o enquadramento e solicitar aditivo contratual para análise e aceite da CONTRATANTE para Elaboração do Reequilíbrio econômico-financeiro.				<b>Responsável:</b> Compartilhada		
<b>Risco 06:</b>		Atrasos na liberação dos recursos.				
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Baixa	<input type="checkbox"/>	Média	<input type="checkbox"/>	Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/>	Baixo	<input type="checkbox"/>	Médio	<input checked="" type="checkbox"/>	Alto
<b>Dano(s):</b> Podem gerar prejuízos fiscais e financeiros e até a inadimplência da CONTRATADA perante seus fornecedores e colaboradores, bem como atrasos e possível acréscimo no preço final da obra devido aos atrasos no pagamento dos serviços previstos no cronograma físico-financeiro por parte da CONTRATANTE.						
<b>Ação(ões) Preventiva (s):</b> Previsão financeira para atender ao contratado no que se refere a pagamentos de medições de serviços a serem efetuados pela CONTRATANTE.				<b>Responsável:</b> CONTRATANTE		

<b>Ação (ões) de Contingência:</b> Oficializar a CONTRATANTE da ocorrência do não respeito a cláusula contratual e se couber fazer a solicitação de Repactuação de prazos para execução dos serviços e revisão no impacto financeiro gerado pelo atraso.		<b>Responsável:</b> CONTRATADA	
<b>Risco 07:</b>	Danos a terceiros		
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	Alta
<b>Impacto:</b>	Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	Alto
<b>Dano(s):</b> Prejuízos ou danos, físicos, materiais e financeiros causados a terceiros pela CONTRATADA ou seus subcontratados e/ou terceirizados.			
<b>Ação (ões) Preventiva (s):</b> Fazer constar no Edital e no Contrato Cláusula referente a prejuízos e danos a terceiros e a CONTRATADA tomar as devidas providências e Notificar Extrajudicialmente, quando couber.		<b>Responsável:</b> CONTRATADA	
<b>Ação (ões) de Contingência:</b> Reparação dos prejuízos e/ou danos causados sem custos adicionais à CONTRATANTE.		<b>Responsável:</b> CONTRATADA	
Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.			
<p>Documento assinado digitalmente</p>  <p><b>KLEBER SA DE OLIVEIRA</b> Data: 19/09/2025 15:51:26-0300 Verifique em <a href="https://validar.it.gov.br">https://validar.it.gov.br</a></p> <hr/> <p><b>Kleber Sá de Oliveira</b> Engenheiro Civil CREA-PB nº 160268278-0</p>			
<b>Local e data:</b> Alagoa Grande - PB, 17 de SETEMBRO de 2025			



Fazer mais. **Fazer bem feito!**

**ESTADO DA PARAÍBA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE**

Gabinete do Prefeito

CNPJ: 08.753.204/0001-05

---

## **DECLARAÇÃO DE ÁGUAS SERVIDAS**

Declaro para fins de direito e sob as penas da Lei, que a prefeitura municipal de Alagoa Grande- PB, se compromete em solucionar o problema do lançamento de águas servidas nas ruas do projeto e orçamento de engenharia do **Contrato de Repasse N° 1073961-13, "Pavimentação em Áreas Rurais"**, visando preservar a pavimentação a ser implantada.

Alagoa Grande - PB, 17 de setembro de 2025

JOAO BOSCO

CARNEIRO

NETO:101278144

50

Assinado de forma digital

por JOAO BOSCO

CARNEIRO

NETO:10127814450

Dados: 2025.09.18

14:06:08 -03'00'

---

**João Bosco Carneiro Neto**

Prefeito Constitucional



Fazer mais. **Fazer bem feito!**

ESTADO DA PARAÍBA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE**

Gabinete do Prefeito

CNPJ: 08.753.204/0001-05

---

## **DECLARAÇÃO DE REMOÇÃO DE INTERFERÊNCIAS**

Declaro para fins de direito e sob as penas da Lei, para prova junta à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/PB, que a remoção de **rochas, demolições, remoção de entulhos, relocação de postes e outros obstáculos** que impeçam a acessibilidade e execução da obra de **“Pavimentação em Áreas Rurais”**, consoante o Plano de Trabalho e Contrato de Repasse N° **1073961-13**, serão **executados e custeados** pela referida prefeitura.

Alagoa Grande - PB, 17 de setembro de 2025

JOAO BOSCO

CARNEIRO

NETO:10127814450

Assinado de forma digital por

JOAO BOSCO CARNEIRO

NETO:10127814450

Dados: 2025.09.18 14:03:28

-03'00'

---

**João Bosco Carneiro Neto**

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE**  
Gabinete do Prefeito  
CNPJ: 08.753.204/0001-05

---

## **DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO**

Atendendo as determinações do Gestor e **Contrato de Repasse N° 1073961-13– Objeto: Pavimentação em Áreas Rurais**, responsabiliza-se pela manutenção e conservação dos equipamentos referentes ao objeto deste contrato e os Dispositivos de Sinalização Viária.

Alagoa Grande - PB, 17 de setembro de 2025

JOAO BOSCO  
CARNEIRO

NETO:10127814450

Assinado de forma digital por JOAO  
BOSCO CARNEIRO  
NETO:10127814450  
Dados: 2025.09.18 13:45:25 -03'00'

---

**João Bosco Carneiro Neto**

Prefeito Constitucional



Fazer mais. **Fazer bem feito!**

ESTADO DA PARAÍBA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE**

Gabinete do Prefeito

CNPJ: 08.753.204/0001-05

---

## **DECLARAÇÃO DE ACESSIBILIDADE**

Eu, Kleber Sá de Oliveira, Engenheiro Civil, CREA-PB nº 160268278-0, Responsável Técnico pelo Projeto de **“Pavimentação em Áreas Rurais”**, vinculado ao contrato de repasse Nº **1073961-13**, para fins do disposto no Anexo I da Instrução Normativa nº 02, de 09 de outubro de 2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que foram atendidos os itens de acessibilidade constantes da Lista de Verificação de Acessibilidade anexa.

DECLARO, outrossim, sob as penas da lei, estar plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e deter plenos poderes, conhecimento técnico e informações para firmá-la.

Alagoa Grande - PB, 17 de setembro de 2025

JOAO BOSCO

CARNEIRO

NETO:10127814450

Assinado de forma digital  
por JOAO BOSCO CARNEIRO

NETO:10127814450

Dados: 2025.09.18 13:46:07  
-03'00'

---

**João Bosco Carneiro Neto**

Prefeito Constitucional



Fazer mais. **Fazer bem feito!**

ESTADO DA PARAÍBA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE**

Gabinete do Prefeito

CNPJ: 08.753.204/0001-05

---

## **DECLARAÇÃO DE APROVAÇÃO DE ACESSIBILIDADE**

Declaro para fins de direito e sob as penas da Lei, que o **PROJETO EXECUTADO DE ACESSIBILIDADE** para a “**Pavimentação em Áreas Rurais**”, **Contrato de Repasse Nº 1073961-13**, foi aprovado e acatado por esta prefeitura, e sua execução garantira o cumprimento dos itens previstos na lista.

Alagoa Grande - PB, 17 de setembro de 2025

JOAO BOSCO

CARNEIRO

NETO:10127814450

Assinado de forma digital por

JOAO BOSCO CARNEIRO

NETO:10127814450

Dados: 2025.09.18 13:46:59

-03'00'

---

**João Bosco Carneiro Neto**

Prefeito Constitucional



Fazer mais. **Fazer bem feito!**

ESTADO DA PARAÍBA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE**

Gabinete do Prefeito

CNPJ: 08.753.204/0001-05

---

## **DECLARAÇÃO DE BEM PÚBLICO DE USO COMUM DO POVO**

DECLARO, para fins de comprovação junto à Caixa Econômica Federal, e sob as penas da lei, que o Projeto de **“Pavimentação em Áreas Rurais”**, realizado por força do **Contrato de Repasse N° 1073961-13**, está localizado em área de uso comum do povo pertencente ao município de **Alagoa Grande - PB**, de acordo com a Constituição Federal e os Arts. 98 e 99 do Código Civil, e não possui matrícula em cartório de registro de imóveis, conforme disposto na Lei n° 6.015, de 31/12/1973.

Alagoa Grande - PB, 17 de setembro de 2025

JOAO BOSCO  
CARNEIRO

NETO:10127814450

Assinado de forma digital  
por JOAO BOSCO CARNEIRO  
NETO:10127814450  
Dados: 2025.09.18 13:48:04  
-03'00'

---

**João Bosco Carneiro Neto**

Prefeito Constitucional

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE**  
Gabinete do Prefeito  
CNPJ: 08.753.204/0001-05

---

**DECLARAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE  
QUALQUER NATUREZA – ISS**

DECLARO, para fins de comprovação junto à Caixa Econômica Federal, e sob as penas da Lei, que no município de Alagoa Grande - PB é cobrada a alíquota de 5% referente ao ISS (imposto sobre serviço de qualquer natureza) que incide no serviço de mão-de-obra correspondente à 40% do valor total da obra, equivalendo então a 2% do valor total da obra.

Alagoa Grande - PB, 17 de setembro de 2025

JOAO BOSCO  
CARNEIRO  
NETO:10127814450

Assinado de forma digital  
por JOAO BOSCO CARNEIRO  
NETO:10127814450  
Dados: 2025.09.18 13:48:54  
-03'00'

---

**João Bosco Carneiro Neto**

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE**  
Gabinete do Prefeito  
CNPJ: 08.753.204/0001-05

---

## **DECLARAÇÃO DE INFRAESTRUTURA**

Declaro para fins de direito e sob as penas da Lei, para prova junta à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/PB, que as obras de intervenção relativas à **“Pavimentação em Áreas Rurais”**, conforme o Plano de Trabalho e **Contrato de Repasse Nº 1073961-13**, ocorrerão em área que dispõe da seguinte infraestrutura: **energia elétrica e coleta de lixo, e que esta Prefeitura é responsável por sua manutenção.**

Alagoa Grande - PB, 17 de setembro de 2025

JOAO BOSCO  
CARNEIRO  
NETO:10127814450

Assinado de forma digital  
por JOAO BOSCO CARNEIRO  
NETO:10127814450  
Dados: 2025.09.18 14:05:21  
-03'00'

---

**João Bosco Carneiro Neto**

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE**  
Gabinete do Prefeito  
CNPJ: 08.753.204/0001-05

---

## **DECLARAÇÃO DE PLANEJAMENTO**

Declaro para os devidos fins junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/PB, que o planejamento da licitação das obras do **Contrato de Repasse nº 1073961-13, Objeto: “Pavimentação em Áreas Rurais”**, serão da seguinte forma:

- Único Lote;
- Legislação: Lei 14.133/21;
- Modalidade de Contratação: Concorrência;
- Regime de Execução: Empreitada por Preço Global;
- Forma de Acompanhamento: Por eventos (PLE);
- Orçamento não terá caráter sigiloso.

Esta Prefeitura aguarda a análise técnica do projeto pela GIGOV para dar prosseguimento à abertura do processo licitatório.

Alagoa Grande - PB, 17 de setembro de 2025

JOAO BOSCO  
CARNEIRO  
NETO:10127814450

Assinado de forma digital por  
JOAO BOSCO CARNEIRO  
NETO:10127814450  
Dados: 2025.09.18 14:04:16  
-03'00'

---

**João Bosco Carneiro Neto**

Prefeito Constitucional

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE**

**Gabinete do Prefeito**

---

**DECLARAÇÃO DE LEVANTAMENTOS PRELIMINARES**

Declaro, para os devidos fins, que foram inseridos no sistema Transferegov os levantamentos preliminares que embasaram a concepção adotada para a **reprogramação** do Contrato nº **907711/2020**, cujo objeto é a **“Pavimentação em Áreas Rurais”**.

Alagoa Grande, 18 de FEVEREIRO de 2026



---

João Bosco Carneiro Neto  
Prefeito Constitucional



Fazer mais. **Fazer bem feito!**

ESTADO DA PARAÍBA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE**

Gabinete do Prefeito

CNPJ: 08.753.204/0001-05

---

## **DECLARAÇÃO DE DATA BASE**

Declaro para os devidos fins junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/PB, que o projeto de **“Pavimentação em Áreas Rurais”**, vinculado ao **Contrato de Repasse Nº 1073961-13**, do Ministério do Desenvolvimento Regional, teve o orçamento elaborado utilizando os preços não desonerados de acordo com o SINAPI Data-Base JUNHO/2025, DER-PB ABRIL-JUNHO/2025, informados na planilha orçamentária e que tais fontes são as mais viáveis para a administração pública.

Alagoa Grande - PB, 17 de setembro de 2025

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** KLEBER SA DE OLIVEIRA  
Data: 19/09/2025 15:51:26-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

---

**Kleber Sá de Oliveira**  
Engenheiro Civil  
CREA-PB nº 160268278-0


**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE**  
Gabinete do Prefeito  
CNPJ: 08.753.204/0001-05

---

## **DECLARAÇÃO DE PREÇO**

Declaro para fins de direito e sob as penas da Lei, para prova junta à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/PB, que os serviços de **“Pavimentação em Áreas Rurais”**, do Contrato de Repasse N° **1073961-13**, apresentam insumos com preços atribuídos à São Paulo são adequados a realidade mercadológica do município de Alagoa Grande-PB.

Alagoa Grande - PB, 17 de setembro de 2025

Documento assinado digitalmente  
 **KLEBER SA DE OLIVEIRA**  
Data: 19/09/2025 15:51:26-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

---

**Kleber Sá de Oliveira**  
Engenheiro Civil  
CREA-PB n° 160268278-0


**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE**  
Gabinete do Prefeito  
CNPJ: 08.753.204/0001-05

---

## **DECLARAÇÃO DE SINALIZAÇÃO**

Declaro, para fins de direito para prova junta à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/PB, que o projeto de sinalização viária relativo à **“Pavimentação em Áreas Rurais”**, conforme o Plano de Trabalho do **Contrato de Repasse Nº 1073961-13**, está de acordo com os manuais de “Sinalização Vertical de Regulamentação” – Volume I, CONTRAN/DENATRAN, publicado por meio da Resolução nº 180, de 26/08/2005, e de “Sinalização Horizontal – Volume IV, CONTRAN/DENATRAN, publicado por meio da Resolução nº 236, de 11/05/2007, estando de acordo com as normas da ABNT.

Alagoa Grande - PB, 17 de setembro de 2025

Documento assinado digitalmente  
 **KLEBER SA DE OLIVEIRA**  
Data: 19/09/2025 15:51:26-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

**Kleber Sá de Oliveira**  
Engenheiro Civil  
CREA-PB nº 160268278-0