

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE
CEP 55.602-911 – CNPJ: Nº 08.916.501/0001-24




CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

| | | | |
|---|-------------------|----------------------------|------------|
| Secretaria de Saúde e Bem Estar | BDI Geral: | Encargo Social Mensalista: | Data: |
| Policlínica - Área Construída: 3.213,00 m² | 20,50% | 70,11% | 23/01/2026 |
| Bancos: | BDI Equipamentos: | Encargo Social Horista: | Revisão: |
| SINAPI - 09/2025 - Pernambuco-SBC - 11/2025 - Pernambuco-SICRO3 - 07/2025 - Pernambuco-ORSE - 09/2025 - Sergipe-SEINFRA - 028 - Ceará-CAEMA - 12/2019 - Maranhão-EMBASA - 06/2025 - sem_encargos-CAERN - 07/2025 - Rio Grande do Norte-COMPESA - 07/2024 - Pernambuco | 10,89% | 113,84% | 05 |

| ITEM | DESCRIÇÃO | PREÇO | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | % |
|------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|---------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS | R\$ 1.422.870,41 | 1.422.870,41 100,00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,33% |
| 2 | FUNDAÇÃO | R\$ 1.132.931,10 | 560.465,55 50,00% | 560.465,55 50,00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,99% |
| 3 | ESTRUTURA | R\$ 2.546.989,77 | - | 783.970,93 30,00% | 1.016.627,91 40,00% | 559.313,95 20,00% | 254.056,98 10,00% | - | - | - | - | - | - | - | 13,47% |
| 4 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS | R\$ 1.947.230,21 | - | - | - | 314.169,06 30,00% | 314.169,06 30,00% | 314.169,06 30,00% | 104.723,02 10,00% | - | - | - | - | - | 5,54% |
| 5 | ESQUADRIAS | R\$ 1.038.881,37 | - | - | - | - | - | - | 623.328,62 60,00% | 415.552,55 40,00% | - | - | - | - | 5,49% |
| 6 | COBERTURA | R\$ 646.780,16 | - | - | - | - | - | - | 323.390,08 50,00% | 323.390,08 50,00% | - | - | - | - | 3,42% |
| 7 | IMPERMEABILIZAÇÃO | R\$ 273.588,22 | 27.355,82 10,00% | 27.355,82 10,00% | - | - | - | - | 109.423,29 40,00% | 109.423,29 40,00% | - | - | - | - | 1,45% |
| 8 | REVESTIMENTO DE PAREDE | R\$ 783.983,18 | - | - | - | - | - | 78.399,32 10,00% | 156.718,64 20,00% | 235.077,95 30,00% | 156.718,64 20,00% | 156.718,64 20,00% | - | - | 4,14% |
| 9 | REVESTIMENTO DE PISO INTERNO | R\$ 872.276,69 | - | - | - | - | - | - | - | 174.455,12 20,00% | 174.455,12 20,00% | 174.455,12 20,00% | 348.910,24 40,00% | - | 4,61% |
| 10 | REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO | R\$ 12.899,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.499,85 50,00% | 6.499,85 50,00% | 0,07% |
| 11 | REVESTIMENTO DE TETO | R\$ 248.730,98 | - | - | - | - | 124.366,99 50,00% | 99.517,59 40,00% | 24.879,40 10,00% | - | - | - | - | - | 1,32% |
| 12 | FACHADA | R\$ 252.183,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.436,72 20,00% | 75.655,08 30,00% | 126.091,81 50,00% | - | 1,33% |
| 13 | PINTURA | R\$ 729.489,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72.948,91 10,00% | 291.795,64 40,00% | 364.744,55 50,00% | 3,86% |
| 14 | MARMORARIA | R\$ 38.118,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.059,16 50,00% | 15.247,33 40,00% | 10,00% | 0,20% |
| 15 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | R\$ 369.998,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 359.998,51 100,00% | 1,90% |
| 16 | CORRIMÃO, GUARDA CORPO | R\$ 45.994,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.994,32 100,00% | 0,24% |
| 17 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | R\$ 703.829,76 | - | - | - | - | - | - | 70.382,98 10,00% | 70.382,98 10,00% | 140.765,95 20,00% | 140.765,95 20,00% | 281.531,90 40,00% | - | 3,72% |
| 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R\$ 2.334.998,81 | - | - | - | - | - | - | 233.499,88 10,00% | 233.499,88 10,00% | 466.999,76 20,00% | 466.999,76 20,00% | 466.999,76 20,00% | 466.999,76 20,00% | 12,35% |
| 19 | CLIMATIZAÇÃO | R\$ 3.832.161,14 | - | - | - | - | - | - | - | 1.149.648,34 30,00% | 1.149.648,34 30,00% | 1.149.648,34 30,00% | 383.216,11 10,00% | - | 20,27% |
| 20 | DADOS E VOZ | R\$ 49.834,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49.834,70 100,00% | - | 0,26% |
| 21 | GASES MEDICINAIS | R\$ 300.070,05 | - | - | - | - | - | - | 150.035,03 50,00% | 120.028,02 40,00% | - | - | - | 30.007,01 10,00% | 1,59% |
| 22 | URBANIZAÇÃO | R\$ 176.198,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.859,63 30,00% | 70.479,51 40,00% | 52.859,63 30,00% | 0,93% |
| 23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R\$ 59.054,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59.054,94 100,00% | 0,31% |
| VALOR NO PERÍODO | | | 2.016.691,78 | 1.397.792,30 | 1.016.627,91 | 823.483,02 | 693.223,03 | 492.045,97 | 1.796.381,13 | 2.831.488,21 | 2.139.024,83 | 2.389.110,40 | 2.040.606,89 | 1.389.975,40 | 100,00% |
| PESO NO PERÍODO | | | 10,67% | 7,18% | 6,38% | 4,36% | 3,87% | 2,69% | 9,66% | 14,97% | 11,31% | 12,21% | 10,79% | 7,38% | |
| VALOR ACUMULADO | | | 2.016.691,78 | 3.374.484,09 | 4.393.111,99 | 5.216.595,01 | 5.909.815,04 | 6.401.864,01 | 8.198.245,14 | 11.029.763,35 | 13.168.727,88 | 15.477.838,48 | 17.518.445,32 | 18.908.415,72 | |
| PESO ACUMULADO | | | 10,67% | 17,89% | 23,23% | 27,59% | 31,26% | 33,96% | 43,34% | 58,33% | 69,64% | 81,86% | 92,65% | 100,00% | |
| TOTAL | | | R\$ 18.908.415,72 | | | | | | | | | | | | |

Debora Cássia Alves de Queiroz
Engenheira Civil - CREA 52.913D/PE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE

RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE

CEP 55.602-911 – CNPJ: Nº 08.916.501/0001-24

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

| | | | |
|---|-------------------|----------------------------|------------|
| Secretaria de Saúde e Bem Estar | BDI Geral: | Encargo Social Mensalista: | Data: |
| Policlínica - Área Construída: 3.213,00 m² | 20,50% | 70,11% | 23/01/2026 |
| Bancos: | BDI Equipamentos: | Encargo Social Horista: | Revisão: |
| SINAPI - 09/2025 - Pernambuco-SBC - 11/2025 - Pernambuco-SICRO3 - 07/2025 - Pernambuco-ORSE - 09/2025 - Sergipe-SEINFRA - 028 - Ceará-CAEMA - 12/2019 - Maranhão-EMBASA - 06/2025 - sem_encargos-CAERN - 07/2025 - Rio Grande do Norte-COMPESA - 07/2024 - Pernambuco | 10,89% | 113,64% | 05 |

| ITEM | DESCRIÇÃO | PREÇO | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | % |
|------|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
|------|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|