

MATRIZ DE RISCO

(PROCESSO SEI Nº 00119.000808/2025-26)

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 870.000,00 M² DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS VIAS DOS MUNICIPIOS LOCALIZADOS NO TERRITÓRIO DE DESENVOLVIMENTO VALE DOS RIOS PIAUÍ E ITAUEIRA – TD-09.

Matriz de Risco - Pavimentação Asfáltica em CBUQ e TSD

Nº	Evento de Risco	Responsável	Classificação	Consequências Contratuais
1	Chuvas intensas fora do período esperado	Compartilhada	Alto	Reprogramação de cronograma e/ou reequilíbrio econômico-financeiro
2	Descoberta de interferências não mapeadas (adutoras, redes)	Contratante	Crítico	Reprogramação, reequilíbrio e possível aditivo contratual
3	Atraso na emissão de licenças ambientais	Contratante	Alto	Reprogramação de cronograma, sem penalidade ao contratado
4	Atraso na liberação de recursos financeiros	Contratante	Crítico	Suspensão de prazos, reequilíbrio econômico-financeiro
5	Inadimplemento de obrigações fiscais pelo contratado	Contratado	Alto	Aplicação de penalidades, possibilidade de rescisão contratual
6	Falta de insumos no mercado (ex. emulsão asfáltica)	Compartilhada	Moderado	Reprogramação de cronograma mediante justificativa documental
7	Falhas de projeto (ausência de sondagem ou subdimensionamento)	Contratante	Crítico	Reequilíbrio econômico-financeiro, aditivo ou possível suspensão parcial
8	Acidentes de trabalho	Contratado	Alto	Responsabilização do contratado, aplicação de penalidades e multa



9	Greves locais (comunitárias ou sindicais)	Compartilhada	Moderado	Reprogramação mediante análise do impacto
10	Intervenções de órgãos públicos não previstas	Contratante	Alto	Reprogramação, possível reequilíbrio ou modificação contratual
11	Falta de mão de obra qualificada na região	Contratado	Moderado	Substituição de equipe, sem ônus ao contratante
12	Variação anormal dos preços de insumos	Compartilhada	Crítico	Reequilíbrio econômico-financeiro mediante comprovação
13	Danos a propriedades vizinhas por vibração ou tráfego	Contratado	Alto	Reparação e responsabilização do contratado
14	Modificações no projeto por interesse do contratante	Contratante	Crítico	Aditivo contratual e reequilíbrio financeiro

Legenda – Classificação dos Níveis de Risco

Classificação	Probabilidade	Impacto	Descrição
Baixo	Evento raro ou improvável	Impacto mínimo ou irrelevante	Situação pouco provável, sem prejuízo relevante à execução contratual
Moderado	Evento possível, mas de baixa frequência	Impacto gerenciável ou médio	Pode demandar ajustes operacionais pontuais
Alto	Evento com ocorrência frequente	Impacto severo na execução	Pode implicar atrasos, aditivos ou medidas de reprogramação
Crítico	Evento quase certo	Impacto elevado, com paralisação	Pode ensejar desequilíbrio econômico-financeiro, penalidades ou rescisão