



CFF - CRONOGRAMA FISIÇO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1098131-09	GESTOR	PROGRAMA Novo PAC - FORMALIZAÇÃO - Creches e	ACESSO / MODALIDADE CRE CHE	OBJETO CONSTRUÇÃO DE CRECHE E ESCOLA INFANTIL, QUADRA 11, PETROLÂNDIA - PE - FNDE -				
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA		MUNICÍPIO / UF PETROLÂNDIA/PE	LOCALIDADE / ENDEREÇO PETROLÂNDIA/PE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CRECHE E ESCOLA INFANTIL, QUADRA 11, PETROLÂNDIA -				
DATA BASE dez-24	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Recife / PE	DESCRIÇÃO DO LOTE ÚNICO	BDI 1 25.00%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 25/01/25	Parcela 1 fev/25	Parcela 2 mar/25	Parcela 3 abr/25	Parcela 4 mai/25	Parcela 5 jun/25	Parcela 6 jul/25	Parcela 7 ago/25	Parcela 8 set/25
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		5.682.560,29	Parcela (%)	12,83%	4,86%	4,44%	12,00%	7,20%	8,71%	8,26%	8,47%
			Parcela (R\$)	729.072,49	276.172,43	252.305,67	681.907,24	409.144,34	494.951,00	469.379,48	481.312,86
			Acumulado (%)	12,83%	17,69%	22,13%	34,13%	41,33%	50,04%	58,30%	66,77%
			Acumulado (R\$)	729.072,49	1.005.244,92	1.257.550,59	1.939.457,83	2.348.602,17	2.843.553,17	3.312.932,65	3.794.245,51
1.	CRECHE TIPO 01 - PETROLÂNDIA -PE	5.682.560,29	Parcela (%)	12,83%	4,86%	4,44%	12,00%	7,20%	8,71%	8,26%	8,47%
			Acumulado (%)	12,83%	17,69%	22,13%	34,13%	41,33%	50,04%	58,30%	66,77%
			Acumulado (R\$)	729.072,49	1.005.244,92	1.257.550,59	1.939.457,83	2.348.602,17	2.843.553,17	3.312.932,65	3.794.245,51

Local

11 de março de 2025

Data

Nome: ANTÔNIO VICTOR DE SOUZA BARROS
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU 1818847442
ART/RRT: PE20251268078



CFF - CRONOGRAMA FISIÇO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1098131-09	GESTOR		PROGRAMA Novo PAC - FORMALIZAÇÃO - Creches e	ACÃO / MODALIDADE CRECHE	OBJETO CONSTRUÇÃO DE CRECHE E ESCOLA INFANTIL, QUADRA 11, PETROLÂNDIA - PE - FNDE						
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÂNDIA			MUNICÍPIO / UF PETROLÂNDIA/PE	LOCALIDADE / ENDEREÇO PETROLÂNDIA/PE		APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CRECHE E ESCOLA INFANTIL, QUADRA 11, PETROLÂNDIA -					
DATA BASE dez-24	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Recife / PE	DESCRIÇÃO DO LOTE ÚNICO				BDI 1 25.00%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 25/01/25	Parcela 9 out/25	Parcela 10 nov/25	Parcela 11 dez/25	Parcela 12 jan/26	Parcela 13 fev/26	Parcela 14 mar/26	Parcela 15 abr/26	Parcela 16 mai/26
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		5.682.560,29	Parcela (%)	8,75%	8,00%	7,92%	8,56%				
			Parcela (R\$)	497.224,02	454.604,82	450.058,78	486.427,16				
			Acumulado (%)	75,52%	83,52%	91,44%	100,00%				
1. CRECHE TIPO 01 - PETROLÂNDIA -PE		5.682.560,29	Acumulado (R\$)	4.291.469,53	4.746.074,35	5.196.133,13	5.682.560,29				
			Parcela (%)	8,75%	8,00%	7,92%	8,56%				
			Acumulado (%)	75,52%	83,52%	91,44%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	4.291.469,53	4.746.074,35	5.196.133,13	5.682.560,29				

Local

11 de março de 2025

Data

Nome: ANTÔNIO VÍCTOR DE SOUZA BARROS
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU 1818847442
ART/RRT: PE20251268078