



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁ	REFORMA SECRETARIA DA SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA	REFORMA SECRETARIA DA SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA - ETAPA 02

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27
1.	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	126.642,32	% Período:	21,76%	24,41%	53,83%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.099,03	% Período:	100,00%											
1.2.	ÁREA EXTERNA	70.090,33	% Período:	31,37%	10,29%	58,34%									
1.2.1.	ESTACIONAMENTO	48.104,51	% Período:		15,00%	85,00%									
1.2.2.	MURO	1.325,85	% Período:	100,00%											
1.2.3.	ACESSO PRINCIPAL	20.659,97	% Período:	100,00%											
1.3.	PASSEIO PUBLICO	28.170,84	% Período:	15,87%	84,13%										
1.3.1.	Meio-Fio	4.469,62	% Período:	100,00%											
1.3.2.	Pavimentação	21.013,89	% Período:		100,00%										
1.3.3.	Área Verde	2.687,33	% Período:		100,00%										
1.4.	EDIFICAÇÃO	27.282,12	% Período:			100,00%									
1.4.1.	Cortinas	7.067,44	% Período:			100,00%									
1.4.2.	Identificação Fachada	6.240,00	% Período:			100,00%									
1.4.3.	Ar Condicionado	13.974,68	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 126.642,32				%:	21,76%	24,41%	53,83%								
Período:	Repasse:			-	-	-									
	Contrapartida:			27.554,47	30.916,90	68.170,95									
	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			27.554,47	30.916,90	68.170,95									
Acumulado:	%:			21,76%	46,17%	100,00%									
	Repasse:			-	-	-									
	Contrapartida:			27.554,47	58.471,37	126.642,32									
	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			27.554,47	58.471,37	126.642,32									

ITA SC
Local
sexta-feira, 28 de novembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: FRANCIELE DALL BELLO
CREA/CAU: 104932-4
ART/RRT: