

<b>OBJETO DA CONTRATAÇÃO:</b>		<b>FORNECIMENTO DE LUMINÁRIAS, POSTES, DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A MANUTENÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DO RECIFE.</b>								
<b>OBJETIVO (S) DA CONTRATAÇÃO:</b>		<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM APLICADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE TODA A CIDADE DO RECIFE.</b>								
<b>APETITE A RISCOS (1 a 25):</b>		<b>15</b>								
<b>RISCO</b>	<b>IDENTIFICAÇÃO DO RISCO</b>			<b>ANÁLISE DO RISCO</b>				<b>RESPOSTA AO RISCO</b>		
	Fase	Descrição	Dano	Probabilidade (A)	Grau de impacto (B)	Nível do risco (A x B)	Nível de aceitação de risco	Ações preventivas	Ações contingenciais	Responsável
1	Planejamento	Identificação incorreta, imprecisa ou insuficiente do objeto ou da necessidade pública a ser atendida com a contratação	Contratação em desacordo com a real necessidade pública	2 - Pouco provável	3	6	Mitigar	Revisão dos parâmetros indicativos do objeto ou da necessidade pública a ser atendida pela contratação	Deverá ser realizada nova descrição do objeto ou nova identificação da necessidade pública	Contratante
2	Planejamento	Erros na elaboração do preço estimado (poucos preços ou preço muito alto/baixo)	O preço ficará fora da realidade do mercado	2 - Pouco provável	3	6	Mitigar	Fazer uma pesquisa com, no mínimo, 03 (três) preços, além de consultar a validade das atas	Poderá haver diligência pela comissão de licitação. Deverá ser realizada nova pesquisa de preços	Contratante
3	Planejamento	Redação com falta de clareza no termo de referência	Causar dúvida no entendimento, gerando pedidos de esclarecimentos e possíveis impugnações	3 - Provável	3	9	Mitigar	Realizar reiteradamente a revisão do Termo de Referência	Responder aos questionamentos e a eventuais impugnações	Contratante
4	Execução	Variação nos custos dos materiais	O preço ficará fora do valor total estimado	3 - Provável	3	9	Mitigar	Realizar a revisão da planilha orçamentária e utilizar os valores de referência, cotações e ATAs mais atualizados	Negociar as aquisições dos materiais com o fornecedor vencedor	Compartilhado
5	Execução	Atraso na entrega dos materiais	Atraso na etapa de aquisição/compras e/ou na entrega dos materiais inviabilizando a realização dos serviços no sistema de iluminação pública	3 - Provável	5	15	Mitigar	Avaliar a viabilidade do prazo e das condições de entrega que constarão no Termo de Referência	Contato e renegociação dos prazos e das condições com o fornecedor	Compartilhado
6	Execução	Risco de qualidade dos materiais	Falhas na operação do sistema, indisponibilidade do serviço e diminuição de vida útil	3 - Provável	4	12	Mitigar	Verificar os modelos indicados pelo fornecedor vencedor na proposta e se os mesmos atendem às especificações solicitadas no Termo de Referência, através de análise comparativa entre os itens exigidos e os fornecidos	Negociar substituição dos modelos dos materiais com o fornecedor vencedor	Compartilhado
7	Execução	Atraso no atendimento das demandas e necessidades do sistema Iluminação Pública	Insatisfação dos munícipes, diminuição da segurança viária e a da segurança pública	3 - Provável	5	15	Mitigar	Avaliar a viabilidade do prazo e das condições de entrega que constarão no Termo de Referência	Contato e renegociação do prazo e das condições com o fornecedor	Compartilhado
8	Execução	Falhas na comunicação com fornecedores	Atraso nos atendimentos das demandas e deficiências no escopo e na qualidade	3 - Provável	3	9	Mitigar	Coordenação e acompanhamento das entregas	O Contratado deverá enviar ao Gestor relatórios detalhados com informações e alternativas para contornar as eventuais falhas	Compartilhado
9	Execução	Pedido de reequilíbrio financeiro	Atraso e possível suspensão no serviço	2 - Pouco provável	3	6	Mitigar	Realizar pesquisa de preços de maneira que o valor estimado da licitação se apresente dentro do trabalho no mercado	O Contratado deverá enviar ao Gestor, para análise de viabilidade, a documentação que comprove a inviabilidade do valor registrado em ATA	Compartilhado