



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1097630-88	971867	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM	PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA NO SÃO BENEDITO	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM URBANAS NO MUNICIPIO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	PAVIMENTAÇÃO DE RUA PROJETADA NO :	443.076,10	% Período:	2,41%	27,47%	36,77%	28,63%	4,72%							
1.1.	CANTEIRO DE OBRA	15.533,01	% Período:	15,49%	23,79%	31,84%	24,79%	4,09%							
1.2.	DRENAGEM	137.330,83	% Período:		53,60%	29,40%	17,01%								
1.3.	PAVIMENTAÇÃO EM PERIMETRO URBANO	290.212,26	% Período:	2,85%	15,31%	40,52%	34,34%	6,99%							
1.3.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.372,04	% Período:	58,71%	10,32%	10,32%	10,32%	10,32%							
1.3.2.	RABAIXAMENTO DE CAIXÃO DE RUA	13.326,25	% Período:	11,87%	88,13%										
1.3.3.	EXECUÇÃO DE BASE	31.505,48	% Período:		100,00%										
1.3.4.	PAVIMENTAÇÃO	141.416,74	% Período:			65,34%	34,59%	0,07%							
1.3.5.	PASSEIO	82.276,83	% Período:			29,19%	59,02%	11,79%							
1.3.6.	DIVERSOS	10.314,92	% Período:				9,65%	90,35%							
Total: R\$ 443.076,10				%:	2,41%	27,47%	36,77%	28,63%	4,72%						
Período:	Financiamento:	10.557,60		10.557,60	120.504,36	161.268,24	125.590,96	20.724,18							
	Contrapartida:	106,64		106,64	1.217,22	1.628,97	1.268,60	209,33							
	Outros:	-		-	-	-	-	-							
	Investimento:	10.664,25		10.664,25	121.721,57	162.897,21	126.859,56	20.933,51							
Acumulado:	%:	2,41%		2,41%	29,88%	66,64%	95,28%	100,00%							
	Financiamento:	10.557,60		10.557,60	131.061,96	292.330,20	417.921,16	438.645,34							
	Contrapartida:	106,64		106,64	1.323,86	2.952,83	4.221,43	4.430,76							
	Outros:	-		-	-	-	-	-							
	Investimento:	10.664,25		10.664,25	132.385,82	295.283,03	422.142,59	443.076,10							

MARUIM

Local

segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: GEORGENES SANTOS MELO

CREA/CAU: 271240384-3

ART/RRT: SE20260479976