



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1096548-34	964407/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE	REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS MUNICIPAL	REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS MUNICIPAL

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 04/26	2 05/26	3 06/26	4 07/26	5 08/26	6 09/26	7 10/26	8 11/26	9 12/26	10 01/27	11 02/27	12 03/27
1.	REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS DE	1.075.874,04	% Período:	22,40%	23,44%	24,20%	22,85%	7,11%							
1.1.	EQUIPE DIRIGENTE	53.314,17	% Período:	22,00%	23,00%	24,00%	23,00%	8,00%							
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	153.374,39	% Período:	100,00%											
1.3.	DEMOLIÇÃO	75.850,11	% Período:	100,00%											
1.4.	FUNDAÇÃO	8.787,28	% Período:		100,00%										
1.5.	ESTRUTURA	70.089,02	% Período:		100,00%										
1.6.	PAREDES E PAINEIS	12.113,63	% Período:			100,00%									
1.7.	ESQUADRIAS	34.396,63	% Período:					100,00%							
1.8.	REVESTIMENTO	23.619,77	% Período:				100,00%								
1.9.	PAVIMENTAÇÃO	453.619,57	% Período:		35,50%	33,56%	30,94%								
1.10.	PINTURA	89.329,03	% Período:				71,89%	28,11%							
1.11.	FORRO	4.551,00	% Período:			100,00%									
1.12.	COBERTURA	78.675,47	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 1.075.874,04			%:	22,40%	23,44%	24,20%	22,85%	7,11%							
Período:	Repasso:	215.006,63		225.002,38	232.347,67	219.402,85	68.259,47								
	Contrapartida:	25.946,99		27.153,27	28.039,71	26.477,52	8.237,55								
	Outros:	-		-	-	-	-								
	Investimento:	240.953,62		252.155,65	260.387,38	245.880,37	76.497,02								
	%:	22,40%		45,83%	70,04%	92,89%	100,00%								
Acumulado:	Repasso:	215.006,63		440.009,01	672.356,68	891.759,53	960.019,00								
	Contrapartida:	25.946,99		53.100,26	81.139,97	107.617,49	115.855,04								
	Outros:	-		-	-	-	-								
	Investimento:	240.953,62		493.109,27	753.496,65	999.377,02	1.075.874,04								
	Administração Local:			22,00%	45,00%	69,00%	92,00%	100,00%							

NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE

Local

terça-feira, 16 de dezembro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: Diego Brito Santana

CREA/CAU: 270837639-0

ART/RRT: SE20250447073