

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTONIO PEDRO

ANÁLISE - SEI Nº 3/2026/SIF/DLIH/GAD/HUAP-UFF-EBSERH

PROCESSO Nº 23818.001784/2026-21

INTERESSADO: UNIDADE DE CONTRATOS, SETOR DE INFRAESTRUTURA FÍSICA

1. MAPA DE RISCOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

FASE DE ANÁLISE	
( X )	Planejamento da Contratação
( )	Seleção do Fornecedor
( )	Gestão do Contrato

<b>Risco 1</b>	Deficiência na descrição do programa de necessidades	
<b>Probabilidade:</b>	(X) Baixa	( ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média (X) Alta
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1	Dificuldade de elaborar a contratação conforme a necessidade do demandante	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Definir com clareza as necessidades do serviço	Setor de Infraestrutura Física
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Redefinir com maior objetividade as necessidades demandadas	Setor de Infraestrutura Física

<b>Risco 2</b>	Erro na definição das quantidades	
<b>Probabilidade:</b>	(X) Baixa	( ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média (X) Alta
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1	Falta de recursos para suprir a demanda	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Revisão na elaboração dos quantitativos	Setor de Infraestrutura Física
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Atualização da planilha	Equipe de Planejamento

<b>Risco 3</b>	Indisponibilidade orçamentária frente a valores orçados nos Estudos Preliminares	
<b>Probabilidade:</b>	(X) Baixa	( ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	(X) Baixa	( ) Média ( ) Alta
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1	Impossibilidade de contratar todo o serviço demandado	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Reservar dotação orçamentária. Realizar pré-empenho de despesa	Equipe de Planejamento
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Rever o planejamento inicial e corrigir as falhas	Equipe de Planejamento

<b>Risco 4</b>	Competências requeridas para o planejamento da contratação	
<b>Probabilidade:</b>	(X) Baixa	( ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média (X) Alta
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1	Especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritos com consequente indefinição do objeto e dificuldade de obtenção da solução necessária ao atendimento da necessidade ou diminuição da competição e aumento dos custos	

<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Planejamento da contratação realizada por equipe multidisciplinar envolvendo o setor requisitante, equipe do setor de contratos, equipe do setor de compras, e equipe administrativa	Equipe de planejamento
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Revisar Projetos, Estudos Preliminares e Termo de Referência	Equipe de planejamento

<b>Risco 5</b>	Requisitos da contratação insuficientes ou indevidos		
<b>Probabilidade:</b>	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
<b>Id</b>	<b>Danos</b>		
1	Contratação de solução que não atende à necessidade ou limitação indevida da competição		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1	Revisar artefatos do planejamento para verificar suficiência e adequação dos requisitos	Equipe de Planejamento	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Rever o planejamento inicial e corrigir as falhas	Equipe de Planejamento	

<b>Risco 6</b>	Coleta insuficiente de preços ou falta de método para realizar a estimativa		
<b>Probabilidade:</b>	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
<b>Id</b>	<b>Danos</b>		
1	Utilização de parâmetro inadequado para análise da viabilidade da contratação		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1	Seguir procedimento consistente para elaboração de estimativas de preço	Equipe de Planejamento	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Reavaliar o método utilizado para estimativa de preço	Equipe de Planejamento	

<b>Risco 7</b>	Não planejar a contratação da solução como um todo		
<b>Probabilidade:</b>	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
<b>Id</b>	<b>Danos</b>		
1	Impossibilidade de atender plenamente a necessidade que motivou a contratação		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1	Realizar os estudos técnicos preliminares identificando todas as partes da solução necessárias ao atendimento da necessidade	Equipe de Planejamento	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Rever o planejamento inicial e corrigir as falhas	Equipe de Planejamento	

<b>Risco 8</b>	Parcelar solução cujo parcelamento é inviável		
<b>Probabilidade:</b>	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
<b>Id</b>	<b>Danos</b>		
1	Aumento dos valores contratados em comparação à compra conjunta da solução		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1	Avaliar se a solução deve ser parcelada ou não	Equipe de Planejamento	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Rever o planejamento inicial e corrigir as falhas	Equipe de Planejamento	

<b>Risco 9</b>	Inexistência de avaliação da necessidade de adequação da organização		
<b>Probabilidade:</b>	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
<b>Id</b>	<b>Danos</b>		
1	Inexistência de avaliação da necessidade de adequação da organização		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1	Realizar a avaliação da necessidade de adequação da organização	Equipe de Planejamento	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Rever o planejamento inicial e corrigir as falhas	Equipe de Planejamento	

<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Id</b>	<b>Danos</b>		
1	Desconsideração dos custos para essa adequação na avaliação para a escolha da solução a contratar		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1	Elaborar planejamento da adequação do ambiente da organização	Equipe de Planejamento	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Rever o planejamento inicial e corrigir as falhas	Equipe de Planejamento	

<b>Risco 10</b>	Falta de abrangência da análise de viabilidade da contratação		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Id</b>	<b>Danos</b>		
1	Não contratação ou contratação de fornecedor que não é capaz de entregar a solução contratada ou a solução que não produz resultados capazes de atender às necessidades que originaram a contratação		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1	Equipe de planejamento elabora lista de verificação (checklist) para servir como base das justificativas expostas na conclusão da análise de viabilidade da contratação	Equipe de Planejamento	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Rever o planejamento inicial e corrigir as falhas	Equipe de Planejamento	

<b>Risco 11</b>	Termo de referência (TR) ou projeto básico (PB) incompleto ou inconsistente		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Id</b>	<b>Danos</b>		
1	TR ou PB cujo conteúdo não permite selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração ou contrato sem mecanismos adequados para a gestão contratual		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1	Elaborar lista de verificação (checklist) para verificar a completude do TR ou PB	Equipe de Planejamento	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Rever a elaboração do TR ou PB	Equipe de Planejamento	

<b>Risco 12</b>	Ausência de apresentação de documentação comprobatória da qualificação técnica da contratada durante a vigência do contrato		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Id</b>	<b>Danos</b>		
1	Impossibilidade de aferir a qualificação técnica da empresa, com consequente contratação de empresa com qualificação inadequada e suas consequências		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1	Área administrativa inclui no edital os procedimentos de avaliação da qualificação técnica.	Equipe de Planejamento	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Solicitar comprovação da qualificação técnica atualizados	Equipe de Planejamento	

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
<input type="checkbox"/>	Planejamento da Contratação
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Seleção do Fornecedor</b>
<input type="checkbox"/>	Gestão do Contrato

<b>Risco 1</b>	Preço orçado abaixo do mercado		
<b>Probabilidade:</b>	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta
<b>Id</b>	<b>Danos</b>		
1	Licitação Deserta		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1	Checar se as fontes dos preços está de acordo com a legislação	Unidade de Compras	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Relançar edital com revisão de valores e do Termo de Referência	Setor de Administração e Equipe de Planejamento	

<b>Risco 2</b>	Exigências incompatíveis com o objeto do Edital		
<b>Probabilidade:</b>	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta
<b>Id</b>	<b>Danos</b>		
1	Inabilitação de todos os licitantes		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1	Exigência de habilitação deve ser adequada ao serviço	Equipe de Planejamento	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Relançar edital com revisão das condições de habilitação	Setor de Administração e Equipe de Planejamento	

<b>Risco 3</b>	Preço acima do valor orçado por erro na planilha		
<b>Probabilidade:</b>	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta
<b>Id</b>	<b>Danos</b>		
1	Desclassificação de todos os licitantes		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1	Tomar eficaz pesquisa de preço	Equipe de Planejamento	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Revisar Termo de Referência	Equipe de Planejamento	

<b>Risco 4</b>	Julgamento incorreto na interpretação da Legislação		
<b>Probabilidade:</b>	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta
<b>Id</b>	<b>Danos</b>		
1	Ação Judicial		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1	Atenção ao Edital/Planilhas de julgamento objetivo	Setor de Administração	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Alocar pregoeiro capacitado	Setor de Administração	

<b>Risco 5</b>	Responsável pela seleção do fornecedor não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade		
<b>Probabilidade:</b>	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta
<b>Id</b>	<b>Danos</b>		
1	Contratação de objeto que não atende à necessidade que originou a contratação ou interrupção do processo de contratação		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1	Superintendência define atribuição para os diversos atores necessários ao correto julgamento da licitação	Superintendência	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Providenciar capacitação do servidor ou substituição por alguém com	Superintendência	

<b>Risco 6</b>	Falta de sistematização dos procedimentos que devem ser executados pelos agentes que conduzem a fase de seleção do fornecedor		
<b>Probabilidade:</b>	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta
<b>Id</b>	<b>Danos</b>		
1	Ineficiência e falha nos procedimentos de seleção do fornecedor		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1	Padronizar listas de verificação contendo os procedimentos previstos na legislação para serem executados durante a fase de julgamento das licitações	Unidade de Compras e Setor de Administração	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Rever todos os procedimentos que devem ser executados na fase de seleção do fornecedor	Equipe de Planejamento e Setor de Administração	

<b>Risco 7</b>	Não consultar todas as listas onde constam restrições para contratar com a Administração Pública		
<b>Probabilidade:</b>	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
<b>Id</b>	<b>Danos</b>		
1	Contratar licitante com restrições, incluindo a possibilidade de ilícito penal		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1	Definir relação com todas as listas de restrições para contratar que devem ser consultadas na etapa de julgamento	Setor de Administração	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Pregoeiro elabora a lista de restrições a consultar a ser utilizada pela organização, submetendo-a a aprovação da autoridade superior	Setor de Administração	

<b>Risco 8</b>	Ausência de padrão para a publicação dos extratos de contrato		
<b>Probabilidade:</b>	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
<b>Id</b>	<b>Danos</b>		
1	Publicação de informações incompletas, em desacordo com a legislação		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1	Direção determina que os extratos de contratos e licitações sejam publicados no Diário Oficial da União	Unidade de Contratos	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Implantar controles nos sistemas informatizados para garantir a presença dos elementos mínimos obrigatórios por lei nas matérias relativas a licitações e contratos que devem ser publicadas no D.O.U.	Unidade de Contratos e Setor de Gestão da Informação e Informática	

<b>Risco 9</b>	Avaliação do mérito do recurso durante a fase de intenção de recursos		
<b>Probabilidade:</b>	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
<b>Id</b>	<b>Danos</b>		
1	Indeferimento de recurso em fase inapropriada e por agente público ilegítimo		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1	No juízo de admissibilidade das intenções de recurso, o pregoeiro avalia somente os pressupostos recursais	Setor de Administração	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Revisar Termo de Referência	Equipe de Planejamento	

FASE DE ANÁLISE	
( )	Planejamento da Contratação
( )	Seleção do Fornecedor
(X)	<b>Gestão do Contrato</b>

<b>Risco 1</b>	Descontinuidade do contrato (não haver renovação)		
<b>Probabilidade:</b>	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta
<b>Id</b>	<b>Danos</b>		
1	Paralisação do serviço		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1	Providenciar de forma antecipada a documentação e pedido de prorrogação contratual	Gestor do Contrato	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Solicitar nova contratação do serviço	Setor requisitante	

<b>Risco 2</b>	Não autorização da prestação de serviço conforme especificado pelo setor demandante		
<b>Probabilidade:</b>	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta
<b>Id</b>	<b>Danos</b>		
1	Atraso/impossibilidade da prestação de serviço		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1	Seguir rigorosamente os horários permitidos para realização de prestação do serviço, conforme estabelecido em contrato.	Equipe de Fiscalização do Contrato	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Negar a prestação em horários não abrangidos pelo contrato	Equipe de Fiscalização do Contrato	

<b>Risco 3</b>	Haver acréscimos ou reduções nos quantitativos dos serviços		
<b>Probabilidade:</b>	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
<b>Id</b>	<b>Danos</b>		
1	Termo de aditivo ou supressão financeira		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1	Seguir o especificado em contrato e ficar atento as necessidades de adequação.	Equipe Fiscalização do Contrato	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Realizar aditivo (ou supressão) ao contrato	Gestor do contrato	

<b>Risco 4</b>	Não atingimento dos requisitos de qualidade pela contratada		
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta
<b>Id</b>	<b>Danos</b>		
1	Execução de serviços com baixa qualidade		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1	Realizar vistorias regularmente para fiscalização dos serviços e materiais utilizados	Equipe de Fiscalização do Contrato	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Notificar a contratada para os casos de prestação do serviços de qualidade inferior ao especificado.	Gestor e Equipe de Fiscalização do contrato	

<b>Risco 5</b>	Atraso no início da prestação dos serviços		
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
<b>Id</b>	<b>Danos</b>		

1	Impossibilidade de cumprir o cronograma físico proposto	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Prever sanções à contratada	Equipe de Planejamento
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1	Aplicar sanções à contratada e reavaliar com a empresa contratada o planejamento das manutenções.	Gestor e Equipe de Fiscalização do contrato

<b>Risco 6</b>	Deficiência no planejamento da contratação		
<b>Probabilidade:</b>	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta
<b>Id</b>	<b>Danos</b>		
1	Contratos com especificações deficientes, o que gera dificuldade (ou até impossibilidade) de gerir o contrato		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1	Gestor do contrato avalia se há mecanismos mínimos que permitam executar o contrato até o prazo estipulado	Gestor de Contrato	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Rever as especificações do contrato	Setor de Administração	

<b>Risco 7</b>	Elementos básicos do contrato não estão claros de forma uniforme para as partes do contrato		
<b>Probabilidade:</b>	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média	(X) Alta
<b>Id</b>	<b>Danos</b>		
1	Diferenças de entendimentos e expectativas entre as partes		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1	Gestor do contrato realiza a reunião de iniciação prevista no modelo de gestão do contrato e documenta todos os esclarecimentos realizados em um ata que deve ser assinada por representantes das partes contratantes	Gestor de Contrato	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1	Reunir todas as partes envolvidas para realinhar os entendimentos e expectativas	Gestor de Contrato	

## 2. RESPONSÁVEIS

Nome/Cargo	Representação	Matrícula SIAPE	Ciência
<b>Izabella Lou Nogueira Salvador</b> - Eng. Eletricista	Coordenador da Equipe de Planejamento	3123960	Assinado eletronicamente
<b>Caio Augusto De Souza</b> - Eng. Mecânico	Equipe de Planejamento	3130029	Assinado eletronicamente

Em cumprimento ao disposto no art. 38 da [Instrução Normativa nº 1, de 04 de abril de 2019](#), emitida pela Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, o presente documento segue aprovado e assinado pelos Integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação, designada pelo documento de Instituição da Equipe de Planejamento da Contratação (Portaria - SEI nº 063, de 28 de janeiro de 2026).



Documento assinado eletronicamente por **Izabella Lou Nogueira Salvador, Engenheiro(a) Eletricista**, em 29/01/2026, às 11:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Caio Augusto De Souza, Engenheiro(a) Civil**, em 29/01/2026, às 12:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **57553059** e o código CRC **562E05EE**.

