



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Objeto: CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO, E CONSTRUÇÃO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO ANHANDUI, COM EXTENSÃO DE 70,00 M E LARGURA DE 6,00 M, LOCALIZADA NA RODOVIA MUNICIPAL CG-342, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE CAMPO GRANDE E NOVA ALVORADA DO SUL/MS, NAS COORDENADAS 21°24'6.95"S 54°7'51.18"W											
Município: Ribas do Rio Pardo/MS											
Local:											
BDI: Engenharia Consultoria DNIT (45,03%), Serviço Onerado DNIT (29,57%)											
Prazo exec.: 330 dias											
Sist./Ref.: AGESUL Consultoria sem desoneração (abr/2026), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (abr/2026)											
						Etapas de Desembolso					
Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Total	Peso	1	2	3	4	5	6
Cód. Oficial											
01	FASE PRELIMINAR - ESTUDOS			66.477,56		R\$ 66.477,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.01 EP001	Estudos Preliminares 1	mt	1,000	66.477,56	9,6156%	R\$ 66.477,56					
02	PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO			52.222,24		R\$ -	R\$ 42.678,08	R\$ 9.544,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.01 PBP.CG-342	Projeto Básico - Ponte sobre o Rio Anhanduí CG-342	mt	1,000	42.678,08	6,1731%		R\$ 42.678,08				
02.02.01 PEP.CG-342	Projeto Executivo - Ponte sobre o Rio Anhanduí CG-342	mt	1,000	9.544,16	1,3805%			R\$ 9.544,16			
03	LICENCIAMENTO AMBIENTAL			44.719,29		R\$ -	R\$ -	R\$ 44.719,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01 LICEN.AMB	Licenciamento Ambiental	mt	1,000	44.719,29	6,4684%			R\$ 44.719,29			
04	SERVIÇOS PRELIMINARES			550.066,77		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 193.782,76	R\$ 102.032,24	R\$ -
04.01	CANTEIRO DE OBRAS	mt	1,000	171.513,09	24,8084%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 171.513,09	R\$ -	R\$ -
04.01.01 ICANT.OBRA	Instalação de Canteiro de Obras	mt	1,000	171.513,09	24,8084%				R\$ 171.513,09		
04.02	INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE CONCRETO	mt	1,000	102.032,24	14,7584%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 102.032,24	R\$ -
04.02.01 IC.CONC.30	Instalação da central de concreto com capacidade de 30m³/h	mt	1,000	102.032,24	14,7584%					R\$ 102.032,24	
04.03	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	mt	1,000	276.521,44	39,9973%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.269,67	R\$ -	R\$ -
04.03.01 M.D.PA342E	Mobilização e Desmobilização de Equipamentos	mt	1,000	237.579,32	34,3645%						
04.03.02 MOBPA342PD	Mobilização de pessoal e debandas	mt	1,000	16.672,45	2,4116%				R\$ 16.672,45		
04.03.03 DESPPA342PD	Desmobilização de pessoal e debandas	mt	1,000	16.672,45	2,4116%						
04.03.04 PLACA.OBRA	Placa de obra em chapa de aço galvanizado - GPOV	mt	1,000	5.597,22	0,8096%				R\$ 5.597,22		
05	EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO			4.219.022,97		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.090.869,66	R\$ -
05.01 FUNDPG342	Execução de estaca raiz e apoio náutico	mt	1,000	2.090.869,66	302,4326%					R\$ 2.090.869,66	
05.02 INFRA-P342	Infraestrutura - Ponte sobre o Rio Anhanduí CG-342	mt	1,000	240.550,95	34,7944%						
05.03 MESO-PA342	Mesoestrutura - Ponte sobre o Rio Anhanduí CG-342	mt	1,000	165.608,57	23,9544%						
05.04 SUPERPA342	Superestrutura - Ponte sobre o Rio Anhanduí CG-342	mt	1,000	1.203.989,55	174,1504%						
05.05 A.COMPA342	Atividades Complementares	mt	1,000	518.004,24	74,9264%						
06	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			691.350,51		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 86.418,81	R\$ 86.418,81	R\$ 86.418,81
06.01 ADMLPG342	Administração Local	mt	1,000	691.350,51	100,0000%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 86.418,81	R\$ 86.418,81	R\$ 86.418,81
	Total Geral			5.623.859,34							



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Objeto: CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO, E CONSTRUÇÃO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO ANHANDUI, COM EXTENSÃO DE 70,00 M E LARGURA DE 6,00 M, LOCALIZADA NA RODOVIA MUNICIPAL CG-342, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE CAMPO GRANDE E NOVA ALVORADA DO SUL/MS, NAS COORDENADAS 21°24'6.95"S 54°7'51.18"W											
Município: Ribas do Rio Pardo/MS											
Local:											
BDI: Engenharia Consultoria DNIT (45,03%), Serviço Onerado DNIT (29,57%)											
Prazo exec.: 330 dias											
Sist./Ref.: AGESUL Consultoria sem desoneração (abr/2026), Serviço Agesul Viária sem Desoneração (abr/2026)											
									Etapas de Desembolso		
Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Total	Peso	7	8	9	10	11	TOTAL
Cód. Oficial											
01	FASE PRELIMINAR - ESTUDOS			66.477,56		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 66.477,56
01.01 EP001	Estudos Preliminares 1	mt	1,000	66.477,56	9,6156%						R\$ 66.477,56
02	PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO			52.222,24		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.222,24
02.01 PBP.CG-342	Projeto Básico - Ponte sobre o Rio Anhanduí CG-342	mt	1,000	42.678,08	6,1731%						R\$ 42.678,08
02.02.01 PEP.CG-342	Projeto Executivo - Ponte sobre o Rio Anhanduí CG-342	mt	1,000	9.544,16	1,3805%						R\$ 9.544,16
03	LICENCIAMENTO AMBIENTAL			44.719,29		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.719,29
03.01 LICEN.AMB	Licenciamento Ambiental	mt	1,000	44.719,29	6,4684%						R\$ 44.719,29
04	SERVIÇOS PRELIMINARES			550.066,77		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 254.251,77	R\$ 550.066,77
04.01	CANTEIRO DE OBRAS	mt	1,000	171.513,09	24,8084%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 171.513,09
04.01.01 ICANT.OBRA	Instalação de Canteiro de Obras	mt	1,000	171.513,09	24,8084%						R\$ 171.513,09
04.02	INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE CONCRETO	mt	1,000	102.032,24	14,7584%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 102.032,24
04.02.01 IC.CONC.30	Instalação da central de concreto com capacidade de 30m³/h	mt	1,000	102.032,24	14,7584%						R\$ 102.032,24
04.03	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	mt	1,000	276.521,44	39,9973%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 254.251,77	R\$ 276.521,44
04.03.01 M.D.PA342E	Mobilização e Desmobilização de Equipamentos	mt	1,000	237.579,32	34,3645%					R\$ 237.579,32	R\$ 237.579,32
04.03.02 MOBPA342PD	Mobilização de pessoal e debandas	mt	1,000	16.672,45	2,4116%						R\$ 16.672,45
04.03.03 DESPPA342PD	Desmobilização de pessoal e debandas	mt	1,000	16.672,45	2,4116%					R\$ 16.672,45	R\$ 16.672,45
04.03.04 PLACA.OBRA	Placa de obra em chapa de aço galvanizado - GPOV	mt	1,000	5.597,22	0,8096%						R\$ 5.597,22
05	EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO			4.219.022,97		R\$ 240.550,95	R\$ -	R\$ 165.608,57	R\$ -	R\$ 1.721.993,79	R\$ 4.219.022,97
05.01 FUNDP342	Execução de estaca raiz e apoio náutico	mt	1,000	2.090.869,66	302,4326%						R\$ 2.090.869,66
05.02 INFRA-P342	Infraestrutura - Ponte sobre o Rio Anhanduí CG-342	mt	1,000	240.550,95	34,7944%	R\$ 240.550,95					R\$ 240.550,95
05.03 MESO-PA342	Mesoestrutura - Ponte sobre o Rio Anhanduí CG-342	mt	1,000	165.608,57	23,9544%			R\$ 165.608,57			R\$ 165.608,57
05.04 SUPERPA342	Superestrutura - Ponte sobre o Rio Anhanduí CG-342	mt	1,000	1.203.989,55	174,1504%					R\$ 1.203.989,55	R\$ 1.203.989,55
05.05 A.COMPA342	Atividades Complementares	mt	1,000	518.004,24	74,9264%					R\$ 518.004,24	R\$ 518.004,24
06	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			691.350,51		R\$ 86.418,81	R\$ 86.418,81	R\$ 86.418,81	R\$ 86.418,81	R\$ 86.418,81	R\$ 691.350,51
06.01 ADMLPCG342	Administração Local	mt	1,000	691.350,51	100,0000%	R\$ 86.418,81	R\$ 86.418,81	R\$ 86.418,81	R\$ 86.418,81	R\$ 86.418,81	R\$ 691.350,51
	Total Geral			5.623.859,34							R\$ 5.623.859,34