

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBRA: REFORMA DA FACHADA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA
LOCAL: RUA MINISTRO ILMAR GALVÃO, 64, CENTRO, JAGUAQUARA - BA
PROPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA

ITEM	DESCRIÇÃO	PESO %	VALOR (R\$)	semana 1	semana 2	semana 3	semana 4	semana 5	semana 6
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,88%	R\$ 11.181,05	100% R\$ 11.181,05					
2.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	3,47%	R\$ 10.009,78	100% R\$ 10.009,78					
3.	CONSTRUÇÃO	13,82%	R\$ 39.825,53		50% R\$ 19.912,77	25% R\$ 9.956,38	25% R\$ 9.956,38		
4.	ESQUADRIAS	9,70%	R\$ 27.951,81				100% R\$ 27.951,81		
5.	COBERTURA	3,97%	R\$ 11.440,76				100% R\$ 11.440,76		
6.	PISO	6,47%	R\$ 18.651,19			50% R\$ 9.325,60	50% R\$ 9.325,60		
7.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO	1,66%	R\$ 4.793,23					100% R\$ 4.793,23	
8.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,69%	R\$ 1.989,88		100,00% R\$ 1.989,88				
8.	PINTURA	1,60%	R\$ 4.603,15					100% R\$ 4.603,15	
9.	VIDRAÇARIAS	40,52%	R\$ 116.748,87					100% R\$ 116.748,87	
10.	OUTROS - ACM, BASE PARA MASTROS	14,06%	R\$ 40.503,75				100% R\$ 40.503,75		
11.	LIMPEZA	0,15%	R\$ 429,52						100% R\$ 429,52
TOTAL			R\$ 288.128,52	7,35% R\$ 21.190,83	7,60% R\$ 21.902,65	6,69% R\$ 19.281,98	34,42% R\$ 99.178,30	43,78% R\$ 126.145,25	0,15% R\$ 429,52
TOTAL ACUMULADO				7,35% R\$ 21.190,83	14,96% R\$ 43.093,48	21,65% R\$ 62.375,45	56,07% R\$ 161.553,75	99,85% R\$ 287.699,00	100,00% R\$ 288.128,52

(Assinado eletronicamente)

RUAN SOUSA ENGENHARIA
 CREA 0010436960/BA
 Responsável Técnico
 RUAN SOUSA SLVA
 CREA-BA 051600863-3



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: AQPKZ-TYVMF-RFYW2-4MN5F

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador ONR, pelos seguintes signatários:

Ruan Sousa Silva (CPF ***.628.105-**)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.onr.org.br/validate/AQPKZ-TYVMF-RFYW2-4MN5F>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.onr.org.br/validate>