



**GOVERNO DO ESTADO DO ACRE**  
**DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM ACRE - DERACRE**  
**MATRIZ DE RISCOS Nº 0000211/2026**

Esta matriz de risco foi elaborada considerando os riscos que podem impactar o reequilíbrio econômico-financeiro do processo licitatório emergencial, incorporando os aspectos técnicos e estruturais mencionados no Memorial Descritivo.

<b>Tipo de Risco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Materialização</b>	<b>Mitigação</b>	<b>Alocação</b>
Estrutural	Deslocamento dos apoios e falhas na recalibração dos estais.	Colapso parcial da estrutura, interrupção da obra e custos elevados de substituição de componentes.	Supervisão contínua, reforço dos estais e validação dos cálculos técnicos.	Contratado
Climático	Impacto de chuvas intensas durante o período de execução das fundações e acabamentos.	Atraso no cronograma, aumento de custos com materiais e equipes adicionais para recuperação.	Ajuste no cronograma e aplicação de cláusulas de contingência para períodos críticos.	Contratante
Ambiental e Licenças	Necessidade de renovação ou novas licenças ambientais para atividades específicas.	Suspensão temporária da obra até regularização junto aos órgãos competentes.	Planejamento e acompanhamento regular com os órgãos ambientais.	Contratante
Financeiro - Insumos	Oscilações no preço de insumos como aço, concreto e componentes metálicos devido ao câmbio.	Aumentados custos globais e risco de inadimplência em contratos de fornecimento.	Cláusulas de reequilíbrio financeiro e negociação com fornecedores.	Contratante
Logístico - Transporte	Atraso na entrega de materiais e equipamentos devido à indisponibilidade de transporte adequado.	Interrupção do cronograma, aumento de custos com armazenagem e locações temporárias.	Planejamento logístico robusto e contratos de transporte com prazos e penalidades claras.	Contratado
Conformidade Legal	Descumprimento de normas técnicas ou de segurança na execução dos serviços.	Multas e necessidade de retrabalho para adequação às normas aplicáveis.	Fiscalização rigorosa, auditorias periódicas e treinamento das equipes envolvidas.	Contratante



**GOVERNO DO ESTADO DO ACRE**  
**DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM ACRE - DERACRE**  
**MATRIZ DE RISCOS Nº 0000211/2026**

**Ronan Fonseca Lemos Neto**

Chefe de Departamento

Portaria nº 04/2023



**GOVERNO DO ESTADO DO ACRE**  
**DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM ACRE - DERACRE**  
**MATRIZ DE RISCOS Nº 0000211/2026**



Documento assinado eletronicamente por **RONAN FONSECA LEMOS NETO**, em 23/04/2026, às 11:46, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://compras.ac.gov.br/validador/documento>, informando o código verificador **CPD34809 A1CE707E 6945A1AD 1CCA7B5C** e código CRC **349913**