



PODER EXECUTIVO

Mapa de Análise de Riscos – Execução de serviços de Construção de Cheche de Educação Infantil (padrão tipo 2) FNDE – Utizando recurso do Governo Federal – Novo PAC.

(Art. 18, X, da Lei nº 14.133/2021)

Risco Identificado	Descrição	Probabilidade	Impacto	Classificação do Risco	Ações Preventivas	Ações de Contingência	Responsável
Atraso na execução dos serviços	Possibilidade de atraso na execução das obras de reforma e adequação da unidade escolar	Média	Alto	Médio/Alto	Elaboração de cronograma físico-financeiro detalhado e acompanhamento contínuo da execução	Aplicação de penalidades contratuais e readequação do cronograma	Fiscal do Contrato / Secretaria de Educação
Execução em desconformidade com projetos	Execução dos serviços fora das especificações dos projetos, memoriais e planilhas	Baixa	Alto	Médio	Fiscalização técnica rigorosa e exigência de ART/RRT do responsável técnico	Correção imediata dos serviços executados em desconformidade	Fiscal do Contrato / Engenheiro Responsável
Uso de materiais inadequados	Emprego de materiais fora das especificações técnicas ou de	Média	Médio	Médio	Definição detalhada de especificações no edital e verificação no recebimento	Substituição imediata dos materiais inadequados	Fiscal do Contrato



PODER EXECUTIVO

	qualidade inferior						
Interferência nas atividades escolares	Execução das obras durante o funcionamento da escola, prejudicando atividades pedagógicas	Média	Médio	Médio	Planejamento de etapas e execução em períodos adequados ou horários alternativos	Reprogramação das atividades conforme necessidade da direção escolar	Direção Escolar / Fiscal do Contrato
Acidentes de trabalho durante a execução	Ocorrência de acidentes envolvendo trabalhadores no canteiro de obras	Baixa	Alto	Médio	Cumprimento das normas de segurança do trabalho (NRs) e uso de EPIs	Suspensão imediata da atividade e acionamento de medidas corretivas	Empresa Contratada / Fiscal do Contrato
Falhas na fiscalização contratual	Acompanhamento insuficiente da execução da obra	Baixa	Médio	Baixo/Médio	Designação formal de fiscal e acompanhamento periódico da obra	Intensificação da fiscalização e emissão de relatórios técnicos	Secretaria de Educação
Não obtenção de aprovação final da obra	Não aceitação da obra por inconformidade técnica ou normativa	Baixa	Alto	Médio	Conferência contínua da execução e verificação final antes do recebimento definitivo	Correção das não conformidades apontadas pela fiscalização	Fiscal do Contrato / Engenharia