



OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO FCK = 35,0 MPA
– ESPESSURAS 6CM E 8CM

Locais: Trecho da Rua Padre Antônio Rossi - Centro, Rua Padre Abílio e Rua Joaquim Romualdo, Bairro São Geraldo, Trecho de Rua Nego Lucas, Centro e Trecho da Rua José Ladislau Teixeira - Distrito de Edgard Melo - Itanhomi – MG

Para a elaboração do Mapa de Riscos foram identificados os riscos que podem afetar o empreendimento e caracterizados quanto às consequências de ocorrência do evento (materialização) e formas de mitigação, além, claro, da alocação, onde se identifica o responsável pela assunção do risco.

Foram previstas duas formas de alocação dos riscos, conforme é visualizado na Matriz de Riscos ao final deste Anexo, as quais são:

- Alocação ao Contratante: Riscos que são assumidos e gerenciados pelo contratante, como, por exemplo, o projeto.
- Alocação ao contratado: Riscos que são assumidos e gerenciados pelo contratado, como, por exemplo, a execução do objeto.



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI
CNPJ: 18.493.239/0001-06



MACROSERVIÇO	SERVIÇO	RISCO	MATERIALIZAÇÃO	MITIGAÇÃO	ALOCUÇÃO
Projeto e obra	Anteprojeto	Inadequação do projeto/obra em função de ajustes de Técnica/ Tecnologia/ Sistemas propostos.	Atraso no desenvolvimento dos projetos Básico e Executivo e/ou execução da obra. Retrabalho. Prejuízos.	Boa análise de área e definição de modelo adequado.	Contratante
Projetos	Desenvolvimento com Aprovação do projeto	Inadequação do projeto.	Atraso na elaboração ou aprovação dos projetos.	Disponibilidade de equipe para contínua elaboração dos projetos.	Contratante
Obras viárias Pavimentação e sarjetas	Execução da pavimentação	Erros de medidas e itens não previstos no projeto.	Paralisação da obra por incompatibilidade entre projeto e local.	Levantamento topográfico da área e detalhamento do projeto para conferência por parte da empresa durante a execução.	Contratada
Muro de Contenção	Execução de Muro de contenção	Erros de medidas e itens não previstos no projeto. Dimensionamento estrutural	Paralisação da obra por incompatibilidade entre projeto e local. Dimensionamento com erros de cálculo	Levantamento topográfico da área e detalhamento do projeto para conferência por parte da empresa durante a execução.	Contratada
Meio-fio	Execução de meio-fio	Erros de medidas e itens não previstos no projeto. Erro de instalação.	Paralisação da obra por incompatibilidade entre projeto e local.	Levantamento topográfico da área e detalhamento do projeto para conferência por parte da empresa durante a execução.	Contratada

Itanhomi -MG, 27 de abril de 2026.

Arthur Di Carlo Ferreira e Silva
Prefeito Municipal

Djalma Ribeiro de Andrade Filho
Engenheiro Civil CREA 61.106/D - MG