

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO/MG								
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REFORMA DA FARMÁCIA DE MINAS								
Obra:	Reforma da Farmacia de Minas	BDI:	22,88%	SINAPI 05/2025, SETOP 04/2025 e SUDECAP 04/2025				
Local:	Rua 15 de Novembro, nº 824, Centro	Data:	30/09/2025					
Código	Descrição	Duração	Financeiro	Físico	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1 Mês	R\$ 1.544,45	3,25%	R\$ 1.544,45			
					3,25%			
					3,25%			
2	TELHADO E COBERTURA	2 Meses	R\$ 8.571,64	18,03%		R\$ 4.285,82	R\$ 4.285,82	
						9,02%	9,02%	
						9,02%	18,03%	
3	AMPLIAÇÃO	2 Meses	R\$ 15.606,79	32,83%	R\$ 7.803,40	R\$ 7.803,40		
					16,42%	16,42%		
					16,42%	32,83%		
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2 Meses	R\$ 569,48	1,20%	R\$ 113,90	R\$ 455,58		
					0,24%	0,96%		
					0,24%	1,20%		
5	ESQUADRIAS	2 Meses	R\$ 8.976,65	18,88%			R\$ 2.693,00	R\$ 6.283,66
							5,66%	13,22%
							5,66%	18,88%
6	PINTURA	1 Mês	R\$ 11.244,87	23,65%			R\$ 11.244,87	
							23,65%	
							23,65%	
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1 Mês	R\$ 1.023,59	2,15%				R\$ 1.023,59
								2,15%
								2,15%
DURAÇÃO TOTAL		4 Meses			R\$ 9.461,74	R\$ 12.544,80	R\$ 18.223,68	R\$ 7.307,25
					R\$ 9.461,74	R\$ 22.006,53	R\$ 40.230,22	R\$ 47.537,46
TOTAL GERAL COM BDI			R\$ 47.537,46	100%	19,90%	26,39%	38,34%	15,37%
					19,90%	46,29%	84,63%	100,00%

Lucas Vinicius Pereira de Lima
Engenheiro Civil
CREA MG 211.217/D