



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1099388-52	974020	MINISTÉRIO DAS CIDADES	USINA DE TRIAGEM MECANIZADA	Implantação de uma Usina de Triagem Mecanizada de Resíduos Sólidos em Buri

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27
1.	USINA DE TRIAGEM MECANIZADA - ARI	21.394.861,29	% Período:	0,67%	2,61%	4,21%	4,89%	5,38%	4,28%	2,99%	3,79%	4,86%	66,31%		
1.1.	PROJETOS	164.265,45	% Período:	30,07%	28,57%	36,31%	2,53%	2,53%							
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	275.726,93	% Período:	33,44%	32,49%	13,43%	9,67%	10,97%							
1.3.	ADM LOCAL	188.394,17	% Período:	0,37%	1,91%	3,92%	4,86%	5,36%	4,37%	3,06%	3,86%	4,92%	67,37%		
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	497.047,80	% Período:		0,75%	0,75%	15,92%	15,92%	20,00%	19,25%	19,25%	4,08%	4,08%		
1.5.	GALPÃO, UNIDADES ADMINISTRATIVAS	4.796.233,05	% Período:		7,06%	14,96%	18,32%	18,32%	13,74%	9,16%	9,16%	9,29%			
1.6.	PÁTIO DE COMPOSTAGEM	345.647,02	% Período:								49,08%	50,92%			
1.7.	EQUIPAMENTOS	14.327.820,48	% Período:									2,01%	97,99%		
1.8.	SUBESTAÇÃO	498.152,45	% Período:					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
1.9.	POÇO	54.398,00	% Período:		50,00%	50,00%									
1.10.	REDE ELÉTRICA (EXTENSÃO)	247.175,94	% Período:		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
Total: R\$ 21.394.861,29				%:	0,67%	2,61%	4,21%	4,89%	5,38%	4,28%	2,99%	3,79%	4,86%	66,31%	
Período:	Repasso:	142.296,15	559.287,67	901.753,38	1.047.092,00	1.151.231,51	915.604,76	640.315,98	811.472,93	1.039.197,34	14.186.609,57				
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	142.296,15	559.287,67	901.753,38	1.047.092,00	1.151.231,51	915.604,76	640.315,98	811.472,93	1.039.197,34	14.186.609,57				
Acumulado:	%:	0,67%	3,28%	7,49%	12,39%	17,77%	22,05%	25,04%	28,83%	33,69%	100,00%				
	Repasso:	142.296,15	701.583,82	1.603.337,20	2.650.429,20	3.801.660,71	4.717.265,47	5.357.581,45	6.169.054,38	7.208.251,72	21.394.861,29				
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	142.296,15	701.583,82	1.603.337,20	2.650.429,20	3.801.660,71	4.717.265,47	5.357.581,45	6.169.054,38	7.208.251,72	21.394.861,29				
Administração Local:				0,37%	2,28%	6,20%	11,07%	16,42%	20,79%	23,85%	27,71%	32,63%	100,00%		

BURITIZEIRO-MG

Local

quinta-feira, 26 de março de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: RAFAEL LACERDA MAIA

CREA/CAU: 173.269/D

ART/RRT: MG20254479691