



POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
QUINTA REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR
ESTADO MAIOR DA QUINTA REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR
COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR

Plano de Trabalho

(Projetos financiados com recursos do MPMG)

Acordo de Cooperação Técnica nº 19.16.2361.0013796/2025-54

1. Da Identificação do Solicitante:

Dados do órgão solicitante:

Razão Social: Polícia Militar de Minas Gerais

CNPJ: 16.695.025/0001-97

Endereço: Praça Governador Magalhães Pinto, nº 530. Bairro Fabrício. Uberaba/MG

Telefone: 034 3317-7434

Email: 5rpm.compras@gmail.com.br

Dados do responsável pelo órgão:

Nome: Rodrigo Wolf Luz

CPF: 255.163.780-02

Email: wolfluz77@gmail.com

Dados do responsável pelo projeto:

Nome: Eleandro Gonzaga Vieira

CPF: 098.566.086-43

Telefone: (31) 993042473

Email: eleandrogonzaga@gmail.com

Dados do fiscal do projeto:

Nome: Rogério Cruz Patrício

CPF: 446.797.776-72

Telefone: (34) 99178-8340

Email: rcpatricio2009@hotmail.com

2. Da Identificação do Objeto:

Concluir as obras inacabadas nos banheiros (masculino e feminino) e nos laboratórios do Colégio Tiradentes da Polícia Militar (CTPM/Uberaba). O projeto visa finalizar a estrutura física desses ambientes essenciais (incluindo instalações de esquadrias, janelas, forros, bem como instalações elétricas e hidráulicas, além de revestimentos e demais acabamentos) para que possam ser utilizados em condições adequadas de higiene, segurança e funcionalidade. O término dessas obras propiciará aos discentes, docentes e demais funcionários ambientes salubres e funcionais, contribuindo diretamente para a melhoria da qualidade do ensino-aprendizagem e do bem-estar.

3. Da Justificativa:

O Colégio Tiradentes da Polícia Militar (CTPM/Uberaba) é referência na Educação Básica. Contudo, a paralisação das obras em áreas críticas tem comprometido a rotina escolar.

A não conclusão das obras dos banheiros masculinos e femininos resultou na sua completa inutilização, forçando os alunos a utilizarem os poucos banheiros disponíveis em outras áreas da escola. Essa situação tem gerado sobrecarga nas instalações em uso, comprometendo as condições de higiene e salubridade, além de afetar o bem-estar e a dignidade de alunos e servidores.

Da mesma forma, a não-conclusão dos laboratórios impede o pleno desenvolvimento de práticas pedagógicas e experimentais essenciais para o aprendizado nas diversas áreas de conhecimento, como Ciências da Natureza e Matemática. Sem essas instalações finalizadas e equipadas, o Colégio não consegue oferecer o nível de ensino prático e aprofundado esperado de uma instituição de excelência.

Dessa forma, a finalização imediata das obras nos banheiros e laboratórios do CTPM/Uberaba torna-se uma medida urgente e imprescindível, pois garante as condições sanitárias mínimas e a estrutura educacional necessária para o pleno desenvolvimento do currículo e para a segurança e conforto de toda a comunidade escolar.

4. Dos Objetivos Gerais:

Finalizar e entregar para uso os banheiros e laboratórios do Colégio Tiradentes da Polícia Militar (CTPM/Uberaba), garantindo a salubridade, segurança e funcionalidade desses ambientes críticos, e agregando qualidade e recursos essenciais ao processo de ensino e aprendizagem do Ensino Básico.

5. Dos Objetivos Específicos:

- Concluir a infraestrutura (instalações de esquadrias, janelas e demais estruturas de acabamento) dos banheiros masculinos e femininos, tornando-os salubres, seguros e plenamente utilizáveis.
- Finalizar as obras estruturais e de mobiliário (bancadas, pias, instalações) dos laboratórios, permitindo o início imediato das atividades práticas e experimentais.
- Manter e preservar a integridade do bem público, impedindo a degradação das obras inacabadas.

- Proporcionar com a conclusão das obras maior conforto, segurança e satisfação aos alunos, docentes e servidores do CTPM/Uberaba, especialmente em relação à higiene e às atividades práticas.

6. Das Metas a Serem Atingidas:

Período de execução

Previsão de Entrega: em até 150 dias após a emissão da autorização de fornecimento e/ou ordem de serviços, para a conclusão total das obras dos banheiros e laboratórios.

Alinhamento Estratégico:
A proposta está alinhada ao Planejamento Estratégico

Identificação preliminar dos Riscos

RISCO	CAUSA	EFEITO	CONTRAMEDIDA
Não obtenção do Recurso.	Falta de recurso disponível para atendimento do pleito.	Atraso do cronograma	Diligenciar junto a fonte da verba para saber da viabilidade ou não do recurso e, se for o caso, buscar outras alternativas.

Valor do projeto (R\$)

Valor Total do Projeto: **R\$ 151.278,38 (cento e cinquenta e um mil duzentos e setenta e oito reais e trinta e oito centavos).**

Os recursos do projeto estão programados no orçamento?

Na atual conjuntura, não temos recurso financeiro programado no orçamento interno, buscando-se um levantamento minucioso das necessidades básicas para que esta Unidade de Ensino consiga proporcionar condições mínimas para aqueles que buscam aprendizado e qualificação profissional.

Pretende-se que a obra para melhoria das instalações receba apoio do MP no que for possível com os recursos necessários, os quais serão geridos pela própria P4 do EM5RPM.

Os valores descritos no item 8 seguem detalhados e especificados para os serviços e materiais necessários para o término das obras nos banheiros e laboratórios.

7. Das Fases de Execução e Conclusão das Etapas:

O gerenciamento pela execução do projeto ficará a cargo da P4 da 5ª Região de Polícia Militar e para sua implantação foi dividido em fases conforme se segue:

Fase 1: Mobilização junto ao MP, a fim de apresentar o projeto e verificar a possibilidade de nos apoiar a custear a reforma e manutenções necessárias.

Fase 2: Aquisição dos materiais necessários à implementação das melhorias, inclusive contratação de mão de obra terceirizada necessária, naquilo que não for possível utilizar mão de obra orgânica.

Fase 3: Desenvolvimento das atividades necessárias para a efetivação das melhorias pretendidas.

8. Serviços e Materiais Necessários:

Nesta etapa será realizada a aquisição de todos os materiais e a contratação dos serviços indispensáveis à conclusão das obras dos banheiros e laboratórios do CTPM/Uberaba.

8.1 LABORATÓRIOS DO CTPM

TEM	REFERENCIA	DESCRIÇÃO MÍNIMA DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI	PR. TOTAL. S/ BDI
01		BOTA FORA		0,46%	SUB-TOTAL	570,00
01.01	MERCADO	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA.	M3	6	95,00	570,00
02		COBERTURA DOS LABORATÓRIOS E VARANDA		0,95%	SUB-TOTAL	1.167,93
02.01	MERCADO	CONDUTOR DE ÁGUAS PLUVIAIS RETANGULAR EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO (50X100)MM, ESP. 0,43MM (GSG-28), INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES (VARANDA)	M	19	61,47	1.167,93
03		REVESTIMENTOS		11,47%	SUB-TOTAL	14.130,01
03.01	MERCADO	FORRO 200X7 FRISADO VERSATI 8MT - 1,6M ² - BCO	M2	221,77	46,30	10.267,95
03.02	MERCADO	PERFIL U PLASBIL BRANCO	M	104,38	37,00	3.862,06
04		INSTALAÇÃO ELETRICA		49,83%	SUB-TOTAL	61.388,92
04.01	MERCADO	CABO FLEX CORFITOX 750V 1,50MM AZ NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA.	M	260	2,16	561,60
04.02	MERCADO	CABO FLEX NAO 750V 2,50MM, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA.	M	700	3,27	2.289,00
04.03	MERCADO	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, SEÇÃO 4 MM ² , 70°C, 450/750V.	M	200	5,26	1.052,00
04.04	MERCADO	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, SEÇÃO 6 MM ² , 70°C, 450/750V.	M	120	7,77	932,40

04.05	MERCADO	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 120 MM2, 90°C, 0,6/1KV	M	244	154,06	37.590,64
04.06	MERCADO	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, SEÇÃO 70 MM2, 90°C, 0,6/1KV.	M	134	93,39	12.514,26
04.07	MERCADO	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, SEÇÃO 35 MM2, 90°C, 0,6/1KV.	M	10	46,15	461,50
04.08	MERCADO	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 50 MM2, 90°C, 0,6/1KV - LIGAÇÃO DA CAIXA AO QUADRO GERAL	M	30	65,36	1.960,80
04.09	MERCADO	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 60 MM (2.1/2").	M	10	41,57	415,70
04.10	MERCADO	LUM PERFIL LED SOB 60CM PT, ELLUX	UNID	8	25,53	204,24
04.11	MERCADO	PAINEL LED EMB 22X22 18W 6500K BIV QUAD, SPOTLUX	UNID	26	21,76	565,76
04.12	MERCADO	LUM LED SLIM 120X 7,5CM 36W BIV 3000K, SPOTLUX	UNID	4	32,89	131,56
04.13	MERCADO	PL PVC 2X4 1B WEG	UNID	138	3,84	529,92
04.14	MERCADO	PL PVC 2X4 2B WEG	UNID	79	3,84	303,36
04.15	MERCADO	MOD TOM 2PT 10A BR 13203026 WEG	UNID	227	5,32	1.207,64
04.16	MERCADO	MOD TOM 2PT 20A VM 13203152	UNID	15	5,89	88,35
04.17	MERCADO	PL PVC 4X4 2B BR 13295560	UNID	6	6,94	41,64
04.18	MERCADO	TAMPA C AL 1B 3/4 LINHA INDUSTRIE P/COND	UNID	28	5,24	146,72
04.19	MERCADO	MOD TOM 2PT 20A EQUILLE VM 14232434	UNID	18	7,07	127,26
04.20	MERCADO	DISJUNTOR 1X 10A NX3-1C10	UNID	8	6,27	50,16
04.21	MERCADO	TERMINAL ILHOS 2,50MM AZ TI-2,5-8	UNID	50	0,15	7,50
04.22	MERCADO	DISJUNTOR 1X 16A NX3-1C16	UNID	30	6,27	188,10
04.23	MERCADO	DISJUNTOR 1X 20A NX3-1C20	UNID	2	6,27	12,54
04.24	MERCADO	DISJUNTOR 1X 25A NX3-1C25	UNID	1	6,27	6,27
05		CABEAMENTO ESTRUTURADO E REDE		7,93%	SUB-TOTAL	9.767,08
05.01	MERCADO	MODELO DE TOMADA I RJ45 CAT 5E BR 13206662	UNID	59	17,14	1.011,26
05.02	MERCADO	MODELO DE TOMADA I RJ45 CAT 5E EQUILLE BR 14235633	UNID	20	15,89	317,80
05.03	MERCADO	CABO UTP GTS NETWORK CAT.6E AZUL C6GTS	MTS	1300	3,10	4.030,00
05.04	MERCADO	CONECT RJ-45 MACHO CAT 6 CAT 6	UNID	2	9,83	19,66
05.05	MERCADO	TUBO GAR.S 1" AMARELO 32MM	MTS	290	1,54	446,60
05.06	MERCADO	PATCH PANEL 24PORTAS CAT6 T568A/B	PC	2	895,25	1.790,50
05.07	MERCADO	PATCH PANEL 48 POSIÇÕES, CATEGORIA COM GUIA TRASEIRO	CJ	1	1.451,66	1.451,66

05.08	MERCADO	ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19"	CJ	8	87,45	699,60
06		LOUÇAS E METAIS		6,57%	SUB-TOTAL	8.098,20
06.01	MERCADO	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1" (PARA TUBO SOLDÁVEL DN 28MM), MAIS ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS	UNID	1	108,03	108,03
06.02	MERCADO	MANOPLA E CANOPLA CROMADA.	UNID	3	39,39	118,17
06.03	MERCADO	TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO.	UNID	2	52,06	104,12
06.04	MERCADO	TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, MAIS ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO.	UNID	16	181,03	2.896,48
06.05	MERCADO	SIFÃO DE COPO CROMADO.	UNID	16	93,05	1.488,80
06.06	MERCADO	CHUVEIRO DE EMERGÊNCIA COM LAVA OLHOS (MÉDIA DE MERCADO)	UNID	1	2.068,20	2.068,20
06.07	MERCADO	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO.	UNID	16	82,15	1.314,40
07		PINTURA		4,20%	SUB-TOTAL	5.171,03
07.01	MERCADO	CORAL RENDE MUITO BRANCO 18 LITROS	UND	5	331,50	1.657,50
07.02	MERCADO	CORAL PISO CINZA ESCURO	UND	1	319,17	319,17
07.03	MERCADO	CORAL RENDE MUITO BRANCO 3,6 LITROS	UND	1	98,40	98,40
07.04	MERCADO	CORAL RENDE MUITO AZ PROFUNDO 3,2 LITROS	UND	2	98,40	196,80
07.05	MERCADO	MARTINS SELADOR ACRÍLICO 16 LITROS	UND	16	69,69	1.115,04
07.06	MERCADO	MARTINS MASSA CORRIDA PVA 23 KG	UND	16	44,63	714,08
07.07	MERCADO	MARTINS MASSA ACRÍLICA 23 KG	UND	12	89,17	1.070,04
08		PEDRAS		2,19%	SUB-TOTAL	2.698,40
08.01	MERCADO	BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM ALVENARIA, EXCLUSIVE ALVENARIA, RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	M2	6,33	344,02	2.177,65
	MERCADO	MASSA PLASTICA PARA REJUNTAMENTO.	M	2	32,90	65,80

08.03	MERCADO	RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM.	M	9,3	48,92	454,96
09		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		16,40%	SUB-TOTAL	20.206,81
09.01	MERCADO	QUADRO PARA PINCEL ATÔMICO, EM CHAPA RESINADA (310 x 131 cm), COMPLETO	UNID	3	1.206,99	3.620,97
09.02	MERCADO	GAS DE COZINHA - GLP	KG	45	7,88	354,60
09.03	MERCADO	KIT COMPLETO DE CFTV, SEGURANÇA, 10 CÂMERAS FULL HP-IP, GRAU DE PROTEÇÃO IT 66, ALCANCE MÍNIMO 20 METROS EM VISÃO NOTURNA, ALTA RESOLUÇÃO, MEMÓRIA MÍNIMA DE 4 TERA; DVR DE PRIMEIRA LINHA COM ENTRADA MÍNIMA PARA 8 CÂMERAS. -CABO COAXIAL FLEXÍVEL RF 4MM + BIPOLAR 2X26 AWG, 85% MALHA, PREVISÃO DE 07 BOBINAS DE 100 METROS CADA UMA; - 10 FONTE CHAVEADA 12V-5A, CONECTORES, TUBULAÇÃO PARA PASSAGEM EMBUTIDA DOS PONTOS - ACESSÓRIOS COMPLETOS SISTEMA INSTALADO, COM CÂMERAS DE PRIMEIRA QUALIDADE LIGAÇÃO ELÉTRICA E DEMAIS ÍTENS DE FUNCIONAMENTO.	CJ	1	9.410,00	9.410,00
09.04	MERCADO	CAPELA PARA EXAUSTÃO DE GASES 58X47X59 CM 220V - MÉDIA DE PREÇO	UNID	1	2.865,27	2.865,27
09.05	MERCADO	ESTUFA DE ESTERELIZAÇÃO E SECAGEM ANALÓGICA 85L - MÉDIA DE PREÇOS	UNID	1	3.955,97	3.955,97
		TOTAL DE CUSTO		100,00 %	R\$	123.198,38

8.2 BANHEIROS CTPM – MATERIAL E MÃO DE OBRA.

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR
1		SERVIÇOS PRELIMINARES			
01.01	MERCADO	AQUISIÇÃO DE ESQUADRIAS ALUMÍNIO ANODIZADO (PORTAS 90X210), CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO.	UNI	2	4.000,00
01.02	MERCADO	AQUISIÇÃO DE ESQUADRIAS ALUMÍNIO ANODIZADO (PORTAS 80X210), CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO.	UNI	2	3.800,00

01.03	MERCADO	AQUISIÇÃO DE ESQUADRIAS ALUMÍNIO ANODIZADO (PORTAS 80X160), CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO.	UNI	8	15.200,00
01.04	MERCADO	JANELA EM ALUMÍNIO FIXA COMPLETA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS E VIDRO LISO 4MM.	M²	6,48	4.200,00
01.06	MERCADO	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO DE CANTO, DN1.1/4 (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR).	UNI	4	880,00
TOTAL				R\$	28.080,00

9. Do Cronograma de Desembolso:

As aquisições serão planejadas e executadas conforme o cronograma físico-financeiro, observando a sequência adequada para o andamento da obra e garantindo a compatibilidade entre materiais, prazos e serviços a serem executados.

9.1 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

9.1.1 – Laboratórios

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	%	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1	BOTA FORA	R\$ 570,00	0,46%	R\$ 570,00	100%			
2	COBERTURA DOS LABORATÓRIOS E VARANDA	R\$ 1.167,93	0,94%	R\$ 1.167,93	100%			
3	COBERTURA DE FORRO	R\$ 14.130,01	11,46%			R\$ 14.130,01	100,00%	
4	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 61.388,92	49,82%	R\$ 12.277,78	20%	R\$ 12.277,78	20,00%	R\$ 36.833,35
5	CABEAMENTO ESTRUTURADO E REDE	R\$ 9.767,08	7,92%	R\$ 3.906,83	40%	R\$ 3.906,83	40,00%	R\$ 1.953,42
6	LOUÇAS E METAIS	R\$ 8.098,20	6,57%				R\$ 4.049,10	50,00%
7	PINTURA	R\$ 5.171,03	4,19%	R\$ 2.068,41	40%	R\$ 2.068,41	40,00%	R\$ 1.034,21
8	PEDRAS	R\$ 2.698,40	2,21%	R\$ 2.698,40	100%			
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 20.206,81	16,43%	R\$ 6.062,04	30%	R\$ 4.041,36	20,00%	R\$ 4.041,36
	CUSTO TOTAL	R\$ 123.198,38	100,00%	R\$ 28.751,40	23,33%	R\$ 22.294,39	18,09%	R\$ 21.158,99
	TOTAL ACUMULADO			R\$ 51.045,79	41,43%	R\$ 72.204,79	58,59%	R\$ 80.295,25

9.1.2 – banheiros

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	%	MÊS 1
1	TÉRMINO BANHEIRO CTPM	R\$ 28.080,00	100,00%	R\$ 28.080,00
	CUSTO TOTAL	R\$ 28.080,00	100,00%	R\$ 28.080,00
	TOTAL ACUMULADO			100%

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

10. Da Conclusão:

O presente projeto tem como finalidade a conclusão das obras estruturais nos banheiros (masculino e feminino) e nos laboratórios do Colégio Tiradentes da Polícia Militar – Unidade Uberaba

(CTPM/Uberaba). O CTPM é uma unidade de ensino regular da PMMG, essencial para a formação de excelência de centenas de alunos da Educação Básica em Uberaba.

A finalização dessas obras críticas na infraestrutura física visa proporcionar um ambiente escolar adequado, seguro, salubre e eficiente, compatível com as demandas da Educação de qualidade e do pleno desenvolvimento curricular, especialmente no que tange às práticas pedagógicas e experimentais (laboratórios) e às condições sanitárias mínimas (banheiros).

Com o investimento de Valor Total do Projeto: **R\$ 151.278,38 (cento e cinquenta e um mil duzentos e setenta e oito reais e trinta e oito centavos)**, oriundo de recurso público proveniente do Ministério Público, serão realizadas intervenções essenciais para a entrega imediata dessas áreas. O investimento possibilitará a criação de um espaço mais funcional e compatível com as necessidades pedagógicas e de higiene da instituição.

A execução deste projeto permitirá a valorização do processo de ensino-aprendizagem, ampliando a qualidade das práticas pedagógicas institucionais ao liberar o uso dos laboratórios, e contribuindo diretamente para o bem-estar e a dignidade da comunidade escolar ao disponibilizar banheiros adequados.

A avaliação prévia identificou a carência de condições mínimas ou a paralisação das obras nessas estruturas críticas, o que compromete o pleno desenvolvimento das atividades educacionais e o conforto dos usuários. A proposta de conclusão, portanto, representa um passo essencial não apenas para o fortalecimento da Educação de Polícia Militar, mas também para a promoção de um ambiente de aprendizado mais motivador e saudável.

O impacto social do projeto se estende à toda a comunidade escolar e à sociedade de Uberaba, refletindo-se em melhores condições de aprendizado para os jovens e em um serviço educacional mais qualificado. Além disso, as melhorias previstas respeitam os princípios da sustentabilidade e do uso racional dos recursos públicos.

Por fim, este investimento reforça o compromisso institucional com a excelência na formação do aluno-cidadão, com vistas ao futuro, onde a contínua valorização da educação e da infraestrutura são pilares para o sucesso do CTPM. Diante de todas essas considerações, é incontestável a necessidade e a urgência de se investir na finalização das obras dos banheiros e laboratórios do Colégio Tiradentes. Essa medida garante a segurança e o bem-estar dos alunos e servidores, fortalece o processo de ensino-aprendizagem e garante a excelência na infraestrutura do CTPM.

Uberaba/MG, 05 de novembr de 2025

Assinatura do Fiscal pelo Projeto
Rogério Cruz Patrício, 1º Sgt PM

Assinatura do Responsável pelo Projeto
Alaor Gonçalves Júnior, Cap PM

Assinatura do Responsável pelo Órgão
Rodrigo Wolf Luz, Cel PM

ANEXO A
Fotos das obras a serem concluídas

1. Banheiros



2. Laboratórios





gov.br

Assinado por ROGERIO CRUZ PATRICIO.
Conforme Art. 1º da Lei Estadual n. 24.030/2021, §1º
do art. 6º do Decreto Estadual n. 47.222/2017 e
Resolução n. 4.520/2016-PMMG.
Data: 05/11/2025 14:58:52 ART
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br

Assinado por ALAOR GONCALVES JUNIOR.
Conforme Art. 1º da Lei Estadual n. 24.030/2021, §1º
do art. 6º do Decreto Estadual n. 47.222/2017 e
Resolução n. 4.520/2016-PMMG.
Data: 05/11/2025 12:39:34 ART
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br

Assinado por RODRIGO WOLF LUZ.
Conforme Art. 1º da Lei Estadual n. 24.030/2021, §1º
do art. 6º do Decreto Estadual n. 47.222/2017 e
Resolução n. 4.520/2016-PMMG.
Data: 06/11/2025 09:59:34 ART
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br

Assinado por ALAOR GONCALVES JUNIOR.
Conforme Art. 1º da Lei Estadual n. 24.030/2021, §1º
do art. 6º do Decreto Estadual n. 47.222/2017 e
Resolução n. 4.520/2016-PMMG.
Data: 05/11/2025 12:44:21 ART
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br

Assinado por ALAOR GONCALVES JUNIOR.
Conforme Art. 1º da Lei Estadual n. 24.030/2021, §1º
do art. 6º do Decreto Estadual n. 47.222/2017 e
Resolução n. 4.520/2016-PMMG.
Data: 05/11/2025 12:37:51 ART
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>