

Obra: Construção de Creche e Escola de Educação Infantil, Apuí/AM - FNDE - Creche tipo 2.  
Município: Apuí/AM  
Endereço: Rua 13 de Novembro, S/N, Bairro Moreno, CEP 69265-000,

**Cronograma Físico Financeiro - Planejamento**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8
1	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 355.653,04	9,60%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	16,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 67.172,91	1,81%	R\$ 42.678,36	R\$ 42.678,36	R\$ 42.678,36	R\$ 42.678,36	R\$ 42.678,36	R\$ 42.678,36	R\$ 42.678,36	R\$ 56.904,49
3	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	R\$ 55.525,51	1,50%	100,00%	67.172,91	80%	20%				
4	FUNDAÇÕES	R\$ 197.666,49	5,33%	15%	44.420,41	85%					
5	SUPERESTRUTURA	R\$ 467.894,76	12,62%	29.649,97	168.016,52	40%	60%				
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	R\$ 275.593,98	7,44%		187.157,90	20%	60%	20%			
7	ESQUADRIAS	R\$ 347.571,10	9,38%			55.118,80	165.356,39	55.118,80			
8	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 279.063,33	7,53%				69.514,22	173.785,55	104.271,33		
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 29.937,63	0,81%			41.859,50	181.391,16	55.812,67			
10	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 367.156,88	9,91%				29.937,63	100%			
11	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	R\$ 186.965,52	5,04%					30%	60%	10%	
12	PINTURA	R\$ 163.745,98	4,42%					110.147,06	220.294,13	36.715,69	
13	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 97.175,99	2,62%					20%	15%	50%	15%
14	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 20.704,90	0,56%					37.393,10	28.044,83	93.482,76	28.044,83
15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 82.677,67	2,23%					50%	40%	40%	10%
16	LOUÇAS E METAIS	R\$ 77.764,19	2,10%					81.872,99	65.498,39	16.374,60	
17	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 4.838,63	0,13%					5%	5%	20%	30%
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 49.120,81	1,33%					4.858,80	4.858,80	19.435,20	29.152,80
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	R\$ 323.051,37	8,72%					29.152,80	29.152,80	9.717,60	
20	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 15.717,42	0,42%					20%	40%	40%	
21	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	R\$ 46.797,25	1,26%					4.140,98	8.281,96	8.281,96	
22	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R\$ 11.948,54	0,32%					8.267,77	8.267,77	20.669,42	28.937,18
23	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 58.728,93	1,58%					20%	20%	16.535,53	
24	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 120.384,67	3,25%					15.552,84	62.211,35		
25	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 3.750,62	0,10%					30%	30%	40%	
	Valores totais	3.706.608,12	100,00%	201.979,36	504.861,37	627.951,29	551.988,80	615.697,15	578.574,30	473.433,42	152.122,44