



MAPA DE RISCOS – OBRAS DE ENGENHARIA	
DADOS DO PROCESSO:	
Objeto:	<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL MILITARIZADA 15 DE ABRIL</b>
FASE DE ANÁLISE:	
( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( X ) Gestão do Contrato	
PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR	
<b>RISCO 01:</b>	INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA.
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo ( X ) Médio ( ) Alto
<b>Dano(s):</b> A não contratação do objeto licitado	
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Planejamento financeiro para Contratações	<b>Responsável:</b> CONTRATANTE
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Reprogramação de Planejamento financeiro.	<b>Responsável:</b> CONTRATANTE
<b>RISCO 02:</b>	PLANEJAMENTO DEFICIENTE.
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo ( X ) Médio ( ) Alto
<b>Dano(s):</b> Traz prejuízos ao atendimento as demandas de mobilidade	
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada setor.	<b>Responsável:</b> CONTRATANTE
<b>Ação(ões) de Contingência</b> Revisão de quantitativos	<b>Responsável:</b> CONTRATANTE
<b>RISCO 03:</b>	ELABORAÇÃO DO CADERNO DE ENCARGOS INADEQUADO
Probabilidade:	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo ( X ) Médio ( ) Alto
<b>Dano(s):</b> Traz prejuízos com a utilização, por parte da CONTRATADA, mão de obra não qualificada, de equipamentos impróprios ou não dimensionados aos serviços, de materiais sem procedência legal e ou de baixa qualidade, bem como emprego de produtos que não possuem descrição necessárias.	



<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Elaborar adequadamente o Caderno de Encargos conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.		<b>Responsável:</b> CONTRATANTE
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Revisão do Caderno de Encargos.		<b>Responsável:</b> CONTRATADA
<b>RISCO 04:</b>	FALHAS NO ORÇAMENTO.	
Probabilidade:	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto	
<b>Dano(s):</b> Traz prejuízos de natureza temporal, física e financeira, ao cumprimento das etapas contidas no Objeto proposto.		
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Elaborar adequadamente o Orçamento Base conforme os quantitativos e as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.		<b>Responsável:</b> CONTRATANTE
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Revisar o Orçamento Base. Utilizar sempre os preços unitários dos Banco de Dados do Governo Federal e Estadual (SINAPI, SICRO e SEDOP) e quando na falta destas se utilizar de Composições de Custos Unitárias próprias, com base nas planilhas oficiais existentes (insumos, serviços e seus quantitativos, etc.) avaliar todas as cotações, fazer dados comparativos, para que os preços unitários reflitam a realidade de forma a resguardar o interesse público.		<b>Responsável:</b> CONTRATANTE
<b>RISCO 05.</b>	FALTA DE COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS.	
Probabilidade:	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( X ) Médio ( ) Alto	
<b>Dano(s):</b> Traz prejuízos de natureza temporal, física e financeira, ao cumprimento das etapas contidas no Objeto proposto.		
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Minimizar a falta provável de comunicação entres a equipe de elaboração do Projeto Base e Revisar o Projeto Base, elaborar adequadamente os Projetos Complementares conforme as características do objeto contratado e solicitar a(s) revisão(ões) deste(s), pelo setor competente.		<b>Responsável:</b> CONTRATADA
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Revisão dos projetos e dos serviços de adequação		<b>Responsável:</b> CONTRATANTE



<b>RISCO 06.</b>	PROBLEMAS NOS COMANDOS DO EDITAL	
Probabilidade:	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto	
<b>Dano(s):</b> O Edital pode ser impugnado em parte ou total, de modo que além de causar sérios atrasos no processo, para a contratação dos serviços ou após essa contratação pode conforme o problema apresentado, colocar em suspeição todo processo licitatório que dentre outros, visa atender ao Art. 5º da Lei 14.133/2021, nova Lei de Licitações, que estabelece normas gerais de licitação e contratação, e seus 22 princípios que são os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).		
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Elaborar adequadamente o Edital conforme as características do objeto a ser contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.		<b>Responsável:</b> Departamento de Licitação
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Revisar o Edital e produzir as Erratas ou acréscimos/supressões necessárias, com a devida republicação do edital e reabertura de prazos para apresentação de propostas.		<b>Responsável:</b> Departamento de Licitação
<b>RISCO 07.</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE NÃO TENHA CAPACIDADE TÉCNICA DE EXECUTAR O CONTRATO.	
Probabilidade:	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto	
<b>Dano(s):</b> Atraso na Execução do Objeto e prejuízo na qualidade de execução do serviço. Ademais, também há a possibilidade de refazimento e/ou troca de material impróprio ou desgastado mesmo após a entrega, visto que existe a responsabilidade jurídica por conta da CONTRATADA quanto ao atendimento das necessidades e níveis de qualidade para a execução do objeto.		
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa.		<b>Responsável:</b> CONTRATANTE
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Recessão contratual e reinício do processo licitatório.		<b>Responsável:</b> CONTRATANTE

### GESTÃO DE CONTRATOS

<b>RISCO 01:</b>	ATRASO NA CONTRATAÇÃO
------------------	-----------------------



Probabilidade:	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo ( X ) Médio ( ) Alto
<b>Dano(s):</b> Demora na execução e conseqüente atraso na conclusão do objeto licitado.	
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega dos produtos.	<b>Responsável:</b> CONTRATANTE
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas do órgão.	<b>Responsável:</b> CONTRATANTE
<b>RISCO 02:</b>	ROUBOS OU FURTOS NA OBRA
Probabilidade:	( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto
<b>Dano(s):</b> Prejuízos gerados pela falta de segurança no canteiro, gerando aumento dos custos para a CONTRATANTE e do prazo de conclusão da obra.	
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Planejamento interno da empresa.	<b>Responsável:</b> CONTRATADA
<b>Ação(ões) de Contingência(s):</b> A CONTRATADA deverá contratar segurança privada para a área do canteiro sem ônus para a CONTRATANTE.	<b>Responsável:</b> CONTRATADA
<b>RISCO 03:</b>	INCAPACIDADE DE GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS CONTRATADOS CONCOMITANTES.
Probabilidade:	( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo ( X ) Médio ( ) Alto
<b>Dano(s):</b> Aumento dos custos para a CONTRATANTE e do prazo de conclusão da obra	
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Gerenciamento eficiente pela CONTRATADA de colaboradores e contratação de mão de obra em qualificação e quantidade e suficiente.	<b>Responsável:</b> CONTRATADA
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Notificação Extrajudicial da CONTRATADA com os devidos desdobramentos legais.	<b>Responsável:</b> CONTRATANTE



<b>RISCO 04:</b>	ATRASSO NO REPASSE DOS RECURSOS DECORRENTES DE CONVÊNIO COM OUTROS ENTES PÚBLICOS.	
Probabilidade:	( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto	
<b>Dano(s):</b> Atrasos na execução do Objeto e a ausência de correção monetária/inflação do período da medição até o pagamento.		
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Provocação do ente que firmou o convênio com a Administração para verificação acerca do motivo do atraso do repasse.		<b>Responsável:</b> CONTRATANTE
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Manter contato permanente entre as partes conveniadas e sanar no menor tempo possível as inconsistências encontradas ou explicações necessárias.		<b>Responsável:</b> CONTRATANTE
<b>RISCO 05:</b>	AÇÕES DE MEIO AMBIENTE	
Probabilidade:	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto	
<b>Dano(s):</b> Variação dos custos de implantação, quantitativos e inadequação dos serviços ou até a impossibilidade de execução da obra por dificuldades para obtenção da Licença de Instalação (LI), por entraves para execução e implementação dos Planos Básicos Ambientais (PBAs) ou por necessidade de complementação de estudos.		
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Na fase de elaboração do ETP - Estudo Técnico Preliminar Aprovação ambiental preliminar do Projeto Base pelos órgãos competentes.		<b>Responsável:</b> CONTRATANTE
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Não pagamento dos serviços medidos caso as soluções não sejam atingidas.		<b>Responsável:</b> CONTRATANTE
<b>RISCO 06:</b>	OCORRÊNCIAS DE EVENTOS POR FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO.	
Probabilidade:	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto	
<b>Dano(s):</b> Impossibilidade de continuidade na execução da obra determinada pela ação/evento que geram consequências, efeitos imprevisíveis, impossíveis de evitar ou impedir.		
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Previsão do Reequilíbrio econômico-financeiro.		<b>Responsável:</b> COMPARTILHADA



<b>Ação(ões) de Contingência:</b> A CONTRATADA deverá emitir relatório técnico justificando o enquadramento e solicitar aditivo contratual para análise e aceite da CONTRATANTE para Elaboração do Reequilíbrio econômico-financeiro.		<b>Responsável:</b> COMPARTILHADA
<b>RISCO 7:</b>	ATRASOS NA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS	
Probabilidade:	( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( X ) Médio ( ) Alto	
<b>Dano(s):</b> Podem gerar prejuízos fiscais e financeiros e até a inadimplência da CONTRATADA perante seus fornecedores e colaboradores, bem como atrasos e possível acréscimo no preço final da obra devido aos atrasos no pagamento dos serviços previstos no cronograma físico financeiro por parte da CONTRATANTE.		
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Previsão financeira para atender ao contratado no que se refere a pagamentos de medições de serviços a serem efetuados pela CONTRATANTE.		<b>Responsável:</b> CONTRATANTE
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Oficializar a CONTRATANTE da ocorrência do não respeito a cláusula contratual e se couber fazer a solicitação de Repactuação de prazos para execução dos serviços e revisão no impacto financeiro gerado pelo atraso.		<b>Responsável:</b> CONTRATADA
<b>RISCO 08:</b>	SUBCONTRATAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO	
Probabilidade:	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto	
<b>Dano(s):</b> Utilização por parte de empresas contratada de outras não qualificadas a participarem do certame licitatório para a execução do Objeto, em virtude de estas: não possuírem pessoal qualificado; executarem os serviços de maneira questionável quanto a qualidade, procedência técnica e ambiental de insumos e materiais; estabelecerem níveis de segurança, acabamento e a durabilidade fora dos padrões técnicos. Além disso, a empresa contratada transfere para terceiros a responsabilidade quanto aos encargos sociais.		
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Constar no Edital e Contrato cláusulas de proibição do ato de subcontratação total e parcial do Objeto, por parte da CONTRATADA, salvo em ocasiões específicas.		<b>Responsável:</b> Departamento de Licitação
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Rescisão contratual e reinício do processo licitatório.		<b>Responsável:</b> Departamento de Licitação



<b>RISCO 09:</b>	INTERFERÊNCIAS COM CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
Probabilidade:	( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto	
<b>Dano(s):</b> Interrupção na prestação dos serviços públicos, atrasos no cronograma e variação nos custos do Objeto Contratado.		
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Levantamento do local, observando as possíveis interferências das redes de serviços públicos, bem como o contato prévio com a concessionária.		<b>Responsável:</b> SETOR DE PROJETOS
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Necessidade de remanejamento de interferências, além daquelas previstas no Projeto Base. Alteração da sequência construtiva, devido a reprogramações nos remanejamentos de redes de interferências.		<b>Responsável:</b> COMPARTILHADA
<b>RISCO 10:</b>	FALHAS EXECUTIVAS/CONSTRUTIVAS.	
Probabilidade:	( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto	
<b>Dano(s):</b> Traz prejuízos de natureza temporal, física e financeira, ao cumprimento das etapas contidas no Objeto proposto.		
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Utilização de mão de obra qualificada visando excluir as possibilidades da má interpretação do projeto arquitetônico ou complementares, da falha ao construir segundo especificações não verificadas pela CONTRATADA e/ou falhas na sequência de etapas estabelecidas.		<b>Responsável:</b> CONTRATADA
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Revisão dos serviços de adequação, sem custos adicionais à CONTRATANTE.		<b>Responsável:</b> CONTRATADA
<b>RISCO 11:</b>	VÍCIOS EXECUTIVOS.	
Probabilidade:	( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto	
<b>Dano(s):</b> Transtornos e/ou prejuízos materiais a CONTRATANTE devido as anomalias e patologias que afetam o desempenho do Objeto Contratado, ou os tornam inadequados aos fins a que se destinam.		
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Detectadas as anomalias que afetam o desempenho do Objeto Contratado, ou os tornam inadequados aos fins a que se destinam, a CONTRATANTE deve NOTIFICAR a CONTRATADA. Havendo recusa ou omissão por parte da CONTRATADA, a CONTRTANTE deverá acionar a sua Equipe Jurídica para as providencias necessárias.		<b>Responsável:</b> CONTRATADA



<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Constatada a ocorrência de vícios construtivos, a CONTRATADA deverá apresentar um Plano de Ação em até 7 dias corridos para reparos nas patologias sem ônus à CONTRATANTE. Poderá ser aplicadas sanções à CONTRATADA, conforme Edital e/ou Contrato.		<b>Responsável:</b> CONTRATADA
<b>RISCO 12:</b>	DANOS A TERCEIROS	
Probabilidade:	( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixo ( X ) Médio ( ) Alto	
<b>Dano(s):</b> Prejuízos ou danos, físicos, materiais e financeiros causados a terceiros pela CONTRATADA ou seus subcontratados e/ou terceirizados.		
<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b> Fazer constar no Edital e no Contrato Cláusula referente a prejuízos e danos a terceiros e a CONTRATADA tomar as devidas providências e Notificar Extrajudicialmente, quando couber.		<b>Responsável:</b> CONTRATADA
<b>Ação(ões) de Contingência:</b> Reparação dos prejuízos e/ou danos causados sem custos adicionais à CONTRATANTE.		<b>Responsável:</b> CONTRATADA
Certificamos, para devidos fins, que a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, é responsável pela elaboração do presente documento, que compila os serviços de REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL MILITARIZADA 15 DE ABRIL – EDEALINA, ESTADO DE GOIÁS.		

Edealina, Estado de Goiás, em 25 de março de 2026.

JESUALDO  
PEREIRA DE

SOUZA:124116  
47115

Assinado de forma digital por  
JESUALDO PEREIRA DE  
SOUZA:12411647115  
Dados: 2026.03.25 11:07:49  
-03'00"

**Eng.Civil: JESUALDO PEREIRA DE SOUZA**  
CREA: 1612D-GO