



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



Obras: AMPLIAÇÃO DA SALAS DE AULA DA CMEI TEREZINHA FRIGINI
Local: RUA LEONARDO CARLESSO, S/Nº, GUARANI, ARACRUZ - ES

LS: 157,27%
BDI: 15,57% - Equipamentos
33,25% - Serviços (materiais e instalações)
PROJEÇÃO: 10% - 10 dias
DATA BASE: Março/2025

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO																			
	SERVIÇO	VALORES DO ITEM		30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		150 dias		180 dias		210 dias		240 dias	
		R\$	%																
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	23.443,61	3,27%	25,00%	5.880,30	14.066,17		3.516,54											
02	INSTALAÇÃO DO CANTINEIRO DE OBRAS	74.809,81	10,43%	30,00%	22.442,54	22.442,54	14.961,96												
03	MOVIMENTO DE TERRA	33.536,22	4,67%	20,00%	6.707,24	13.414,49	11.734,18												
04	ESTRUTURAS	125.637,76	17,54%	40,00%	50.255,10	18.875,66	50,33%	44.043,22	12.563,78	35,00%	10,00%	4.226,60							
05	PAREDES E PAINÉIS	21.132,99	2,95%							25,00%	55,00%	20,00%							
06	ESQUADRIAS DE MADEIRA	6.500,06	1,18%																
07	ESQUADRIAS METÁLICAS	31.845,17	4,44%																
08	VIDROS E ESPELHOS	5.785,23	0,81%																
09	COBERTURA	105.973,87	14,77%							31.792,16	47.689,24	26.493,47							
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	3.766,49	0,52%							30,00%	45,00%	25,00%							
11	TETOS E FORROS	8.590,01	1,20%																
12	REVESTIMENTO DE PAREDES	50.967,76	7,10%																
13	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	25.290,05	3,52%																
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	19.840,63	2,77%							992,03	2.976,09	3.966,13	4.960,16	5.952,19					
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	20.624,27	2,87%							1.031,21	3.093,64	4.124,85	5.156,07	6.187,26					
16	OUTRAS INSTALAÇÕES	1.423,53	0,20%							5,00%	15,00%	20,00%	25,00%	30,00%					
17	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS	17.713,44	2,47%																
18	CLIMATIZAÇÃO	37.005,66	5,16%							3.700,87	7.401,33	16.653,00	7.401,33	1.850,33					
19	PINTURA	48.570,56	6,77%							10,00%	20,00%	16.995,70	19.428,22	12.142,64					
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS	16.628,55	2,32%																
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	34.886,03	4,86%																
22	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1.298,36	0,18%																
TOTAL GERAL		717.461,66	100,00%																
VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS		R\$		57.647,36	68.795,26			82.647,68		86.342,54	103.322,46	126.657,66				111.163,84	86.094,88		
PORCENTAGEM		%		7,20%	9,59%			11,56%		12,10%	14,40%	17,65%				15,49%	12,00%		
VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS		R\$		57.647,36	120.442,62			203.390,30		290.232,84	393.555,30	520.212,94				631.376,78	717.461,66		
PORCENTAGEM ACUMULADO		%		7,20%	16,79%			28,35%		40,45%	54,85%	72,51%				88,00%	100,00%		