

UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM PERNAMBUCO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 6/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos 6/2026	Responsável pela Edição FRANCISCA NIVIANE DA SILVA NASCIMENTO CANDIDO	Data de Criação 07/07/2026 09:14
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos Aquisição de itens de almoxarifado a serem utilizados na Superintendência Estadual do IBGE em Pernambuco e em suas Agências de Coleta		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Dispensa eletrônica deserta	Falta de interesse de licitantes pelo objeto ou pelo valor da aquisição	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Não efetivação da dispensa eletrônica					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever de forma clara o objeto e os critérios da contratação.			Responsável: FRANCISCA NIVIANE DA SILVA NASCIMENTO CANDIDO		
P-02	Realizar nova pesquisa de preços afim de adequar à realidade das aquisições públicas.			Responsável: FRANCISCA NIVIANE DA SILVA NASCIMENTO CANDIDO		
Ações de Contingência						
C-01	Designar servidores experientes com a área de licitações e contratos, para orientar e reformular os critérios e valores.			Responsável: THIAGO DE MELO CORDEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Análise de risco deficiente	Desconsideração de riscos relevantes e desconhecimento do procedimento para contratação direta	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Materialização dos riscos não identificados anteriormente e atraso na contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Leitura e pesquisa dos normativos e processos aplicáveis à contratação direta por dispensa de licitação			Responsável: FRANCISCA NIVIANE DA SILVA NASCIMENTO CANDIDO		
P-02	Buscar processos semelhantes que possam orientar quanto a procedimentos			Responsável: FRANCISCA NIVIANE DA SILVA NASCIMENTO CANDIDO		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão e/ou devolução dos autos para que a área demandante promova as adequações necessárias.			Responsável: THIAGO DE MELO CORDEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na contratação	Atraso na fase de planejamento e de envio da documentação por parte da empresa.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Demora para o atendimento da demanda					
Ações Preventivas						
P-01	Priorizar o processo respectivo em detrimento de outras demandas menos urgentes			Responsável: FRANCISCA NIVIANE DA SILVA NASCIMENTO CANDIDO		
P-02	Pedir celeridade à empresa quanto ao envio da documentação, alertando sobre prazos e possibilidade de inabilitação			Responsável: FRANCISCA NIVIANE DA SILVA NASCIMENTO CANDIDO		
Ações de Contingência						
C-01	Demandar outros servidores para auxiliarem no processo			Responsável: THIAGO DE MELO CORDEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inexecução total ou parcial do contrato	Empresa contratada não prestar os bens conforme o contratado	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não recebimento do objeto ou recebimento parcial					
Ações Preventivas						
P-01	Definição minuciosa das obrigações da contratada nos artefatos e documentos correlatos, com previsão de sanções em caso de inexecução contratual					
Ações de Contingência						
C-01	Orientação quanto ao descumprimento e procedimentos para alinhamento de conduta			Responsável: THIAGO DE MELO CORDEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Dispensa eletrônica fracassada	Licitantes não enviam a documentação em tempo hábil ou solicitam sua desclassificação	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Não efetivação da dispensa eletrônica					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever de forma clara o objeto e os critérios da contratação.			Responsável: FRANCISCA NIVIANE DA SILVA NASCIMENTO CANDIDO		
P-02	Contactar os licitantes via chat do Compras para melhores esclarecimentos			Responsável: FRANCISCA NIVIANE DA SILVA NASCIMENTO CANDIDO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar o envio da documentação a todos os interessados para que haja tempo hábil para habilitação caso haja desclassificação dos primeiros colocados			Responsável: FRANCISCA NIVIANE DA SILVA NASCIMENTO CANDIDO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FRANCISCA NIVIANE DA SILVA NASCIMENTO CANDIDO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 07/07/2026 às 09:34:42.

THIAGO DE MELO CORDEIRO

Gerente de Recursos Materiais



Assinou eletronicamente em 07/07/2026 às 14:16:41.