



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

FASE DE ANÁLISE: Planejamento da Contratação

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PONTES EM CONCRETO ARMADO, TOTALIZANDO 49,00 (QUARENTA E NOVE) METROS LINEARES DE EXTENSÃO, SENDO UMA PONTE COM 27,00 (VINTE E SETE) METROS DE COMPRIMENTO SOBRE O RIO GELADO E DUAS PONTES NA VICINAL 2 IRMÃOS, UMA COM 12,00 (DOZE) METROS DE COMPRIMENTO E OUTRA COM 10,00 (DEZ) METROS DE COMPRIMENTO, TODAS COM 5,00 (CINCO) METROS DE LARGURA, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO/PA, VISANDO À RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PÚBLICA DANIFICADA EM DECORRÊNCIA DE DESASTRE, COM RECURSOS ORIUNDOS DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL – SEDEC/MIDR, VINCULADOS AO PROCESSO FEDERAL Nº 59053.024473/2026-77.

RISCO 01

DESCRIÇÃO DO RISCO: Definição inadequada das especificações técnicas, quantitativos ou exigências de habilitação, comprometendo a competitividade do certame.

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DO RISCO:	(X) Baixa () Média () Alta
IMPACTO DA EVENTUAL OCORRÊNCIA DO RISCO:	() Baixo (X) Médio () Alto
DANOS:	Possibilidade de impugnação do Edital, necessidade de retificações e atraso na contratação.
AÇÕES PREVENTIVAS QUE PODEM SER ADOTADAS:	Revisar previamente o Projeto Básico, memorial descritivo, planilhas orçamentárias e critérios de habilitação, observando a Lei nº 14.133/2021.
RESPONSÁVEL PELA ADOÇÃO DAS AÇÕES PREVENTIVAS:	Secretaria Municipal de Convênios e Projetos, Equipe Técnica e Departamento de Licitações.
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA QUE DEVEM SER ADOTADAS QUANDO	Corrigir os documentos, republicar o Edital quando necessário e reabrir os prazos legais.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

CONCRETIZADO O RISCO:	
RISCO 02	
DESCRIÇÃO DO RISCO: Inconsistências entre projetos, memorial descritivo, planilhas orçamentárias e orçamento estimado.	
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DO RISCO:	(☒) Baixa () Média () Alta
IMPACTO DA EVENTUAL OCORRÊNCIA DO RISCO:	() Baixo () Médio (☒) Alto
DANOS:	Necessidade de revisão dos documentos técnicos, atrasos no procedimento licitatório e risco de execução inadequada da obra.
AÇÕES PREVENTIVAS QUE PODEM SER ADOTADAS:	Submeter todos os documentos à revisão da equipe técnica antes da publicação do Edital.
RESPONSÁVEL PELA ADOÇÃO DAS AÇÕES PREVENTIVAS:	Equipe Técnica de Engenharia
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA QUE DEVEM SER ADOTADAS QUANDO CONCRETIZADO O RISCO:	Promover as correções necessárias e republicar o certame, quando cabível.
RISCO 03	
DESCRIÇÃO DO RISCO: O certame licitatório restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execução ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros estimados pela Administração.	
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DO RISCO:	() Baixa (☒) Média () Alta
IMPACTO DA EVENTUAL OCORRÊNCIA DO RISCO:	() Baixo () Médio (☒) Alto
DANOS:	Atraso no início das obras e comprometimento do planejamento da Administração.
AÇÕES PREVENTIVAS QUE PODEM SER ADOTADAS:	Elaborar orçamento compatível com o mercado e definir exigências proporcionais ao objeto.
RESPONSÁVEL PELA ADOÇÃO DAS AÇÕES PREVENTIVAS:	Secretaria Municipal de Convênios e Projetos e Departamento de Licitações.
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA QUE DEVEM SER ADOTADAS QUANDO CONCRETIZADO O RISCO:	Revisar o orçamento ou as exigências do Edital e promover nova licitação, quando necessário.
FASE DE ANÁLISE: Gestão do Contrato	
RISCO 04	
DESCRIÇÃO DO RISCO: A empresa vencedora deixar de assinar o contrato ou de iniciar a execução da obra.	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DO RISCO:	(X) Baixa () Média () Alta
IMPACTO DA EVENTUAL OCORRÊNCIA DO RISCO:	() Baixo () Médio (X) Alto
DANOS:	Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra.
AÇÕES PREVENTIVAS QUE PODEM SER ADOTADAS:	Observar os prazos de convocação, exigir garantia quando cabível e acompanhar o prazo de assinatura.
RESPONSÁVEL PELA ADOÇÃO DAS AÇÕES PREVENTIVAS:	Departamento de Licitações e Gestor do Contrato.
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA QUE DEVEM SER ADOTADAS QUANDO CONCRETIZADO O RISCO:	Aplicar as sanções cabíveis e convocar os licitantes remanescentes, nos termos da Lei nº 14.133/2021.
RISCO 05	
DESCRIÇÃO DO RISCO: Atraso na execução das obras em razão de dificuldades operacionais, logísticas ou climáticas.	
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DO RISCO:	() Baixa (X) Média () Alta
IMPACTO DA EVENTUAL OCORRÊNCIA DO RISCO:	() Baixo () Médio (X) Alto
DANOS:	Descumprimento do cronograma físico-financeiro e atraso na entrega das pontes.
AÇÕES PREVENTIVAS QUE PODEM SER ADOTADAS:	Acompanhar continuamente o cronograma da obra, fiscalizar a execução e exigir planejamento adequado da contratada.
RESPONSÁVEL PELA ADOÇÃO DAS AÇÕES PREVENTIVAS:	Fiscal Técnico e Gestor do Contrato.
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA QUE DEVEM SER ADOTADAS QUANDO CONCRETIZADO O RISCO:	Determinar a adoção de medidas corretivas, aplicar sanções quando cabíveis e promover a reprogramação do cronograma, quando justificada.
RISCO 06	
DESCRIÇÃO DO RISCO: Execução dos serviços em desacordo com os projetos, especificações técnicas ou normas da ABNT.	
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DO RISCO:	() Baixa (X) Média () Alta
IMPACTO DA EVENTUAL OCORRÊNCIA DO RISCO:	() Baixo () Médio (X) Alto
DANOS:	Comprometimento da qualidade, da segurança e da



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

	durabilidade das estruturas.
AÇÕES PREVENTIVAS QUE PODEM SER ADOTADAS:	Fiscalizar continuamente a execução da obra e exigir controle tecnológico dos materiais e serviços.
RESPONSÁVEL PELA ADOÇÃO DAS AÇÕES PREVENTIVAS:	Fiscal Técnico da Obra.
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA QUE DEVEM SER ADOTADAS QUANDO CONCRETIZADO O RISCO:	Determinar a correção, substituição ou reconstrução dos serviços executados em desconformidade, sem ônus para a Administração.
RISCO 07	
DESCRIÇÃO DO RISCO: Descumprimento das normas de segurança do trabalho e das obrigações ambientais durante a execução da obra.	
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DO RISCO:	() Baixa (X) Média () Alta
IMPACTO DA EVENTUAL OCORRÊNCIA DO RISCO:	() Baixo () Médio (X) Alto
DANOS:	Acidentes de trabalho, danos ambientais, paralisação dos serviços e aplicação de penalidades.
AÇÕES PREVENTIVAS QUE PODEM SER ADOTADAS:	Fiscalizar o cumprimento da NR-18, das normas ambientais e da utilização dos EPIs e EPCs.
RESPONSÁVEL PELA ADOÇÃO DAS AÇÕES PREVENTIVAS:	Fiscalização do Contrato e Contratada.
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA QUE DEVEM SER ADOTADAS QUANDO CONCRETIZADO O RISCO:	Determinar a imediata regularização das inconformidades, podendo suspender os serviços até a eliminação dos riscos.
RISCO 08	
DESCRIÇÃO DO RISCO: Rescisão contratual ou abandono da obra pela contratada.	
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DO RISCO:	() Baixa (X) Média () Alta
IMPACTO DA EVENTUAL OCORRÊNCIA DO RISCO:	() Baixo () Médio (X) Alto
DANOS:	Paralisação da obra, atraso na entrega e necessidade de nova contratação.
AÇÕES PREVENTIVAS QUE PODEM SER ADOTADAS:	Acompanhar a execução contratual, as medições e o cumprimento das obrigações assumidas pela contratada.
RESPONSÁVEL PELA ADOÇÃO DAS AÇÕES PREVENTIVAS:	Gestor do Contrato e Fiscalização.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÕES DE CONTINGENCIA QUE DEVEM SER ADOTADAS QUANDO CONCRETIZADO O RISCO:	Aplicar as sanções previstas contratualmente e promover a contratação do remanescente da obra, quando cabível, observando a Lei nº 14.133/2021.
--	---

Novo Repartimento – PA, 16 de julho de 2026.

Ricardo Lopes Leite
RICARDO LOPES LEITE

Engenheiro Civil
CREA/PA: 1519954646/PA