



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

MATRIZ DE RISCOS

Secretaria ou Órgão Requisitante: SEDURBI
Setor Responsável pela Demanda: DIPLAN

Objeto: ILUMINAÇÃO PÚBLICA ENTRE O MARCO INAUGURAL DA ORLA WILSON PEREIRA ATÉ A ENTRADA DO POVOADO SERRÃO, NO MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES/SE.

FASE DE ANÁLISE

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

<i>RISCO 01 – Deserção/Fracasso (exemplo)</i>		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Id	Dano	
1.	Prejuízo no cumprimento das etapas contidas no objeto proposto	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	<i>Estudar a demanda e compreender bem como solucioná-la, de modo a conhecer o mercado, as soluções disponíveis e estimar o preço adequado.</i>	<i>Equipe/setor de planejamento e fiscal do contrato</i>
2.	<i>Fazer levantamento do histórico das contratações anteriores para analisar os problemas enfrentados e as respostas utilizadas.</i>	<i>Equipe/setor de planejamento</i>
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	<i>Rever todos os atos praticados para o fim de encontrar o motivo que deu origem à deserção ou ao fracasso.</i>	<i>Equipe/setor de planejamento e Pregoeiro</i>



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

2.	Aproveitar os atos administrativos ainda válidos para agilizar a nova disputa.	Equipe/setor de planejamento e Pregoeiro
RISCO 02 - Planejamento Deficiente		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano	
1.	O prejuízo quanto ao cumprimento das etapas contidas no objeto proposto.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades reais do município	Equipe/setor de planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Revisão de projeto e quantitativos	Equipe setor de planejamento / fiscalização
RISCO 03 – Contratação de empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano	
1.	Atraso na execução do Objeto, possibilidade de realização de serviços de baixa qualidade, sem as devidas técnicas construtivas	
Id	Ação Preventiva	Responsável



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

1.	Avaliação da capacidade técnica Profissional e Operacional da empresa.	<i>Licitação</i>
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Recessão contratual e reinício do processo licitatório	<i>Equipe setor de fiscalização / contratos</i>

EQUIPE RESPONSÁVEL:

1. DIPLAN/SEDURBI

Fernanda Feitosa Melo – Engº Civil Crea-SE 271410396-0

Matheus Henrique Barros de Souza – Engº Civil Crea-SE 2718284900

Iris Micaelly Oliveira de Andrade Santos – Engª Civil Crea-SE 2722177099

Israel de Carvalho Menezes – Engº Elétricista Crea-SE 2719797880

Israel de Carvalho Menezes

Eng. Eletricista

COOP/SEDURBI

Aracaju, 18 de março de 2025.