



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

MATRIZ DE RISCOS

Secretaria ou Órgão Requisitante: SEDURBI
Setor Responsável pela Demanda: SPP

OBJETO: EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE 03 (TRÊS) BRINQUEDOPRAÇAS.

FASE DE ANÁLISE

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO 01 – Planejamento Deficiente		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano	
1.	Prejuízo no cumprimento das etapas contidas no objeto proposto	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estudar a demanda e compreender bem como solucioná-la, de modo a conhecer o mercado, as soluções disponíveis e estimar o preço adequado.	Equipe de planejamento
2.	Fazer levantamento do histórico das demandas e contratações anteriores para analisar os problemas enfrentados e as respostas utilizadas.	Equipe de planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Rever todos os quantitativos e requisitos de qualificação técnica necessários ao escopo da contratação, com base nos documentos disponíveis.	Equipe de planejamento
2.	Revisar o edital e demais requisitos /critérios de habilitação e julgamento	Agente/Comissão de contratação



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

RISCO 02 – Seleção de fornecedor não apto		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano	
1.	Atraso na execução do objeto, possibilidade de realização de serviços de baixa qualidade.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Avaliação da qualificação mínima necessária para empresa e profissional	Equipe de planejamento e Agente/Comissão de contratação
2.	Elaboração de critérios de habilitação e julgamento claros e eficazes	Equipe de planejamento e Agente/Comissão de contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Revisão do Termo de Referência/Projeto Básico para inserção de requisitos de qualificação técnica e critérios de julgamento eficazes e dentro dos limites legais	Equipe de planejamento
2.	Revisão do Edital para inserção de critérios de habilitação e julgamento eficazes e dentro dos limites legais	Agente/Comissão de contratação
RISCO 03 – Licitação Deserta ou Fracassada		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Id	Dano	
1.	Atraso/Interrupção no início da prestação do serviço. Necessidade de republicação da licitação ou da realização de dispensa de licitação, impactando no planejamento estratégico e orçamentário.	



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estudar bem a demanda para modelar a contratação da melhor maneira, inclusive na elaboração do orçamento estimativo para tornar a licitação atrativa	Equipe de planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável

1.	Verificar junto às empresas do ramo de atividade quais seriam os motivos do desinteresse pelo serviço no caso da licitação deserta ou revisão dos valores estimados no caso de licitação fracassada para uma possível repetição do certame.	Equipe de planejamento e Agente/Comissão de contratação
-----------	---	---

RISCO 034 – Aquisição com preços acima dos praticados no mercado local

Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
-----------------------	--------------------------------

Impacto:	(X) Baixo () Médio () Alto
-----------------	--------------------------------

Id	Dano
-----------	-------------

1.	Prejuízo ao erário
-----------	--------------------

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estudar bem a demanda para elaborar orçamento que contemple os profissionais e a estrutura mínima necessária de apoio	Equipe de planejamento

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Utilizar tabelas de preços oficiais para precificação do orçamento.	Equipe de planejamento
2.	Conferir minuciosamente as propostas de preços apresentadas pelos concorrentes.	Agente/Comissão de contratação



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

RI SCO 04 – Execução em desacordo com o contrato		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano	
1.	Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estabelecer critérios de seleção do fornecedor capazes de selecionar a empresa que tenha a aptidão mínima necessária	Equipe de planejamento e Agente/Comissão de Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Fiscalizar efetivamente a execução contratual.	Gestor e Fiscal do Contrato
2.	Notificar e solicitar a resolução imediata.	Gestor e Fiscal do Contrato
3.	Apurar responsabilidade e aplicar as sanções cabíveis	Comissão de Apuração de Responsabilidade

Aracaju SE, 22 de abril de 2026.

EQUIPE RESPONSÁVEL:

1. SPP/SEDURBI

Alisson Santos Lima – Engenheiro Civil

Vinicius Almeida Melo – Engenheiro Civil