



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLÓRIDA PAULISTA

www.floridapaulista.sp.gov.br

Praça Gerson Veronese Ferracini, nº 358 – Fone/Fax (18) 3581-9020.
CNPJ 44.925.691/0001-00 – CEP: 17830-002 – Flórida Paulista – SP.

ANÁLISE DE RISCO

Trata-se de estudos de análise de risco na contratação objeto da **Contratação Direta Nº 04/2026**, que tem por objeto Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de instalação de aparelhos de ar-condicionado nas unidades escolares EMEF Octaviano José Corrêa e Creche Municipal de Flórida Paulista, compreendendo o fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais e acessórios necessários à completa execução dos serviços, incluindo montagem, fixação, interligações elétricas, sistemas de drenagem, testes de funcionamento e demais procedimentos indispensáveis à plena operacionalização dos equipamentos, em conformidade com os Projetos, Memorial Descritivo, Cronograma Físico-Financeiro, Planilha Orçamentária, Memorial de Cálculo e BDI que integram a presente contratação., constantes do Anexo.

As situações identificadas para fins de alocação dos riscos são as que seguem descritas no quadro abaixo:

Tipo de risco	Descrição	Materialização	Mitigação	Alocação
Insolvência / paralisação da contratada	Dificuldades financeiras da contratada que levem à interrupção ou ao abandono dos serviços antes da conclusão	Não conclusão da instalação e prejuízo ao funcionamento dos equipamentos já adquiridos	Pagamento somente após recebimento definitivo com testes de funcionamento; exigência de prazo de garantia dos serviços; aplicação de sanções e convocação do licitante remanescente	Contratada
Falha ou defeito na instalação	Vazamentos nas linhas frigorígenas, falhas de drenagem ou de interligação elétrica que comprometam o funcionamento	Equipamentos não operam corretamente; retrabalho e risco aos aparelhos	Fiscalização; testes operacionais no recebimento; exigência de ART e de mão de obra qualificada; garantia de 12 meses dos serviços	Contratada
Dano aos equipamentos já adquiridos	Avarias nos aparelhos durante o manuseio, fixação e instalação	Perda ou dano de bens públicos adquiridos com emenda parlamentar	Responsabilidade da contratada por danos (art. 120 da Lei 14.133/2021); mão de obra especializada; responsabilidade civil	Contratada
Atraso na entrega	Atrasos na execução por condições climáticas, logística ou imprevistos	Atraso na conclusão e potenciais penalidades contratuais	Cronograma detalhado; multa moratória; comunicação proativa com a Administração	Compartilhado



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLÓRIDA PAULISTA

www.floridapaulista.sp.gov.br

Praça Gerson Veronese Ferracini, nº 358 – Fone/Fax (18) 3581-9020.
CNPJ 44.925.691/0001-00 – CEP: 17830-002 – Flórida Paulista – SP.

Variação excessiva dos custos dos materiais	Alteração de preços em razão de políticas fiscais ou tributárias	Aumento excessivo do custo dos materiais	Reequilíbrio econômico-financeiro	Contratante
Caso fortuito ou força maior	Situações que configurem caso fortuito ou força maior	Impossibilidade de continuidade da execução	Reequilíbrio econômico-financeiro	Contratante
Qualidade dos materiais	Materiais em desacordo com as especificações técnicas exigidas	Falhas na instalação e durabilidade comprometida	Análise de conformidade; inspeções de qualidade; garantias contratuais de substituição ou reparo	Contratada / fornecedor
Segurança no local de trabalho	Acidentes ou lesões durante a execução por condições inseguras	Interrupções na execução e possíveis ações legais	EPIs; observância das Normas Regulamentadoras; treinamento e inspeções regulares	Compartilhado

Assim, para observância do art. 22 da Lei 14.133/2021, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 01/2024, procede-se ao seguinte cálculo do risco destacado:

RISCO	PROB	IMPACTO	ANÁLISE	OBSERVAÇÃO	PRIORIDADE
Insolvência / paralisação da contratada	2	5	$2 \times 5 = 10$	Risco médio a ensejar mitigação no edital e no contrato	MÉDIO
Falha ou defeito na instalação	3	4	$3 \times 4 = 12$	Risco médio a ensejar fiscalização e garantia dos serviços	MÉDIO
Dano aos equipamentos adquiridos já	2	4	$2 \times 4 = 8$	Risco médio; responsabilidade da contratada por danos	BAIXO
Atraso na entrega	3	3	$3 \times 3 = 9$	Comunicar proativamente à Administração possíveis atrasos	MÉDIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLÓRIDA PAULISTA

www.floridapaulista.sp.gov.br

Praça Gerson Veronese Ferracini, nº 358 – Fone/Fax (18) 3581-9020.
CNPJ 44.925.691/0001-00 – CEP: 17830-002 – Flórida Paulista – SP.

Variação excessiva dos custos dos materiais	3	4	$3 \times 4 = 12$	Reequilíbrio econômico-financeiro	MÉDIO
Caso fortuito ou força maior	3	3	$3 \times 3 = 9$	Reequilíbrio econômico-financeiro	MÉDIO
Qualidade dos materiais	2	2	$2 \times 2 = 4$	Conformidade com as especificações técnicas	BAIXO
Segurança no local de trabalho	2	2	$2 \times 2 = 4$	Treinamento e uso de EPIs	BAIXO

Estima-se a possibilidade de alteração dos preços dos produtos acima da inflação em até 10%, o que, se consumado, representaria um acréscimo financeiro de R\$ 5.571,75 (cinco mil quinhentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos).

Flórida Paulista/SP, 18 de junho de 2026.

Clélia Maria Corveloni Pardiniho
Secretária Municipal de Educação

Rodrigo Cicero Castor
Engenheiro Civil – CREA 5069619582