



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA U.S.F. - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - JARDIM MARIVAN
LOCAL: JOÃO MASCIA, Nº 693, JARDIM MARIVAN, ARARAQUARA/SP

SERVIÇOS	TOTAL	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS	75 DIAS	90 DIAS
OBRA	431.699,98	61.513,36	#####	58.149,93	121.187,53	80.570,29	77.946,46
	100%	14%	7%	13%	28%	19%	18%
SERVIÇOS PRELIMINARES	36.398,74	20.892,56	8.779,81	389,05	3.168,66	-	3.168,66
	100%	57%	24%	1%	9%	0%	9%
FUNDAÇÕES							
HIDRÁULICA	5.144,12	-	-	2.428,50	-	2.715,62	-
	100%	0%	0%	47%	0%	53%	0%
SANITÁRIO	16.893,52	-	-	2.287,15	5.380,50	9.225,87	-
	100%	0%	0%	14%	32%	55%	0%
ELÉTRICA	25.765,44	-	-	819,32	-	13.324,82	11.621,30
	100%	0%	0%	3%	0%	52%	45%
ALVENARIA	1.172,64	-	-	-	1.172,64	-	-
	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%
REVESTIMENTO	29.677,39	-	1.080,65	13.752,11	13.444,40	1.400,24	-
	100%	0%	4%	46%	45%	5%	0%
FECHAMENTO	1.455,63	-	1.455,63	-	-	-	-
	100%	0%	100%	0%	0%	0%	0%
PINTURA	118.730,00	-	2.352,25	907,22	37.577,73	20.481,91	57.410,90
	100%	0%	2%	1%	32%	17%	48%
PEÇAS SANITÁRIAS							
ESQUADRIAS	80.617,68	-	2.190,62	1.218,65	46.632,26	30.576,15	-
	100%	0%	3%	2%	58%	38%	0%
COBERTURA	17.436,28	-	#####	6.890,92	-	-	-
	100%	0%	60%	40%	0%	0%	0%
PAVIMENTAÇÕES	24.564,54	-	3.254,51	21.310,04	-	-	-
	100%	0%	13%	87%	0%	0%	0%
MÃO DE OBRA	48.641,60	40.620,80	2.673,60	-	2.673,60	-	2.673,60
	100%	84%	5%	0%	5%	0%	5%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	22.130,40	-	-	8.146,98	11.137,74	2.845,68	-
	100%	0%	0%	37%	50%	13%	0%
LIMPEZA	3.072,00	-	-	-	-	-	3.072,00
	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%

Tabela de referência: CDHU - Boletim Referencial de Custos (COM DESONERAÇÃO) - Tabelas de
Serviços e Insumos - Versão 192 - Novembro de 2023
BDI = 27,00%. Data de entrega: 27 de março de 2024.

Autor: Eng. Civil Bruno de Araújo Pavão Pereira Filho (CREA-SP 5070663011) / matrícula 26051-7 /
ART 2620240387287