

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

Praça Barão de Mogi Guaçu, 219 – Centro – Casa Branca - SP – CEP1370-000.

Fone: (019) 3671-3670 ou (19) 3671-9720

e-mail: obras@casabranca.sp.gov.br

Prefeitura Municipal de Casa Branca
Reforma da ESF Acácio Della Torre

BDI Geral:
20,47%

Encargo Social Horista: Data:
128,23% 13/05/2026

Bancos:
CDHU 201 (02/2026) - SEM DESONERAÇÃO

BDI Equipamentos:
13,51%

Revisão:
01

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	VALOR	PESO %	MÊS 1	ACUMUL.	MÊS 2	ACUMUL.	MÊS 3	ACUMUL.	MÊS 4	ACUMUL.	MÊS 5	ACUMUL.	MÊS 6	ACUMUL.
-	AÇÃO PREPARATÓRIA	R\$ -	-	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$ 3.935,61	3,29%	50,00%	50,00%	30,00%	80,00%	20,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
2	CONSTRUÇÃO E FECHAMENTO	R\$ 55.325,02	46,32%	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	40,00%	80,00%	20,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
3	PISO	R\$ 9.602,27	8,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%
4	PINTURA	R\$ 50.586,01	42,35%	-----	0,00%	-----	0,00%	100,00%	100,00%	-----	100,00%	-----	100,00%	-----	100,00%
-	ENTRADA EM FUNCIONAMENTO	R\$ -	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	TOTAL	R\$ 119.448,91	100,00%	-----	-----	19,52%	21,17%	61,54%	82,71%	9,26%	91,97%	4,02%	95,99%	4,02%	100,00%

Fabiana Moreira Mendes Chagas
Prefeitura Municipal de Casa Branca - Secretária de Saúde

Eduardo Beato de Abreu
Secretário de Infraestrutura e Planejamento Urbano - CREA SP 5070649800