

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires

Processo nº 5-00057/2026

ANEXO IV - Matriz de Risco

Concorrência nº 011/2026

| MATRIZ DE RISCO | | | | |
|--|--|-----------------------|--------------------|--|
| REFORMA DA PISTA DE SKATE “ Bruno Miranda da Silva ”, sito no endereço Av. Francisco Monteiro - Centro, Ribeirão Pires - SP, 09406-300. | | | | |
| RISCO | DEFINIÇÃO | NÍVEL DE RISCO | RESPONSÁVEL | Medidas Mitigadoras |
| Erros ou omissões por parte da PMETRP nos estudos, documentos e projetos disponibilizados | Constatação superveniente de necessidade de alterações das naturezas ou quantidades de serviços, por erros ou insuficiências de detalhamento no projeto, que comprovadamente repercute no aumento dos custos da Contratada. | Baixo | PMETRP | A PMRP deverá apresentar a proposta para solução dos problemas |
| Solicitação de mudança do projeto pela PMETRP | Necessidade de adequação do Projeto por fato superveniente não alocado à Contratada, que comprovadamente repercute no aumento dos custos desta. | Baixo | PMETRP | Paralisação dos serviços, para aditamentos devidamente justificados |
| Erros na execução dos serviços | Erro por parte da Contratada na realização das obras, causando prejuízos a terceiros e à PMETRP, inclusive perda de arrecadação em decorrência de atrasos no cronograma de execução, por necessidade de reconstrução parcial ou total do sistema ou unidade. | Baixo | CONTRATADA e PMRP | Reparação dos Erros pela Contratada/Garantias Contratuais |
| Alteração do Cronograma a pedido da PMETRP SEM alteração do prazo final | Alteração no cronograma de construção, já aprovado, por iniciativa da PMETRP, para atendimento a circunstâncias inesperadas, SEM alteração do prazo final. | Baixo | CONTRATADA | Alteração Contratual |
| Plantio de espécies arbóreas de médio e Grande Porte, indivíduos adultos | Dificuldade de adaptação do indivíduo no novo ambiente de plantio. | Médio | CONTRATADA | Acompanhamento de Técnico competente |
| Proximidade com rede de distribuição de produtos inflamáveis (Gás) | Prejuízos causados pela contratada ou seus subcontratados em virtude da realização dos serviços | Médio | CONTRATADA | Acompanhamento de Técnico competente |
| Segurança dos trabalhadores da Contratada | Prejuízos causados por segurança inadequada no local dos serviços | Baixo | CONTRATADA | Adoção de Equipamentos de Proteção Individual-EPI e Sinalização dos locais de trabalho - Responsabilidades da Contratada |
| Reclamações de terceiros | Prejuízos causados a terceiros pela Contratada ou seus subcontratados em virtude da realização dos serviços | Baixo | CONTRATADA | Reparação dos Danos Causados pela Contratada - Obrigações da Contratada |
| Variação dos Custos | Aléa econômica extraordinária: variação dos preços dos insumos (materiais, equipamentos e mão de obra) antes da aplicação do reajuste. | Médio | CONTRATADA | Agilidade na aquisição e uso dos materiais, visando minizar os impactos. Reequilíbrio Econômico Financeiro |
| Problemas de liquidez financeira | Contratada apresenta problemas de caixa, o que impossibilita a continuação dos serviços | Médio | CONTRATADA | Rescisão contratual e aplicação de penalidades pela contratada |
| Equipamentos com defeito | Custos associados à substituição parcial ou total de equipamentos, eventualmente causando prejuízos à PMETRP, inclusive perda de arrecadação em decorrência de possíveis paralisações | Baixo | CONTRATADA | Notificação pela PMRP para substituição imediata de equipamento, para evitar o descumprimento das cláusulas contratuais |
| Mudanças em tributos | Aléa econômica extraordinária: alteração de tributos, fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém com consequências incalculáveis, força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe. | Médio | PMETRP | PMRP, deverá efetuar as adequações contratuais - Reequilíbrio Econômico Financeiro. |
| Resíduos e efluentes | Resíduos sólidos e efluentes líquidos resultantes das atividades dos serviços | Baixo | CONTRATADA | Deverá efetuar a coleta e destinação correta dos resíduos e efluentes. Em caso de resíduos não domiciliares deverá apresentar o respectivo Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental-CADRI. |
| Rescisão | Risco de rescisão contratual | Baixo | PMETRP | Fundamentação legal e econômica |
| Risco de inflação | Variação de inflação em nível superior ou inferior ao índice utilizado para reajuste da tarifa ou de outros valores previstos no Contrato para o mesmo período | Baixo | CONTRATADA | Reequilíbrio Econômico-Financeiro |
| Variação dos preços dos insumos derivados do petróleo | Impacto da variação dos preços dos derivados do petróleo (BPF, CAP, Emulsões asfálticas, asfalto diluído, óleo diesel, gasolina) nos contratos de obras da PMETRP. | Alto | PMETRP | Estudos de reparação de perdas. Reequilíbrio Econômico Financeiro |