



PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE
Estância Balneária - Estado de São Paulo

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MONSENHOR LINO DOS PASSOS

LOCAL: AV. PADRE ANCHIETA, 1025 - CENTRO - PERUÍBE/SP

DATA:
17/06/2026

Item	Etapa	Preço Total	%	2026		2027				TOTAL
				Mês 01	Mês 02	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	
1	SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO	R\$ 13.700,30	2,64%	100,00% R\$ 13.700,30	-	-	-	-	-	100,00%
2	INÍCIO, APOIO E ADMINSTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 20.724,62	4,00%	-	100,00% R\$ 20.724,62	-	-	-	-	100,00%
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 41.698,30	8,05%	50,00% R\$ 20.849,15	50,00% R\$ 20.849,15	-	-	-	-	100,00%
4	CONSTRUÇÃO	R\$ 416.805,42	80,47%	-	15,00% R\$ 62.520,81	25,00% R\$ 104.201,36	25,00% R\$ 104.201,36	25,00% R\$ 104.201,36	10,00% R\$ 41.680,54	100,00%
5	ILUMINAÇÃO	R\$ 19.690,24	3,80%	-	-	-	-	75,00% R\$ 14.767,68	25,00% R\$ 4.922,56	100,00%
6	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 5.367,77	1,04%	-	-	-	-	-	100,00% R\$ 5.367,77	100,00%
TOTAL				6,67% R\$ 34.549,45	20,10% R\$ 104.094,58	20,12% R\$ 104.201,36	20,12% R\$ 104.201,36	22,97% R\$ 118.969,04	10,03% R\$ 51.970,87	R\$ 517.986,65
% Acumulada				6,67%	26,77%	46,88%	20,12%	43,08%	53,12%	
Valor Acumulado				R\$ 34.549,45	R\$ 138.644,03	R\$ 242.845,39	R\$ 347.046,74	R\$ 466.015,78	R\$ 517.986,65	
Valor do Estado										R\$ 487.329,00
Valor Mês				R\$ 32.504,60	R\$ 97.933,62	R\$ 98.034,08	R\$ 98.034,08	R\$ 111.927,71	R\$ 48.894,91	
Valor Acumulado				R\$ 32.504,60	R\$ 130.438,22	R\$ 228.472,30	R\$ 326.506,38	R\$ 438.434,09	R\$ 487.329,00	
Valor de Contrapartida										R\$ 30.657,65
Valor Mês				R\$ 2.044,85	R\$ 6.160,96	R\$ 6.167,27	R\$ 6.167,27	R\$ 7.041,33	R\$ 3.075,96	
Valor Acumulado				R\$ 2.044,85	R\$ 8.205,81	R\$ 14.373,09	R\$ 20.540,36	R\$ 27.581,69	R\$ 30.657,65	

FRANCISCO MARQUI NETTO
ARQUITETO E URBANISTA
CAU - A292653-9

