

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

**Ref. Estudo Técnico Preliminar do Processo Administrativo nº 410/2026 –
Dispensa nº 295/2026**

INTRODUÇÃO

O Mapa de Riscos tem por objetivo o levantamento dos eventos futuros capazes de gerar impactos na boa execução do instrumento contratual e tem por escopo facilitar a boa execução do objeto contratado.

Nos termos do que estabelece o artigo Art. 52 do Decreto Municipal nº 11.748/23, o Mapa de Gerenciamento de Riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

Em outras palavras, trata-se de Mapa de Riscos, do documento elaborado para identificação dos principais riscos que permeiam o procedimento de contratação e a solução pretendidas, bem como das ações para controle, prevenção e mitigação dos impactos

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação da probabilidade da ocorrência do risco e dos impactos dele decorrente, capazes de comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução contratada.

A elaboração do presente Mapa de Gerenciamento de Risco contempla os elementos descritos no artigo 53 do Decreto Municipal nº 11.748/23, a saber:

- a) a identificação dos principais riscos que possam vir a comprometer o sucesso da contratação ou que emergirão caso a contratação não seja realizada;
- b) a mensuração das probabilidades de ocorrência e dos danos potenciais relacionados a cada risco identificado;
- c) a definição das ações preventivas para reduzir ou eliminar as chances de ocorrência dos eventos relacionados a cada risco;
- d) a definição das ações de contingência a serem adotadas caso os eventos correspondentes aos riscos se concretizem;
- e) definição dos responsáveis pelas ações de prevenção dos riscos e dos procedimentos de contingência.

Com o objetivo de mensurar os níveis de probabilidade de ocorrência do risco e os níveis de impactos que poderão causar, deverão ser adotadas medidas administrativas prevista no presente instrumento para minimizar ou neutralizar os efeitos nocivos diante da eventual ocorrência do risco apontado.

2- IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

RISCO 01						
Atraso na execução da manutenção preventiva						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	A contratada deixa de executar a manutenção preventiva mensal ou não documenta inspeções e testes, elevando o risco de falhas e acidentes.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Aprovar cronograma preventivo mensal e exigir checklist, medições, testes de segurança, fotos quando pertinentes e relatório por equipamento.				Fiscal do contrato.	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Aplicação de penalidades previstas em contrato e substituição da empresa, se necessário.				Setor de Infraestrutura / Pró-reitoria de Administração.	

RISCO 02						
Falha na prestação de serviços corretivos em caráter emergencial						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	A contratada não registrar ou atender chamados dentro dos prazos de SLA, prolongando a indisponibilidade do elevador ou deixando usuários em situação de risco.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Estabelecer SLA por criticidade, exigir protocolo para cada chamado, registro dos horários e relatório mensal de cumprimento dos prazos.				Contratada	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Acionamento de empresa alternativa emergencial; rescisão contratual em caso de reincidência.				Pró-reitoria de Administração	

RISCO 03

Utilização de peças não originais ou de baixa qualidade

Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
-----------------------	---	-------	--	-------	--	------

Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
-----------------	--	-------	--	-------	---	------

Id	Descrição do Risco				
1.	Substituição de peças por componentes inadequados, comprometendo a segurança e reduzindo a vida útil dos equipamentos.				
Id	Ação Preventiva			Responsável	
1.	Exigir uso de peças originais e apresentação de notas fiscais.			Contratada.	
Id	Ação de Contingência			Responsável	
1.	Suspensão do pagamento, substituição imediata das peças e aplicação de sanções contratuais.			Fiscal do contrato.	

RISCO 04

Descumprimento de normas técnicas e de segurança

Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
-----------------------	---	-------	--	-------	--	------

Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
-----------------	--	-------	--	-------	---	------

Id	Descrição do Risco				
1.	Serviços executados sem observância às normas da ABNT e exigências de segurança.				
Id	Ação Preventiva			Responsável	
1.	Exigir que a empresa possua ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) e técnicos certificados.			Contratada.	
Id	Ação de Contingência			Responsável	
1.	Paralisação imediata dos serviços e acionamento do CREA/órgãos fiscalizadores.			Pró-reitoria de Administração	

RISCO 05

Rescisão contratual ou interrupção dos serviços pela empresa

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
-----------------------	---	-------	--	-------	--	------

Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
-----------------	--	-------	--	-------	---	------

Id	Descrição do Risco				
1.	A empresa contratada abandona ou rescinde unilateralmente o contrato.				
Id	Ação Preventiva			Responsável	

1.	Incluir cláusulas contratuais de penalidade e exigência de comprovação de capacidade técnica/financeira.	Setor de Compras e Jurídico.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Acionamento da empresa classificada em 2º lugar na licitação ou abertura de nova contratação emergencial.	Pró-reitoria de Administração

RISCO 06						
Utilização de peças diversas e controle dos custos de manutenção corretiva						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Demanda por peças de reposição que exceda ou não esteja claramente abrangida pela estimativa de R\$ 8.000,00 para peças diversas.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Definir escopo da manutenção incluída, limite estimado para peças, orçamento prévio, autorização formal e controle cumulativo dos gastos.				Contratada / Fiscal do contrato.	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Suspender a aquisição não autorizada e submeter eventual necessidade adicional à análise técnica, orçamentária e jurídica, com procedimento próprio quando cabível.				Pró-reitoria de Administração	

RISCO 07						
Acidentes com usuários por falhas nos elevadores						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Ocorrência de acidentes com usuários devido a falhas não detectadas ou não corrigidas em tempo hábil.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Execução regular de manutenções preventivas, inspeções técnicas e testagem de segurança.				Contratada / Fiscal do contrato.	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Interdição imediata do elevador, acionamento de seguro da empresa, comunicação às autoridades competentes.				Pró-reitoria de Administração	

RISCO 08						
Falha no registro e rastreabilidade dos chamados						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Descrição do Risco						
Ausência de protocolo, histórico incompleto ou falta de evidências sobre abertura, atendimento, reparo e encerramento dos chamados						
Ação Preventiva				Responsável		
Exigir canal formal de atendimento, número de protocolo, classificação de criticidade, horários de abertura/aceite/chegada/solução e relatório mensal de SLA				Contratada / Fiscal do contrato.		
Ação de Contingência				Responsável		
Notificar a contratada, exigir regularização imediata, registrar ocorrência e avaliar glosa e sanções conforme contrato				Fiscal do contrato / Pró-Reitoria de Administração.		

RISCO 09						
Aquisição de peças de reposição sem autorização prévia da Administração.						
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Descrição do Risco						
Necessidade de peças diversas e risco de aquisição sem justificativa ou extrapolação da estimativa de até R\$ 8.000,00						
Ação Preventiva				Responsável		
Exigir diagnóstico técnico, orçamento discriminado, autorização prévia e expressa da Administração e controle acumulado do valor utilizado.				Fiscal do contrato.		
Ação de Contingência				Responsável		
Impedir fornecimento sem autorização, registrar a ocorrência e submeter eventual necessidade adicional à análise técnica, orçamentária e jurídica.				Fiscal do contrato		

RESPONSÁVEIS

Flávio Henrique de Oliveira Costa