



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO - E.M. PROF ALAYDE TORTORELLA DE FARIA MOTTA

Rua Antônio Marchioli, 282, Jd. Planalto - Município de Presidente Prudente

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL	%	MESES												TOTAL
				MÊS 01	%	MÊS 02	%	MÊS 03	%	MÊS 04	%	MÊS 05	%	MÊS 06	%	
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.128,44	2,96%	R\$ 1.975,09	25%	R\$ 1.230,67	15%	R\$ 1.230,67	15%	R\$ 1.230,67	15%	R\$ 1.230,67	15%	R\$ 1.230,67	15%	R\$ 8.128,44
1.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 8.616,58	3,13%	R\$ 4.308,29	50%	R\$ 4.308,29	50%									R\$ 8.616,58
1.3	INFRAESTRUTURA	R\$ 6.608,49	2,40%	R\$ 6.608,49	100%											R\$ 6.608,49
1.4	SUPERESTRUTURA	R\$ 15.217,30	5,54%			R\$ 9.130,38	60%	R\$ 6.086,92	40%							R\$ 15.217,30
1.5	COBERTURA	R\$ 56.220,92	20,45%			R\$ 28.110,46	50%	R\$ 28.110,46	50%							R\$ 56.220,92
1.6	VEDAÇÃO E REVESTIMENTO	R\$ 14.290,67	5,20%			R\$ 8.574,40	60%	R\$ 2.858,13	20%	R\$ 2.858,13	20%					R\$ 14.290,67
1.7	FORROS E PISOS	R\$ 42.895,54	15,60%					R\$ 12.868,66	30%	R\$ 30.026,88	70%					R\$ 42.895,54
1.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 18.849,75	6,86%			R\$ 3.769,95	20%	R\$ 5.654,93	30%	R\$ 3.769,95	20%	R\$ 1.884,98	10%	R\$ 3.769,95	20%	R\$ 18.849,75
1.9	INTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 11.504,54	4,19%	R\$ 2.300,91	20%			R\$ 3.451,36	30%	R\$ 2.300,91	20%	R\$ 1.150,45	10%	R\$ 2.300,91	20%	R\$ 11.504,54
1.10	ESQUADRIAS	R\$ 35.400,03	12,88%							R\$ 14.160,01	40%	R\$ 17.700,02	50%	R\$ 3.540,00	10%	R\$ 35.400,03
1.11	PINTURA	R\$ 39.650,32	14,42%							R\$ 11.895,10	30%	R\$ 11.895,10	30%	R\$ 15.860,13	40%	R\$ 39.650,32
1.12	CORRIMÃOS	R\$ 15.234,19	5,54%									R\$ 15.234,19	100%			R\$ 15.234,19
1.13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 2.270,07	0,83%											R\$ 2.270,07	100%	R\$ 2.270,07
TOTAL COM BDI		R\$ 274.886,84	100%	R\$ 15.192,78	5,53%	R\$ 55.124,15	20,05%	R\$ 60.261,13	21,92%	R\$ 66.241,65	24,10%	R\$ 49.095,40	17,86%	R\$ 28.971,73	10,54%	R\$ 274.886,84
TOTAL ACUMULADO				R\$ 15.192,78	5,53%	R\$ 70.316,93	25,58%	R\$ 130.578,06	47,50%	R\$ 196.819,71	71,60%	R\$ 245.915,11	89,46%	R\$ 274.886,84	100,00%	

PRESIDENTE PRUDENTE, 01 DE ABRIL DE 2026

ERIVELTON ROSSINI DE SOUZA
ARQUITETO

MARCO ANTÔNIO COLOMBO FRANCO
SECRETÁRIO MUN. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS