


[illegible]

RISCO 22	CONSTRUÇÃO	Problemas e falhas de materiais e equipamentos no obra.	1 Aumento de custos de execução. 2 Eventos adversos para a execução de novos bens. 3 Eventos adversos na instalação de cabos de fibra ótica ou do contrólado.	Segun contra risco da engenharia	Risco exclusivo do contratado	1	1	1	PEQUENO	ACEITAR	Acompnhar para que não secrete
RISCO 23	CONSTRUÇÃO	Acidentes ou danos de máquinas e veículos.	1 Aumento de custos de execução. 2 Atrasos para aplicação ou reparo dos equipamentos. 3 Eventos adversos na instalação de cabos de fibra ótica ou do contrólado no obra.	Segun contra risco da engenharia Atuação de planos de resgate preventivo e corretivo	Risco exclusivo do contratado	1	2	2	PEQUENO	ACEITAR	Acompnhar para que não secrete
RISCO 24	CONSTRUÇÃO	Falta ou permissão de materiais de construção.	1 Aumento de custos de execução. 2 Atrasos ocasionais para a execução de novos itens. 3 Casos com descarte de materiais inservíveis.	1 Instalação de programas de segurança de materiais em conformidade com o cronograma da obra. 2 Atuação base pública para a aplicação e armazenamento dos materiais. 3 Atuação para análise dos materiais de entrada, se for caso.	Risco exclusivo do contratado	2	2	4	MODERADO	ACEITAR	Controlar seu desenvolvimento
RISCO 25	CONSTRUÇÃO	Atraso de recebimento de equipamentos ou de materiais que causam danos à instalação das obra ou aos equipamentos/materiais.	1 Aumento de custos de execução. 2 Atrasos do cronograma de execução. 3 Casos com reparo ou descarte dos bens.	1 Segun de riscos de segurança ou de responsabilidade civil 2 Fundação administrativa do cumprimento das regras habilitadas pelo contratado	Risco exclusivo do contratado	2	2	4	MODERADO	ACEITAR	Controlar seu desenvolvimento
RISCO 26	CONSTRUÇÃO	Danos causados por acidentes de trabalho ou por segurança inadequada de cabos de fibra.	1 Paralisação das obras ou atrasos no cronograma de execução. 2 Aumento dos custos. 3 Interrupções por danos materiais ou danos a eventuais vítimas. 4 Contingência no efetivo instalado. 5 Multas, embargos e outras penalidades aplicadas por órgãos de fiscalização.	1 Compromisso das normas de segurança de trabalho, em especial da NR-18 e da RPT-1. Acomparamento da obra por meio de segurança de trabalho, em termos da NR-18. 2 Acomparamento da obra pelo seu responsável técnico e pela equipe de fiscalização. 3 Contingência no efetivo instalado. 4 Execução de leis de proteção, limpeza, guarda-corpo, fechamento e outros dispositivos de proteção coletiva. 5 Execução de leis de segurança e EPI adequados aos trabalhadores.	Risco exclusivo do contratado	1	2	2	PEQUENO	ACEITAR	Acompnhar para que não secrete
RISCO 27	CONSTRUÇÃO	Execução dos serviços devido à falta de documentação.	1 Atrasos no cronograma de execução. 2 Aumento dos custos. 3 Redução dos serviços.	1 Estabelecimento de normas de documentação antes de iniciar os trabalhos pelo executivo, visando representações técnicas, supervisão e fiscalização.	Risco exclusivo do contratado	1	3	3	PEQUENO	ACEITAR	Acompnhar para que não secrete
RISCO 28	CONSTRUÇÃO	Problemas causados e falhas de instalação de fibra.	1 Aumento dos custos da obra. 2 Eventual atraso de obra ou responsabilidade da Administração.	1 Realização de visitas técnicas dos técnicos no regime de obra. 2 Segun de Responsabilidade Civil com cobertura adequada	Risco exclusivo do contratado	2	3	6	MODERADO	ACEITAR	Controlar seu desenvolvimento
RISCO 29	CONSTRUÇÃO	Eventos cobertos por Segun de Riscos de Engenharia caracterizados como força maior ou caso fortuito.	1 Prejuízo e paralisação da obra ou regular andamento do cronograma. 2 Aumento dos custos incorridos pelo contratado.	1 Segun de Riscos de Engenharia com a cobertura adequada	Risco do contratado	1	4	4	MODERADO	ACEITAR	Controlar seu desenvolvimento
RISCO 30	CONSTRUÇÃO	Eventos não cobertos por Segun de Riscos de Engenharia caracterizados como força maior ou caso fortuito.	1 Prejuízo e paralisação da obra ou regular andamento do cronograma. 2 Aumento dos custos incorridos pelo contratado.	1 Prejuízo de custos cobertos que geram a reatuação extraordinária do contrato, para Reconhecimento do Equilíbrio Econômico-Financeiro.	Risco exclusivo do contratado	1	5	5	MODERADO	ACEITAR	Controlar seu desenvolvimento
RISCO 31	CONSTRUÇÃO	Governança e administração inadequada de construção.	1 Aumento dos custos no desenvolvimento das obras contratuais.	1 Elaboração de gestões contratuais. 2 Prevenção do responsável técnico do contratado no contrato. 3 Monitorar os responsáveis técnicos constantes da RPT e a execução que foi submetida para efeito de habilitação da empresa. 4 Realização de reuniões de acompanhamento de parâmetros. 5 Elaboração de relatórios adequados de fiscalização dos trabalhos. 6 Realização de reuniões e atuação do contratado.	Risco exclusivo do contratado	2	4	8	ALTO	ACEITAR	Há necessidade de monitoração ativa e redução do risco onde possível
RISCO 32	CONSTRUÇÃO	Problemas causados por subcontratados.	1 Aumento dos custos ou descumprimento das prazos contratuais. 2 Eventual necessidade de reparo de danos causados e outras paralisações do contratado ou de terceiros.	1 Elaboração de gestões contratuais. 2 Realização de reuniões de acompanhamento de parâmetros. 3 Elaboração de relatórios adequados de fiscalização dos trabalhos. 4 Elaboração de relatórios e parâmetros mínimos de subcontratados, bem como que parâmetros de obra poderão no não ser subcontratados.	Risco exclusivo do contratado	2	2	4	MODERADO	ACEITAR	Controlar seu desenvolvimento
RISCO 33	CONSTRUÇÃO	Condições de má qualidade que causam a perda ou inutilização de obra ou avarias de seus equipamentos por culpa do contratado.	1 Atrasos na obra. 2 Aumento dos custos.	1 Elaboração de gestões contratuais. 2 Realização de reuniões de acompanhamento de parâmetros e de recursos unitários do contrato. 3 Realização de reuniões de acompanhamento de parâmetros e de recursos unitários do contrato.	Risco exclusivo do contratado	2	3	6	MODERADO	ACEITAR	Controlar seu desenvolvimento
RISCO 34	CONSTRUÇÃO	Erros e falhas na execução de obra em andamento.	1 Atrasos na obra. 2 Aumento dos custos. 3 Desperício com a deterioração e descarte de bens defeituosos.	1 Elaboração de gestões contratuais. 2 Realização de reuniões de acompanhamento de parâmetros e de recursos unitários do contrato. 3 Realização de reuniões de acompanhamento de parâmetros e de recursos unitários do contrato.	Risco exclusivo do contratado	2	4	8	ALTO	ACEITAR	Há necessidade de monitoração ativa e redução do risco onde possível
RISCO 35	CONSTRUÇÃO	Alteração de cronograma ou do volume das fundações.	1 Modificação do cronograma e/ou do custo de execução.	1 Realização de reuniões de acompanhamento de parâmetros e de recursos unitários do contrato. 2 Segun de riscos de engenharia	Risco do contratado	2	3	6	MODERADO	ACEITAR	Controlar seu desenvolvimento
RISCO 36	CONSTRUÇÃO	Interrupção de áreas destinadas de exploração ou armazenamento de produtos não autorizados no projeto.	1 Paralisação no cronograma e alteração do custo de execução dos serviços.	1 Realização de levantamentos de campo	Risco do Contratado	2	3	6	MODERADO	ACEITAR	Controlar seu desenvolvimento
RISCO 37	CONSTRUÇÃO	Danos na mobilização inicial da empresa.	1 Atrasos no prazo de execução do objeto contratual. 2 Paralisação do início da obra.	1 Elaboração de gestões contratuais. 2 Realização de reuniões de acompanhamento de parâmetros e de recursos unitários do contrato. 3 Realização de reuniões de acompanhamento de parâmetros e de recursos unitários do contrato.	Risco exclusivo do contratado	2	4	8	ALTO	ACEITAR	Há necessidade de monitoração ativa e redução do risco onde possível
RISCO 38	CONSTRUÇÃO	Danos na propriedade vertical da obra por ruptura do solo ou vibração causadas por atividades.	1 Aumento do custo de execução. 2 Paralisação da obra por ações judiciais ou por órgãos de fiscalização. 3 Pagamento de indenizações.	1 Realização de reuniões de acompanhamento de parâmetros e de recursos unitários do contrato. 2 Realização de reuniões de acompanhamento de parâmetros e de recursos unitários do contrato.	Risco exclusivo do contratado	2	3	6	MODERADO	ACEITAR	Controlar seu desenvolvimento
RISCO 39	CONSTRUÇÃO	Execução dos serviços com qualidade inferior de especificações na construção e/ou de descumprimento com normas técnicas e regulamentos vigentes.	1 Atrasos na obra. 2 Aumento dos custos. 3 Desperício com a deterioração e descarte de bens defeituosos.	1 Realização de reuniões de acompanhamento de parâmetros e de recursos unitários do contrato. 2 Realização de reuniões de acompanhamento de parâmetros e de recursos unitários do contrato.	Risco exclusivo do contratado	2	4	8	ALTO	ACEITAR	Há necessidade de monitoração ativa e redução do risco onde possível
RISCO 40	GEOLÓGICO	Mudanças no terreno de construção, necessidade de tratamento especial com maior consumo de água ou concreto, ou ainda, mudança no terreno de construção prevista.	1 Modificação do cronograma e/ou do custo de execução.	1 Realização de reuniões de acompanhamento de parâmetros e de recursos unitários do contrato. 2 Segun de riscos de engenharia	Risco do contratado	2	3	6	MODERADO	ACEITAR	Controlar seu desenvolvimento
RISCO 45	DESAPROPRIAÇÃO	Falta de fontes licitadas para o contrato inicial e armazenamento de bens e avarias de desapropriação ou de não concessão de licenças para a desapropriação.	1 Atrasos no cronograma. 2 Aumento dos custos.	1 Administração de bens licitados para o contrato e avaliação. Exatidão o custo da desapropriação e avaliação, incluindo indenizações (judiciais, extrajudiciais, etc.). 2 Realização de reuniões de acompanhamento de parâmetros e de recursos unitários do contrato.	Risco do contratado	1	5	5	MODERADO	ACEITAR	Controlar seu desenvolvimento
RISCO 46	INTERFERÊNCIAS	Obstrução de interferências não indicadas no projeto.	1 Atrasos no cronograma. 2 Aumento dos custos. 3 Desperício com a deterioração e descarte de bens defeituosos.	1 Realização de reuniões de acompanhamento de parâmetros e de recursos unitários do contrato. 2 Realização de reuniões de acompanhamento de parâmetros e de recursos unitários do contrato.	Risco do Contratado	4	4	16	ALTO	MITIGAR	Há necessidade de monitoração ativa e redução do risco onde possível
RISCO 47	MERCADO	Alteração nos custos com materiais e mão de obra por alteração de preços de mercado.	1 Atrasos no cronograma. 2 Aumento dos custos. 3 Desperício com a deterioração e descarte de bens defeituosos.	1 Realização de reuniões de acompanhamento de parâmetros e de recursos unitários do contrato. 2 Realização de reuniões de acompanhamento de parâmetros e de recursos unitários do contrato.	Risco exclusivo do contratado	1	4	4	MODERADO	ACEITAR	Controlar seu desenvolvimento
RISCO 48	MERCADO	Variações nos custos de insumos no plano.	1 Atrasos no cronograma. 2 Aumento dos custos. 3 Desperício com a deterioração e descarte de bens defeituosos.	1 Realização de reuniões de acompanhamento de parâmetros e de recursos unitários do contrato. 2 Realização de reuniões de acompanhamento de parâmetros e de recursos unitários do contrato.	Risco exclusivo do contratado	3	2	6	MODERADO	ACEITAR	Controlar seu desenvolvimento
RISCO 49	MERCADO	Instabilidade na concessão de prazos de entrega de materiais e serviços.	1 Paralisação da obra devido ao custo irregular pelo contratado, com consequências irreversíveis no interesse público privado. 2 Aumento dos custos. 3 Desperício com a deterioração e descarte de bens defeituosos.	1 Realização de reuniões de acompanhamento de parâmetros e de recursos unitários do contrato. 2 Realização de reuniões de acompanhamento de parâmetros e de recursos unitários do contrato.	Risco do Contratado	3	4	12	ALTO	ACEITAR	Há necessidade de monitoração ativa e redução do risco onde possível
RISCO 50	CREDITO	Inadimplência ou atraso de pagamento pelo contratado.	1 Paralisação da obra devido ao custo irregular pelo contratado, com consequências irreversíveis no interesse público privado. 2 Aumento dos custos. 3 Desperício com a deterioração e descarte de bens defeituosos.	1 Realização de reuniões de acompanhamento de parâmetros e de recursos unitários do contrato. 2 Realização de reuniões de acompanhamento de parâmetros e de recursos unitários do contrato.	Risco do Contratado	2	5	10	ALTO	ACEITAR	Controlar seu desenvolvimento
RISCO 51	LIQUIDEZ	Problemas de liquidez financeira do contratado ou de subcontratados, bem como descumprimento de obrigações no pagamento judicial do contratado.	1 Paralisação da obra devido ao custo irregular pelo contratado, com consequências irreversíveis no interesse público privado. 2 Aumento dos custos. 3 Desperício com a deterioração e descarte de bens defeituosos.	1 Realização de reuniões de acompanhamento de parâmetros e de recursos unitários do contrato. 2 Realização de reuniões de acompanhamento de parâmetros e de recursos unitários do contrato.	Risco exclusivo do contratado	2	5	10	ALTO	ACEITAR	Controlar seu desenvolvimento

HASH: 2fd4f6129e4b726848b42cc69672106. Juntado em 25/07/2024 08:40:48 por HELIA ORMOND.



Documento assinado digitalmente, valide em <http://aquissioes.seplag.mt.gov.br/sgc/faces/pub/sgc/f/lowbee.jsp/PWR9BF5N8DTMUR>.
Assinado por: HELIA REGINA CANDIDO ORMOND em 25/07/2024.



SINFRACAP202464941A

[illegible]

Documento assinado digitalmente, valide em <http://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/sgc/faces/pub/sgc/validacaoDocumento?lowbee.jspx/PWR9RFSF5N8DTWIMUR>.
Assinado por: HELIA REGINA CANDIDO ORMOND em 25/07/2024.



SINFRACAP202464941A