

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EST. VICINAL - EDITA

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	CAMBIRA	PRIORIDADE N° 55	SAM	44
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - EST. VICINAL - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL			LOTE nº 1
Local da Obra :	RODOVIA FLORINDO PICOLI Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025			
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		07/10/2025 - ter
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO: 06		Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.		

Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 3.805.769,57	Valor total Mão de Obra: R\$ 903.803,61 23,75%	Valor total dos Materiais: R\$ 2.901.965,96 76,25%
--------------------------	------------------	---	---

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	180	R\$ 3.805.769,57	
Medição 1 - Início	30	R\$ 108.094,77	Instalação da placa da obra, início da limpeza da faixa de domínio.
Medição 2	30	R\$ 229.294,49	Início de cortes em taludes, início de canaletas de concreto, continuação de limpeza de faixa de domínio, tratamento trecho em frente Rancho da Figueira.
Medição 3	30	R\$ 1.398.118,62	Término cortes de taludes, término canaletas de concreto, término da limpeza da faixa de domínio, início da urbanização
Medição 4	30	R\$ 916.542,27	Continuação da urbanização, Início do recapeamento em CBUQ.
Medição 5	30	R\$ 740.153,70	Continuação da urbanização, término do recapeamento em CBUQ.
Medição 6	30	R\$ 413.565,72	Término da urbanização, execução da sinalização de trânsito.

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
RONALDO DE SOUZA BARCALA - CREA PR-19.299/D - ART/RRT Nº 1720255747709	ANA LÚCIA DE OLIVEIRA

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE