



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
ESTADO DO PARANÁ



MATRIZ DE RISCOS

OBJETO: Construção da Base Descentralizada do SAMU 192

LOCAL: Rua Piratuba, Lote 1, Quadra 235, Loteamento Residencial Jardim do Parque, Bairro Iguaçu, Município de Céu Azul, Estado do Paraná.

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCO: Lauren Ane Dalmás Cereza - Engenheira Civil.

A presente Matriz de Risco visa a identificação dos principais riscos que permeiam o procedimento de Concorrência Eletrônica, contendo as ações de controle, prevenção e mitigação de impactos, materializando-se na Matriz de Risco da Contratação, observando o estabelecido no Art. 6º, da Lei nº 14.133/2021, que observa:

XXVII - matriz de riscos: cláusula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação, contendo, no mínimo, as seguintes informações:

- a. listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato que possam causar impacto em seu equilíbrio econômico-financeiro e previsão de eventual necessidade de prolação de termo aditivo por ocasião de sua ocorrência;
- b. no caso de obrigações de resultado, estabelecimento das frações do objeto com relação às quais haverá liberdade para os contratados inovarem em soluções metodológicas ou tecnológicas, em termos de modificação das soluções previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto básico;
- c. no caso de obrigações de meio, estabelecimento preciso das frações do objeto com relação às quais não haverá liberdade para os contratados inovarem em soluções metodológicas ou tecnológicas, devendo haver obrigação de aderência entre a execução e a solução predefinida no anteprojeto ou no projeto básico, consideradas as características do regime de execução no caso de obras e serviços de engenharia;

Assim Matriz de Risco da presente contratação visa a identificação dos principais riscos que permeiam o procedimento de Concorrência Eletrônica, contendo as ações de controle, prevenção e mitigação de impactos, materializando-se na Matriz de Risco da Contratação.



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
ESTADO DO PARANÁ



1. Fase – Planejamento

Item	Fator de Risco	Descrição Fator de Risco	Ação Preventiva e/ou Mitigadora	Ação de Contingência
1	Incorreta identificação da demanda	Instrução processual inadequada.	Identificar corretamente os setores responsáveis; Verificar corretamente a demanda; Envolver os setores na instrução inicial do processo, solicitando ratificação ou retificação dos objetos.	Quando detectado o erro quanto a real necessidade da demanda, parar o processo no estágio em que se encontrar e proceder com a retificação dos artefatos técnicos.
2	Falta de designação ou designação incorreta de responsáveis	Falta de análise dos instrumentos processuais; Falta de verificação da necessidade a ser atendida; Falta de dimensionamento correto do objeto a ser licitado.	Identificar corretamente os setores responsáveis, que devem participar de forma intensiva da instrução processual.	Análise prévia do objeto a ser licitado, direcionando para as equipes corretas.
3	Estudos preliminares incorretos	Instrução processual inadequada; Falha no atendimento das necessidades da área demandante.	Identificar corretamente os setores responsáveis; Solicitar indicação de responsáveis técnicos e demandantes; As indicações deverão ser compostas por servidores com conhecimento técnico do objeto, de legislação pertinente ao objeto e dos procedimentos da contratação.	Análise prévia do objeto a ser licitado, direcionando para as equipes responsáveis acompanharem a instrução processual.
4	Estimativa inadequada de quantitativo do objeto a ser licitado.	Falha no atendimento das necessidades da área demandante do serviço; Impossibilidade de aditivo contratual (acréscimo ou supressão).	Adequado levantamento das reais necessidades da área demandante do serviço; Envolver setores responsáveis na instrução inicial do processo, solicitando ratificação ou retificação dos objetos.	Análise de possibilidade de aditivo contratual, levando em consideração a porcentagem estabelecida para acréscimos ou supressões do objeto em questão.



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
ESTADO DO PARANÁ



5	Fracasso da licitação	Atrasos da execução do objeto com aumento da depreciação do imóvel e indisposição dos ambientes de trabalho; Comprometimento do desenvolvimento das atividades futuras.	Realizar o adequado levantamento das necessidades de execução com preços compatíveis e atualizados ao valor de mercado; Envolver setores responsáveis na instrução inicial do processo, solicitando ratificação ou retificação dos objetos.	Formar grupo de trabalho com conhecimento técnico e com experiência, com conhecimento das condições necessárias em editais.
6	Impugnação do edital	Atraso na contratação da empresa e consequente dificuldades para o setor demandante.	Elaborar o edital corretamente; Atentar as normas e legislações vigentes ao elaborar o editar;	Treinamento da equipe de apoio.



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
ESTADO DO PARANÁ



2. Fase – Gestão Contratual e Execução do Objeto Contratado

Item	Tipo de Risco	Descrição	Materialização	Mitigação	Alocação do Risco
1	Serviços	Aumento de quantitativos em razão da imprecisão de equipamentos e serviços	Aumento da área, comprimento ou volume em razão da imprecisão de equipamentos durante a execução dos serviços.	Utilizar equipamentos precisos e mão de obra capacitada para a execução dos serviços.	Contratado
2		Distância maior que a estimada dos insumos utilizados para os serviços	Soluções diferentes do estimado; Alteração das distâncias de transporte de material.	Análise prévia de novas alternativas de jazidas e fornecedores.	Contratado
3		Perda de serviços	Retrabalho de serviços concluídos e/ou bloqueados, perdidos ocasionados por terceiros ou eventos naturais.	Planejamento da obra de qualidade compatível com a complexidade dos serviços.	Contratado
4		Escassez de fornecimento de água/energia	Paralisação de serviços devido a possível escassez de fornecimento de água/energia em decorrência de questões climáticas severas.	Apresentar soluções competentes para o problema, que sigam as exigências técnicas dos normativos do Contratante; Requerer a mobilização de recursos para fazer frente aos riscos verificados.	Contratado
5		Atendimento de condicionantes ambientais, execução de programas ambientais e autorizações ambientais do empreendimento	Existência de custos referentes ao atendimento de condicionantes e à execução de programas ambientais constantes das licenças e autorizações ambientais do empreendimento.	Oportunizar a análise prévia ao início das obras para realização de tratativas (o Contratado será responsável pela realização dos estudos, sendo remunerada somente pelo valor de execução definido na proposta da licitação).	Contratado



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
ESTADO DO PARANÁ



6		Autuação pelos órgãos competentes por descumprimento das legislações correlatas	Crime Ambiental, multas, perda do licenciamento, atraso no cronograma, aumento dos custos.	Exigir a apresentação de garantia contratual.	Contratado
7		Contratado não consegue atingir os requisitos de qualidade ou produtividade previsto no Contrato	Retrabalho; Aumento de prazo; Aumento de custo; Inexecução contratual.	Aplicar penalidades e sanções contratuais; Exigir a apresentação de garantia contratual.	Contratado
8	Patrimônio	Danos à obra ou furtos de materiais ou equipamentos por terceiros	Descontinuidade na prestação de serviços por influência de terceiros.	Requerer a mobilização de recursos para fazer frente aos riscos verificados (o Contratado será responsável pela solução final adotada para execução do trecho, sendo remunerado somente pelo valor definido na proposta da licitação); Exigir a apresentação de garantia contratual.	Contratado
9		Danos às obra em decorrência da complexidade dos serviços, desde que realizados conforme projeto/memoriais	Aumento de prazo; Aumento de custo.	Requerer a mobilização de recursos para fazer frente aos danos verificados; Prolação de aditivo contratual.	Contratante
10		Danos à obra em decorrência da complexidade dos serviços, quando gerados por descumprimento das orientações técnicas e projetos	Aumento de prazo.	Exigir da contratada a correção dos danos e a execução conforme os projetos; Ajustar o cronograma de execução.	Contratado



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
ESTADO DO PARANÁ



11	Vícios Ocultos	Vícios ocultos nos insumos e equipamentos utilizados na execução da obra, sem prejuízo do direito de regresso contra fornecedores durante a execução	Retrabalho; Aumento de prazo; Aumento de custo.	Requerer a mobilização de recursos para fazer frente aos riscos verificados (o Contratado será responsável pela solução final adotada); Exigir apresentação de ajustes no Cronograma, respeitando o prazo de execução do contrato. Exigir a apresentação de garantia contratual.	Contratado
12	Caso Fortuito ou Força Maior	Eventos de significativo impacto econômico-financeiro ao contrato, decorrente de situações que configurem caso fortuito ou força maior e que não foram alocados anteriormente ao Contratado	Variação de custos; Atraso no Cronograma.	Prolação de aditivo contratual; Manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato.	Contratante/ Contratado
13	Econômico-financeiro	Ocorrência de eventos relacionados à saúde financeira do Contratado	Falência, recuperação judicial, aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de aumento das taxas de juros, obtenção de crédito para a execução do contrato.	Exigir a apresentação de garantia contratual.	Contratado
14	Judicial Trabalhista	Responsabilização subsidiária do Contratante na esfera judicial por questões trabalhistas/ Previdenciárias	Ações trabalhistas em desfavor do Contratado.	Exigir a apresentação de garantia contratual; Realizar retenções e glosas de créditos do Contratado durante a vigência do contrato.	Contratado



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
ESTADO DO PARANÁ



15	Orçamento Público	Insuficiência de disponibilidade orçamentária	Não disponibilização de dotação; Contingenciamento e/ou cancelamentos durante os exercícios fiscais na vigência do contrato.	Viabilização de aditivo contratual para adequação do ritmo de obras à disponibilidade orçamentária e do cronograma. Suspensão do Contrato.	Contratante
----	-------------------	---	--	--	-------------