



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO

ANÁLISE DE RISCOS

Obras e Serviços de Engenharia

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

Trata-se do levantamento de possíveis riscos, bem como seus potenciais danos, probabilidade de ocorrência, impactos, ações de prevenção e contingência referentes à Contratação de empresa para execução de drenagem, Pavimentação em lajotas e sinalização viária da Servidão Laura Elisa da Silva (trecho 02), Bairro Guarda do Cubatão, Palhoça/SC, incluindo fornecimento de material e mão de obra.

RISCO 01		
Descrição do risco:	Impugnações do Edital de licitação, por motivos diversos, principalmente os relacionados a erros de projetos e/ou orçamento estimativo.	
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto	
Id.	Danos	
1.	Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhamento sistemático de sua execução por equipe de fiscalização.	Secretaria de Infraestrutura
2.	Revisão dos projetos e orçamento.	Secretaria de Infraestrutura
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Em casos de impugnações por erros nos documentos técnicos, solicitar aos responsáveis técnicos que procedam com as correções.	Secretaria de Infraestrutura
2.	Republicação do Edital, com a reabertura da contagem de prazos.	Secretaria de Administração

RISCO 02		
Descrição:	Atraso na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.	
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto	
Id.	Danos	
1.	Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico,	Secretaria de Infraestrutura





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO

ANÁLISE DE RISCOS

1.	sanções que contemplem esta situação.	
2.	Observar os prazos previstos para entrega do contrato assinado e das garantias contratuais e acompanhar a entrega, notificando a contratada caso seja verificada a ocorrência de atrasos.	Secretaria de Infraestrutura
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicação das sanções previstas na contratação.	Secretaria de Infraestrutura

RISCO 03		
Descrição:	Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes.	
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
Id.	Danos	
1.	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.	
2.	Atrasos para conclusão da obra decorrentes da necessidade de refazerimento de serviços.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Fiscalizar continuamente a execução dos serviços, realizando visitas in loco.	Secretaria de Infraestrutura
2.	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação.	Secretaria de Infraestrutura
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Notificar prontamente a Contratada sempre que verificada a necessidade de correção de algum serviço já executado.	Secretaria de Infraestrutura
2.	Aplicação das sanções previstas na contratação.	Secretaria de Administração

RISCO 04		
Descrição:	Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climáticos e ambientais	
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto	
Id.	Danos	
1.	Atrasos para entrega da obra.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico,	Secretaria de Infraestrutura





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO

ANÁLISE DE RISCOS

1.	que a Contratada arcará com os prejuízos advindos de chuvas ocorridas.	
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	Avaliar, caso seja solicitada prorrogação do prazo de execução do objeto pela Contratada.	Secretaria de Infraestrutura

Palhoça/SC, 19 de março de 2026.

Kristy Cardoso Fabre
Secretária de Infraestrutura e Saneamento

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 20/03/2026 15:27 -03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: <https://c.ipm.com.br/p9019eb6aa8db9>

