



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO

**ANÁLISE DE RISCOS**

Obras e Serviços de Engenharia

**1. DEFINIÇÃO DO OBJETO**

Trata-se do levantamento de possíveis riscos, bem como seus potenciais danos, probabilidade de ocorrência, impactos, ações de prevenção e contingência referentes à Contratação de empresa para Execução de Drenagem, Pavimentação em Paver e Sinalização Viária da Rua Carmosina Medeiros da Silveira e Interligação de drenagem em Travessa a jusante, localizada na Rua Carmosina Medeiros da Silveira, Bairro Guarda do Cubatão, município de Palhoça/SC, incluindo fornecimento de material e mão de obra.

<b>RISCO 01</b>		
<b>Descrição do risco:</b>	<b>Impugnações do Edital de licitação, por motivos diversos, principalmente os relacionados a erros de projetos e/ou orçamento estimativo.</b>	
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( X ) Médio ( ) Alto	
<b>Id.</b>	<b>Danos</b>	
1.	Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra.	
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Acompanhamento sistemático de sua execução por equipe de fiscalização.	Secretaria de Infraestrutura
2.	Revisão dos projetos e orçamento.	Secretaria de Infraestrutura
<b>Id.</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Em casos de impugnações por erros nos documentos técnicos, solicitar aos responsáveis técnicos que procedam com as correções.	Secretaria de Infraestrutura
2.	Republicação do Edital, com a reabertura da contagem de prazos.	Secretaria de Administração

<b>RISCO 02</b>		
<b>Descrição:</b>	<b>Atraso na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.</b>	
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( X ) Médio ( ) Alto	
<b>Id.</b>	<b>Danos</b>	



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO

**ANÁLISE DE RISCOS**

1.	Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega da obra.	
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação.	Secretaria de Infraestrutura
2.	Observar os prazos previstos para entrega do contrato assinado e das garantias contratuais e acompanhar a entrega, notificando a contratada caso seja verificada a ocorrência de atrasos.	Secretaria de Infraestrutura
<b>Id.</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Aplicação das sanções previstas na contratação.	Secretaria de Infraestrutura

RISCO 03		
<b>Descrição:</b>	<b>Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes.</b>	
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto	
<b>Id.</b>	<b>Danos</b>	
1.	Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.	
2.	Atrasos para conclusão da obra decorrentes da necessidade de refazimento de serviços.	
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Fiscalizar continuamente a execução dos serviços, realizando visitas in loco.	Secretaria de Infraestrutura
2.	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta situação.	Secretaria de Infraestrutura
<b>Id.</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Notificar prontamente a Contratada sempre que verificada a necessidade de correção de algum serviço já executado.	Secretaria de Infraestrutura
2.	Aplicação das sanções previstas na contratação.	Secretaria de Administração

RISCO 04	
<b>Descrição:</b>	<b>Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climáticos e ambientais</b>
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( X ) Médio ( ) Alto
<b>Id.</b>	<b>Danos</b>





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO

**ANÁLISE DE RISCOS**

1.	Atrasos para entrega da obra.	
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada arcará com os prejuízos advindos de chuvas ocorridas.	Secretaria de Infraestrutura
<b>Id.</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Avaliar, caso seja solicitada prorrogação do prazo de execução do objeto pela Contratada.	Secretaria de Infraestrutura

Palhoça/SC, 10 de julho de 2026.

---

**Kristy Cardoso Fabre**  
**Secretária de Infraestrutura e Saneamento**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 11/06/2026 10:47 -03:00 -03  
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: <https://c.imm.com.br/pea51ac6a028be>  
POR KRISTY CARDOSO FABRE:07473310909 - (074-733-109-09) EM 11/06/2026 10:47

