



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani, Palhoça/SC.
FONE: 3220-0300 – CNPJ: 82.892.316/0001-08 – CEP: 88 130-900
site: palhoca.atende.net

ANÁLISE DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Objeto: Contratação emergencial de empresa especializada para execução de serviços de dragagem, limpeza e desassoreamento do Rio Cubatão, no trecho situado no território do Município de Palhoça/SC, com volume estimado de aproximadamente 245.000 m³ de material a ser removido, conforme levantamento batimétrico e plano técnico de dragagem constantes no processo administrativo.

| RISCO 01 | | |
|----------------------------|--|--------------------|
| Descrição Do risco: | Atraso no início da execução dos serviços, comprometendo a resposta emergencial. | |
| Probabilidade: | <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta | |
| Impacto: | <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto | |
| Id | Danos | |
| 1 | Manutenção do risco de transbordamento em período chuvoso; Agravamento de erosões marginais; Exposição da população a danos materiais e riscos à integridade física. | |
| Id | Ação Preventiva | Responsável |
| 1 | Estabelecer prazo de início imediato no contrato. Exigir comprovação de disponibilidade operacional antes da assinatura contratual. | Defesa Civil |
| Id | Ação de Contingência | Responsável |
| 1 | Aplicação de penalidades contratuais por atraso injustificado. | Defesa Civil |
| 2 | Acionamento de alternativa técnica emergencial, se necessário. | Defesa Civil |

| RISCO 02 | | |
|----------------------------|--|--------------------|
| Descrição Do risco: | Execução em desconformidade com o plano técnico de dragagem ou com os limites da batimetria. | |
| Probabilidade: | <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta | |
| Impacto: | <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto | |
| Id | Danos | |
| 1 | Remoção inadequada de sedimentos; Risco de erosão excessiva ou alteração indevida do leito; Responsabilização administrativa e ambiental do Município. | |
| Id | Ação Preventiva | Responsável |
| 1 | Exigir execução estritamente conforme plano técnico aprovado. | Defesa Civil |
| 2 | Realizar batimetria inicial e final para controle volumétrico. | Contratada |
| Id | Ação de Contingência | Responsável |
| 1 | Suspensão imediata dos serviços em caso de irregularidade. | Defesa Civil |
| 2 | Determinação de correção técnica às expensas da contratada. | Defesa Civil |

| RISCO 03 | | |
|----------------------------|--|--|
| Descrição Do risco: | Impactos ambientais superiores aos previstos durante a execução. | |
| Probabilidade: | <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta | |
| Impacto: | <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto | |
| Id | Danos | |



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani, Palhoça/SC.
FONE: 3220-0300 – CNPJ: 82.892.316/0001-08 – CEP: 88 130-900
site: palhoca.atende.net

| | | |
|-----------|---|--------------------|
| 1 | Aumento excessivo da turbidez da água; Interferência relevante na fauna aquática; Autuação por órgão ambiental. | |
| Id | Ação Preventiva | Responsável |
| 1 | Observância integral das diretrizes ambientais e comunicação ao IMA. | Contratada |
| 2 | Fiscalização contínua durante a execução. | Defesa Civil |
| Id | Ação de Contingência | Responsável |
| 1 | Interrupção imediata das atividades até adequação técnica. | Defesa Civil |
| 2 | Implementação de medidas corretivas ambientais | Contratada |

| RISCO 04 | | |
|----------------------------|--|--------------------|
| Descrição Do risco: | Divergência entre o volume estimado e o volume efetivamente removido. | |
| Probabilidade: | () Baixa (X) Média () Alta | |
| Impacto: | () Baixo (X) Médio () Alto | |
| Id | Danos | |
| 1 | Desequilíbrio econômico contratual; Questionamentos quanto à vantajosidade da contratação. | |
| Id | Ação Preventiva | Responsável |
| 1 | Definir claramente no contrato a metodologia de medição por batimetria comparativa. | Defesa Civil |
| 2 | Estabelecer limite volumétrico máximo contratual | Defesa Civil |
| Id | Ação de Contingência | Responsável |
| 1 | Ajuste contratual com base no volume efetivamente medido. | Defesa Civil |

Palhoça/SC, 18 de fevereiro de 2026.

JULIO GERMANO MARCELINO
Coordenador de Defesa Civil

KRISTY CARDOSO FABRE
Secretária Municipal de Infraestrutura e Saneamento