



MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para elaboração de Projeto Executivo de Desassoreamento do Rio Paulo Lopes/SC.

Nº	Risco Identificado	Fase	Causa Provável	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Mitigação	Responsável
1	Levantamentos topográficos/batimétricos inadequados	Execução	Metodologia ou equipe insuficiente	Projeto falho e retrabalho	Média	Alto	Alto	Exigir metodologia detalhada e validação pela fiscalização	Contratada
2	Subdimensionamento de volumes	Execução	Diagnóstico hidrossedimentológico inadequado	Orçamento impreciso	Média	Alto	Alto	Revisão técnica e conferência das memórias de cálculo	Contratada
3	Atraso na execução	Execução	Planejamento deficiente	Descumprimento de prazos	Média	Médio	Médio	Cronograma aprovado e fiscalização contínua	Contratada
4	Não aprovação dos produtos técnicos	Execução	Entrega em desacordo com o TR	Retrabalho e atraso	Média	Médio	Médio	Entregas preliminares e ajustes sem ônus	Contratada
5	Falhas de compatibilização do projeto	Execução	Ausência de revisão integrada	Inviabilização da futura obra	Baixa	Alto	Médio	Revisão cruzada das peças técnicas	Contratada

Os riscos mais críticos concentram-se na qualidade técnica dos levantamentos, estudos e quantificação de volumes, pois impactam diretamente a viabilidade da futura contratação das obras.

O risco é mitigado principalmente por fiscalização técnica rigorosa, entregas preliminares, exigência de profissionais habilitados e responsabilidade técnica formal (ART).

A maior parte dos riscos é alocada à Contratada, compatível com a natureza intelectual e técnica do objeto.

A Administração assume riscos residuais relacionados ao fornecimento de informações e à gestão contratual.

Paulo Lopes/SC, assinado na data constante da assinatura eletrônica.