

LEVANTAMENTO DE RISCOS INERENTES À CONTRATAÇÃO

Lei Federal n. 14.133/2021

Parâmetros:

Escala de probabilidade (1 a 5):

- 1) Raro:** acontece apenas em situações excepcionais. Não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência.
- 2) Pouco provável:** o histórico conhecido aponta para baixa frequência de ocorrência no prazo associado ao objetivo.
- 3) Provável:** repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo ou há indícios que possa ocorrer nesse horizonte.
- 4) Muito provável:** repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há muitos indícios que ocorrerá nesse horizonte.
- 5) Praticamente certo:** ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo

Escala de impacto (1 a 5):

- 1) Muito baixo:** compromete minimamente o atingimento do objetivo; para fins práticos, não altera o alcance do objetivo/resultado.
- 2) Baixo:** compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/resultado.
- 3) Médio:** compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado.
- 4) Alto:** compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultado.
- 5) Muito alto:** compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultado.

Matriz de Impacto x Probabilidade

IMPACTO	Muito alto	15	19	22	24	25
	Alto	10	14	18	21	23
	Médio	6	9	13	17	20
	Baixo	3	5	8	12	16
	Muito baixo	1	2	4	7	11
		Raro	Pouco provável	Provável	Muito provável	Praticamente Certo
PROBABILIDADE						

ANÁLISE DE RISCOS

<p>Risco 1: Erro na implantação do projeto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impacto: Alto • Probabilidade: Provável • Nível de Risco: 18
<p>Risco 2: Serviços não previsto no escopo do projeto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impacto: Médio • Probabilidade: Provável • Nível de Risco: 13
<p>Risco 3: Obsolescência e deficiência em equipamento</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impacto: Baixo • Probabilidade: Pouco Provável • Nível de Risco: 5
<p>Risco 4: Caso fortuito/força maior</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impacto: Alto • Probabilidade: Provável • Nível de Risco: 18

MATRIZ DE RISCOS

Risco	Nv.	Alocação (pub/priv/comp)	Ações de prevenção	Ações de mitigação
1	18	Pública	<ul style="list-style-type: none"> • Conferência e compatibilização de projetos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboração dos projetos básicos e executivos com revisões por profissionais diferentes.
2	13	Pública	<ul style="list-style-type: none"> • Análise da necessidade dos usuários; • Levantamento de todos os possíveis serviços. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fornecimento dos elementos de projetos necessários.
3	5	Privada	<ul style="list-style-type: none"> • Atualização dos métodos construtivos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Exigências mínimas em projeto e memorial.
4	18	Privada	<ul style="list-style-type: none"> • Cronograma dentro dos parâmetros da realidade local. 	<ul style="list-style-type: none"> • Controle de prazos.