



EVENTOGRAMA – CONTRATAÇÃO INTEGRADA

Obra: Construção de Ponte sobre o Rio do Peixe

Local: Ligação entre os Bairros Farroupilha e Carelli – Videira/SC

Prazo: 25 meses (750 dias)

1. OBJETIVO

O presente eventograma estabelece os marcos físicos e técnicos que ensejarão os pagamentos à futura contratada, vinculando-os à efetiva conclusão das etapas de elaboração dos projetos e execução da obra, devidamente atestadas pela fiscalização. Na contratação integrada, a contratada será responsável pela elaboração e desenvolvimento dos projetos básico e executivo, execução das obras e demais operações necessárias à entrega final do objeto.

2. DISTRIBUIÇÃO TEMPORAL DAS ETAPAS

Fase	Período Estimado	Descrição
Fase 1	0 – 5 meses	Estudos complementares e Projetos
Fase 2	6 – 9 meses	Mobilização e Fundações
Fase 3	10 – 16 meses	Infraestrutura e Superestrutura
Fase 4	17 – 22 meses	Tabuleiro e Estrutura Final
Fase 5	23 – 25 meses	Acessos, acabamentos e entrega

3. EVENTOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Evento	Descrição da Etapa Concluída	Prazo Máximo	Percentual do Contrato
1	Entrega dos Estudos Técnicos Complementares e Plano de Trabalho	Até 90 dias	5%
2	Entrega e aprovação do Projeto Básico	Até 150 dias	7%
3	Entrega e aprovação do Projeto Executivo completo	Até 180 dias	8%
4	Mobilização de canteiro e licenças necessárias	Até 210 dias	6%
5	Conclusão das fundações	Até 360 dias	12%
6	Execução completa da infraestrutura	Até 480 dias	12%
7	Execução da superestrutura	Até 600 dias	12%
8	Execução do tabuleiro e ensaios tecnológicos	Até 660 dias	15%





9	Guarda-corpos, drenagem e sinalização	Até 720 dias	5%
10	Pavimentação dos acessos	Até 740 dias	10%
11	Entrega final, as built e Termo de Recebimento Provisório	Até 750 dias	8%

4. CONDIÇÕES PARA LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO

O pagamento de cada evento ficará condicionado à conclusão integral da etapa, aprovação formal pela fiscalização, apresentação de relatórios técnicos e ensaios de controle tecnológico, regularidade fiscal e trabalhista da contratada e emissão da respectiva Nota Fiscal.

5. DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS

A execução da obra somente poderá iniciar após aprovação formal do Projeto Executivo pela Administração. O último evento será pago apenas após a entrega do *as built*, manuais, relatórios finais e emissão do Termo de Recebimento Provisório.

