



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BENEDITO NOVO
CNPJ: 83.102.780/0001-08
Rua Celso Ramos, 5070 – Centro - Benedito Novo - SC
CEP: 89.124-000 – FONE (47) 3385-0487

MAPA DE RISCOS

1. Descrição do objeto

Nome do Item	Quantidade Estimada	Preço Unitário	Preço Total
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA BNV-110 – ESTRADA GERAL RIBEIRÃO LIBERDADE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS À COMPLETA EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO, EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS EXECUTIVOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS.	1	R\$4.832.433,78	R\$4.832.433,78
Preço global do lote R\$ 4.832.433,78			





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BENEDITO NOVO
CNPJ: 83.102.780/0001-08
Rua Celso Ramos, 5070 – Centro - Benedito Novo - SC
CEP: 89.124-000 – FONE (47) 3385-0487

2. Eventos de Risco - Diagnóstico

Nº	Evento(s)	Causa(s)	Consequência(s)	Probabilidade	Impacto	Nível
1	Falhas na elaboração dos projetos executivos ou especificações técnicas	Levantamento topográfico ou geotécnico deficiente	Necessidade de aditivos e atrasos na obra	Baixa (2)	Alto (4)	Médio
2	Orçamento estimado desatualizado ou impreciso	Pesquisa de preços insuficiente ou variação abrupta do mercado	Licitação deserta ou fracassada	Média (3)	Alto (4)	Alto
3	Impugnações ou recursos protelatórios no processo licitatório	Editais com cláusulas restritivas ou ambíguas	Atraso na contratação e no início das obras	Média (3)	Médio (3)	Médio
4	Contratação de empresa sem capacidade técnica ou financeira	Critérios de qualificação insuficientes no edital	Abandono da obra e execução com baixa qualidade	Baixa (2)	Muito Alto (5)	Alto
5	Atraso na execução do cronograma físico-financeiro	Condições climáticas adversas ou má gestão da contratada	Obra não entregue no prazo e transtornos prolongados à população	Alta (4)	Médio (3)	Alto
6	Qualidade deficiente dos materiais ou execução fora das normas	Falta de controle tecnológico pela contratada ou negligência	Degradação precoce do pavimento e necessidade de refazimento	Baixa (2)	Alto (4)	Médio





**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BENEDITO NOVO**

CNPJ: 83.102.780/0001-08

Rua Celso Ramos, 5070 – Centro - Benedito Novo - SC

CEP: 89.124-000 – FONE (47) 3385-0487

7	Danos ambientais não previstos	Descumprimento das condicionantes ambientais pela contratada	Multas ambientais e embargo da obra	Baixa (2)	Alto (4)	Médio
8	Acidentes de trabalho ou com usuários da via durante a obra	Sinalização deficiente e falta de equipamentos de segurança	Lesões paralisação da obra e processos judiciais	Média (3)	Alto (4)	Alto
9	Desequilíbrio econômico-financeiro do contrato	Aumento imprevisível no custo dos insumos betuminosos	Paralisação da obra pela empresa alegando inviabilidade	Média (3)	Alto (4)	Alto
10	Indisponibilidade orçamentária ou financeira durante a execução	Queda de arrecadação do município	Atraso no pagamento das medições e paralisação da obra	Baixa (2)	Muito Alto (5)	Alto





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BENEDITO NOVO
CNPJ: 83.102.780/0001-08
Rua Celso Ramos, 5070 – Centro - Benedito Novo - SC
CEP: 89.124-000 – FONE (47) 3385-0487

3. Eventos de Risco – Ações e Responsáveis

Nº	Evento(s)	Ações Preventivas	Responsável Preventivas	Ações Contingência	Responsável Contingência
1	Falhas na elaboração dos projetos executivos ou especificações técnicas	Revisão rigorosa dos projetos por equipe técnica qualificada antes da licitação	Secretaria de Transportes Obras e Serviços Urbanos	Correção imediata dos projetos e readequação do cronograma	Fiscalização do Contrato
2	Orçamento estimado desatualizado ou impreciso	Utilizar bases oficiais atualizadas e ampla pesquisa de mercado	Setor de Licitações e Compras	Revisar o orçamento e republicar o edital	Setor de Licitações e Compras
3	Impugnações ou recursos protelatórios no processo licitatório	Elaboração de edital claro e análise jurídica prévia minuciosa	Procuradoria Jurídica e Comissão de Licitação	Resposta célere às impugnações e adequação do edital se necessário	Comissão de Licitação
4	Contratação de empresa sem capacidade técnica ou financeira	Exigência de atestados de capacidade técnica compatíveis e índices contábeis sólidos	Comissão de Licitação e Equipe Técnica	Rescisão contratual penalização e convocação do segundo colocado	Gestor do Contrato e Procuradoria Jurídica
5	Atraso na execução do cronograma físico-financeiro	Previsão de margem de segurança no cronograma e acompanhamento rigoroso	Fiscalização do Contrato	Notificação da empresa aplicação de multas e readequação de cronograma	Gestor do Contrato
6	Qualidade deficiente dos materiais ou execução fora das normas	Exigência de ensaios laboratoriais e controle tecnológico rigoroso durante a obra	Fiscalização da Obra	Rejeição dos serviços e obrigação de refazer sem custo adicional	Fiscalização da Obra



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BENEDITO NOVO**

CNPJ: 83.102.780/0001-08

Rua Celso Ramos, 5070 – Centro - Benedito Novo - SC

CEP: 89.124-000 – FONE (47) 3385-0487

7	Danos ambientais não previstos	Inclusão de obrigações ambientais claras no edital e fiscalização in loco	Fiscal Ambiental e Fiscal da Obra	Paralisação temporária exigência de reparação imediata e autuação	Órgão Ambiental Municipal e Gestor do Contrato
8	Acidentes de trabalho ou com usuários da via durante a obra	Exigir plano de segurança do trabalho e sinalização viária adequada	Fiscalização da Obra	Acionamento de socorro notificação da empresa e paralisação até regularização	Fiscalização da Obra e Gestor do Contrato
9	Desequilíbrio econômico-financeiro do contrato	Estabelecer critérios claros de reajustamento e matriz de alocação de riscos	Equipe de Planejamento e Procuradoria	Análise célere do pedido de reequilíbrio com base em índices oficiais	Gestor do Contrato e Administração Superior
10	Indisponibilidade orçamentária ou financeira durante a execução	Bloqueio orçamentário prévio e alinhamento com a Secretaria de Finanças	Secretaria de Finanças e Gestor do Contrato	Repactuação de cronograma ou suspensão amigável até regularização	Administração Superior

4. UNIDADE REQUISITANTE

SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

5. RESPONSÁVEL PELA DEMANDA

GUSTAVO SCHNEIDER BORGES

6. APROVAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE

RENALDO WETZEL - SECRETÁRIO

LOCAL E DATA

Benedito Novo, 12 de agosto de 2026.

ASSINATURAS

