



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	Cercamento - CRAS 01 e UBS Irmã Maria Xavéria	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26
1.	CERCAMENTO CRAS 01	49.111,38	% Período:	19,03%	41,49%	39,48%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.880,61	% Período:	33,33%	33,33%	33,34%									
1.2.	LOCAÇÃO E FUNDAÇÃO	2.948,60	% Período:		50,00%	50,00%									
1.3.	CERCAMENTO	33.244,93	% Período:		50,00%	50,00%									
1.4.	AMPLIAÇÃO DA LARGURA DA RAMPA E	904,53	% Período:	100,00%											
1.5.	REBAIXO DE MEIO-FIO E RAMPAS NOV.	1.129,88	% Período:	100,00%											
1.6.	TOLDO	4.923,47	% Período:	80,00%	20,00%										
1.7.	ESTACIONAMENTO - BATE RODAS	2.079,36	% Período:	100,00%											
2.	CERCAMENTO UBS IRMÃ MARIA XAVÉI	58.396,48	% Período:	10,49%	44,76%	44,76%									
2.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.880,61	% Período:	33,33%	33,33%	33,34%									
2.2.	LOCAÇÃO E FUNDAÇÃO	8.648,72	% Período:		50,00%	50,00%									
2.3.	CERCAMENTO	41.037,14	% Período:		50,00%	50,00%									
2.4.	CONSRTO DA CALÇADA	1.828,30	% Período:	100,00%											
2.5.	ESTACIONAMENTO - BATE RODAS E DI	3.001,71	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 107.507,86			%:	14,39%	43,26%	42,35%									
Período:	Repassé:			-	-	-									
	Contrapartida:			15.469,37	46.511,20	45.527,29									
	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			15.469,37	46.511,20	45.527,29									
Acumulado:	%:			14,39%	57,65%	100,00%									
	Repassé:			-	-	-									
	Contrapartida:			15.469,37	61.980,57	107.507,86									
	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			15.469,37	61.980,57	107.507,86									

Passo Fundo/RS

Local

quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: Renan Dorneles Cossul

CREA/CAU: CREA-RS 223044

ART/RRT: