



ANEXO 13
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE REFERÊNCIA

OUTUBRO | 2025 | R00

PROA: 24/2000-0160911-8
Local: Laboratório Central do Estado do Rio Grande do Sul – LACEN/RS
Endereço: Av. Ipiranga, 5400, Jardim Botânico
Cidade: Porto Alegre
CROP: 1ª

Subsecretaria de Infraestrutura e Patrimônio Público
DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DIVERSOS
dppd@sop.rs.gov.br | (51) 3288-5728





SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 3
2. CRONOGRAMA DE REFERÊNCIA 4

Subsecretaria de Infraestrutura e Patrimônio Público
DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DIVERSOS
dppd@sop.rs.gov.br | (51) 3288-5728





1. INTRODUÇÃO

O presente documento constitui o Cronograma de Execução de Referência, elaborado com base nas informações disponíveis na fase inicial da contratação. Seu conteúdo tem caráter indicativo e visa orientar o planejamento das etapas de execução do objeto contratual.

Este cronograma deverá ser ajustado pela CONTRATADA na etapa de planejamento da execução, mediante aprovação da fiscalização/SOP, respeitados os limites de prazo final de execução de **240 (duzentos e quarenta) dias corridos** e prazo de vigência contratual de **670 (seiscentos e setenta) dias corridos**, bem como as demais condições estabelecidas no contrato e no Cronograma de Desembolso constante do Anexo 14.

Subsecretaria de Infraestrutura e Patrimônio Público
DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DIVERSOS
dppd@sop.rs.gov.br | (51) 3288-5728





2. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE REFERÊNCIA

ETAPA	ENTREGÁVEIS	MÊS												PRAZO	
		5 DIAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9 a 20				
PLANEJAMENTO	OIS														5 dias corridos
	Emissão do Plano de Trabalho														5 dias corridos
	Emissão do Cronograma														5 dias corridos
	Emissão do Projeto Básico (PB) de todas as disciplinas														30 dias corridos
PROJETOS	Validação do Projeto Básico														15 dias corridos
	Emissão Projeto Executivo (PE) de todas as disciplinas														30 dias corridos
	Validação do Projeto Executivo														30 dias corridos
EXECUÇÃO	Serviços Iniciais														15 dias corridos
	Demolições e remoções														30 dias corridos
	Execução da Obra														180 dias corridos
	Emissão e validação do As Built														45 dias corridos
	Treinamento e assistência técnica														5 dias corridos
PMOC	Serviço de manutenção preventiva e corretiva														365 dias corridos

Subsecretaria de Infraestrutura e Patrimônio Público
DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DIVERSOS
 dppd@sop.rs.gov.br | (51) 3288-5728





24200001609118

Nome do documento: ANEXO 13_Cronograma Referencia.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Eduarda Karoline Trevisan Bugs	SOP / DOP / 508394001	09/10/2025 17:30:22
Jaelton de Oliveira Paes	SOP / DPA / 512229501	09/10/2025 17:33:42

