



Município de Tupanciretã
Prefeitura Municipal de Tupanciretã
Secretaria de Planejamento

MAPA DE RISCOS

OBJETO: Pavimentação em blocos intertravados na Rua Eloisa de Fátima Marques Martins & Rua sem denominação.

1. MAPA DE RISCOS

1.1. Objetivo: Identificar os possíveis riscos e causas relacionados à contratação do objeto, bem como ações Preventivas e de Contingência para mitigar os riscos.

Tabela 1 - Tabela da Pontuação do Risco analisado.

LEGENDA NÍVEL DE RISCO Extremo Alto Médio Baixo		PROBABILIDADE				
		1 MUITO BAIXA	2 BAIXA	3 MÉDIA	4 ALTA	5 MUITO ALTA
IMPACTO	5 MUITO ALTO	5	10	15	20	25
	4 ALTO	4	8	12	16	20
	3 MÉDIO	3	6	9	12	15
	2 BAIXO	2	4	6	8	10
	1 MUITO BAIXO	1	2	3	4	5

Matriz de cálculo de Risco, sendo extremo: >15 a 20; Alto: >8 a 12; Médio: >3 a 6; Baixo: > 1 a 2.

1.2. Mapa de Riscos – Fase da Análise e/ou Planejamento da Contratação

Seq.	Riscos	Possíveis causas	Proba bilidade de	Impa cto	Pontuaç ão Final	Controles/Co ntigência	Responsáv el
1	Fragilida de do Estudo Prelimina r	Dificuldade na definição do objeto;	2	4	8	Capacitar os requerentes / demandantes.	Ordenador de Despesas.
2	Falta de recursos para a contrataç ão	Contingenc iamento	2	4	8	Ajustar o escopo	Ordenador de Despesas



Município de Tupanciretã
Prefeitura Municipal de Tupanciretã
Secretaria de Planejamento

1.3. Mapa de Riscos – Fase da Seleção do Fornecedor

	Riscos	Possíveis causas	Pro babi lida de	Imp acto	Pontu ação Final	Controle/Conti ngência	Responsável
1	Impugnação ao Edital.	Excesso de formalismo; Restrições nos requisitos de habilitação.	1	3	3	Capacitação do setor requisitante; Capacitação da equipe de compras, licitações e contratos.	Coordenação de Licitações e Contratos; Ordenador de despesas.
2	Deficiências do ato convocatório; Critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.	Falta de capacitação – atualização; Falhas na fase de planejamento	2	3	6	Capacitar os servidores Estabelecer rotinas de revisão.	Coordenação de Licitações e Contratos
3	Licitação deserta	Ausência de fornecedores com possibilidade de serem habilitados; Ineficácia na divulgação da licitação	3	5	15	Identificar potenciais empresas que participam de licitações públicas; divulgar o edital para empresas que prestam este tipo de serviço.	Requerente Equipe de planejamento
4	Falha do Pregoeiro na análise da documentação de habilitação.	Falta de capacitação Ausência atuação da Equipe de Apoio	1	4	4	Elaborar Check list; Treinar os servidores Estabelecer rotinas de diligências	Pregoeiro
5	Habilitação de empresa em desacordo com as cláusulas do Edital.	Desconhecimento do Edital pelo Pregoeiro	2	4	8	Elaborar Check list; Treinar os servidores Estabelecer rotinas	Pregoeiro



Município de Tupanciretã
Prefeitura Municipal de Tupanciretã
Secretaria de Planejamento

1.4. Mapa de Riscos – Fase da Execução do Contrato

Nº	Riscos	Possíveis causas	Pro babi lida de	Imp acto	Pontu ação Final	Controles/Conti ngência	Responsáv el
1	Desconhecime nto dos termos da contratação	Falta de orientação para a correta condução da aplicação dos termos contratuais; Tempo e preparo dos fiscais e gestor do contrato.	3	4	12	Estabelecer rotinas para conhecer detalhadamente o contrato; Capacitar os servidores envolvidos na gestão / fiscalização;	Gestor de Contratos Fiscais dos Contratos
2	Inércia frente ao descumprimen to de obrigações contratuais	Sobrecarga de trabalho dos fiscais de contrato; Falta de atenção / despreparo na verificação da execução do contrato pelos fiscais e/ou gestor;	4	5	20	Capacitar os fiscais de contrato;	Gestor de Contratos; Ordenador de despesas.
3	Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato.	Incompreen são da importância das atividades	4	5	20	Capacitar os fiscais Estabelecer modelos e rotinas de acompanhament o contratual	Gestor de Contratos
4	Realização do serviço deficiente e sem as devidas comprovações exigidas para pagamento	Falta de organização e logística da empresa contratada	2	4	8	Aplicar sanções previstas no edital e no contrato por inexecução de cláusulas contratuais	Empresa Contratada



Município de Tupanciretã
Prefeitura Municipal de Tupanciretã
Secretaria de Planejamento

2. DA IDENTIFICAÇÃO DO PLANEJAMENTO

A elaboração do Estudo Preliminar e do Mapa de Riscos, foram realizados pelo setor requisitante da licitação, abaixo identificado:

Tupanciretã/RS, 19 de junho de 2025.

Ezequiel Franceschette Cella
Matrícula funcional nº 7065-3

Jonatan Patias Moura
Matrícula Funcional nº 1611-0



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7C92-3D04-92C7-2877

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JONATAN PATIAS MOURA (CPF 031.XXX.XXX-76) em 19/06/2026 16:11:10 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



EZEQUIEL FRANCESCHETTE CELLA (CPF 007.XXX.XXX-30) em 22/06/2026 10:32:28 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://tupancireta.1doc.com.br/verificacao/7C92-3D04-92C7-2877>